



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	terça-feira, 1 de julho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Oito
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Na presente data, os serviços prosseguiram com foco nas etapas de acabamento das alvenarias das edificações do Centro Cirúrgico e da Maternidade – Parte II, com destaque para a continuidade do processo de reboco interno. Em paralelo, foi mantido o avanço da pintura nas paredes da Maternidade – Parte I e II, atingindo estágio avançado na Parte I, que se encontra em fase final de execução. Demais atividades previstas em cronograma também tiveram continuidade em outros setores da obra. A equipe permaneceu composta por oito operários.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04



IMAGEM 05



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	quarta-feira, 2 de julho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Oito
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Os trabalhos prosseguiram com atenção concentrada nas etapas de tratamento das alvenarias das edificações do Centro Cirúrgico e da Maternidade – Parte II, com continuidade das atividades de reboco em diversos ambientes. Simultaneamente, avançaram os serviços de pintura nas paredes internas da Maternidade – Parte I e II, sendo que a Parte I encontra-se em fase conclusiva. Demais frentes de serviço em outras áreas da obra também seguiram em andamento. A equipe de trabalho foi composta por oito profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04




IMAGEM 05



IMAGEM 06



IMAGEM 07




IMAGEM 08



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	quinta-feira, 3 de julho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Oito
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Os serviços desta data concentraram-se, prioritariamente, nas etapas de acabamento das alvenarias do Centro Cirúrgico e da Maternidade – Parte II, com continuidade nas aplicações de reboco nas paredes. Em paralelo, as equipes atuaram na evolução das atividades de pintura interna da Maternidade – Parte I e II, destacando-se que a Parte I se encontra em fase de conclusão. Outras frentes de trabalho também avançaram em áreas complementares do empreendimento. A equipe presente foi composta por oito colaboradores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04



IMAGEM 05




IMAGEM 06



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	sexta-feira, 4 de julho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Oito
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Nesta data, os trabalhos foram conduzidos com foco na finalização da semana de serviços, mantendo-se o avanço nas etapas de alvenaria das edificações do Centro Cirúrgico e da Maternidade – Parte II, com ênfase nas atividades de reboco das paredes internas. Simultaneamente, prosseguiram os serviços de pintura das superfícies internas das edificações da Maternidade – Parte I e II, sendo que a Parte I encontra-se em fase de finalização. Outras atividades auxiliares também tiveram andamento em diferentes pontos da obra. A equipe em campo permaneceu composta por oito profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04



IMAGEM 05



IMAGEM 06



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	segunda-feira, 7 de julho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Oito
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Nesta segunda-feira, as frentes de trabalho foram retomadas com continuidade das ações nas edificações do Centro Cirúrgico e da Maternidade – Parte II, com prioridade para a execução dos serviços de reboco das alvenarias. Paralelamente, prosseguiram os trabalhos de pintura interna nas dependências da Maternidade – Parte I e II, sendo que os ambientes da Parte I encontram-se em estágio avançado de acabamento. As demais frentes também mantiveram andamento em diversos setores da obra. A equipe alocada permanece composta por oito colaboradores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02




IMAGEM 03




IMAGEM 04



IMAGEM 05



IMAGEM 06



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	terça-feira, 8 de julho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Oito
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Os serviços foram executados com foco na continuidade das etapas de acabamento das alvenarias do Centro Cirúrgico e da Maternidade – Parte II, com destaque para a aplicação de reboco interno nas paredes. Simultaneamente, a equipe prosseguiu com os trabalhos de pintura das superfícies internas na Maternidade – Parte I e II, sendo que a Parte I se encontra em fase de finalização. Outras frentes de trabalho também avançaram em setores distintos do canteiro. A força de trabalho permanece composta por oito profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	quarta-feira, 9 de julho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Oito
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Na data de hoje, os trabalhos tiveram prosseguimento com foco nas etapas de acabamento vertical das edificações do Centro Cirúrgico e Maternidade – Parte II, destacando-se a continuidade da execução do reboco nas alvenarias. Em paralelo, avançaram os serviços de pintura interna das paredes na Maternidade – Parte I e II, com a Parte I em fase conclusiva. As atividades se estenderam a outras frentes do empreendimento, mantendo a equipe composta por oito colaboradores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	quinta-feira, 10 de julho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Oito
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Nesta data, os serviços foram mantidos com ênfase nas etapas de acabamento vertical das edificações do Centro Cirúrgico e da Maternidade – Parte II, especialmente com a continuidade da aplicação do reboco nas alvenarias. Simultaneamente, prosseguiram os trabalhos de pintura interna na Maternidade – Parte I e II, restando apenas a aplicação da última demão nas paredes com tonalidade verde para a finalização da Parte I. Outras frentes de trabalho também seguiram em andamento nas demais áreas da obra. A equipe permanece composta por oito profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

Durante as inspeções de rotina, foi constatada uma divergência na tonalidade da pintura verde aplicada em determinados ambientes das edificações referentes às maternidades. A empresa responsável foi prontamente comunicada de forma verbal e se comprometeu a realizar a correção necessária, aplicando a demão final com a tonalidade especificada em projeto.

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04



IMAGEM 05



IMAGEM 06




IMAGEM 07



IMAGEM 08



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	sexta-feira, 11 de julho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Oito
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Nesta data, as equipes deram continuidade às frentes de trabalho em andamento, com ênfase na execução das etapas de reboco das alvenarias correspondentes às edificações da Maternidade – Parte II e do Centro Cirúrgico. Paralelamente, avançaram na aplicação de pintura nas paredes internas da Maternidade – Parte II, bem como iniciaram a pintura de trechos pontuais nas alvenarias do Centro Cirúrgico. Outras atividades complementares também foram executadas em diferentes setores da obra. A equipe operacional permaneceu composta por oito profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04



IMAGEM 05



IMAGEM 06



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	segunda-feira, 14 de julho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Oito
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Na data de hoje, dando início às atividades da semana, as frentes de serviço mantiveram o ritmo nas etapas executivas vinculadas às edificações da Maternidade – Parte II e do Centro Cirúrgico. As ações compreenderam, principalmente, a continuidade da pintura das superfícies internas da Maternidade – Parte II, bem como o avanço dos serviços de pintura em determinados setores do Centro Cirúrgico. Outras intervenções complementares foram conduzidas em áreas distintas do conjunto edificado. A equipe de trabalho manteve-se composta por oito colaboradores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04



IMAGEM 05



IMAGEM 06



IMAGEM 07



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	terça-feira, 15 de julho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Oito
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

As atividades desta data seguiram com foco nas frentes de trabalho correspondentes às edificações da Maternidade – Parte II e do Centro Cirúrgico. Os serviços mantiveram ênfase na continuidade das etapas construtivas nestes setores, destacando-se o avanço nas aplicações de pintura das alvenarias internas da Maternidade – Parte II, bem como o prosseguimento da pintura em paredes específicas do Centro Cirúrgico. Outras ações complementares seguiram em andamento nos demais ambientes do complexo. A equipe permaneceu composta por oito profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04



IMAGEM 05



IMAGEM 06



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	quarta-feira, 16 de julho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Oito
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Na data de hoje, os serviços em campo tiveram continuidade, com ênfase nas etapas em andamento nas edificações da Maternidade – Parte II e do Centro Cirúrgico. Prosseguiu-se com a execução da pintura das alvenarias internas na Maternidade – Parte II, bem como com o avanço da aplicação de massa corrida em paredes específicas do Centro Cirúrgico. Paralelamente, ocorreu o recebimento das esquadrias de alumínio (portas) destinadas a diversos ambientes das diferentes edificações, as quais serão utilizadas nas próximas etapas. As demais frentes de serviço seguiram em andamento nos demais setores do complexo. A equipe permaneceu composta por oito operários.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03




IMAGEM 04



IMAGEM 05




IMAGEM 06



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	quinta-feira, 17 de julho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Oito
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Os serviços em campo seguiram em andamento na presente data, com continuidade nas atividades previstas para as edificações do Centro Cirúrgico e da Maternidade – Parte II. Destaca-se a execução de pintura nas alvenarias internas da Maternidade – Parte II, bem como o prosseguimento da aplicação de massa corrida em paredes do Centro Cirúrgico. Paralelamente, teve início a instalação das esquadrias de alumínio (portas) nos diversos ambientes da Maternidade – Parte I. Outras frentes de trabalho também mantiveram o andamento em diferentes setores do conjunto edificado. A equipe técnica atuante permanece composta por oito profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04



IMAGEM 05



IMAGEM 06



IMAGEM 07



IMAGEM 08



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	sexta-feira, 18 de julho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Oito
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

No dia de hoje, encerrando a semana de trabalho, as equipes mantiveram o ritmo de execução com foco nas frentes localizadas nas edificações do Centro Cirúrgico e da Maternidade – Parte II. Os serviços contemplaram a continuidade da aplicação de massa corrida em paredes internas do Centro Cirúrgico, bem como o avanço da pintura nas alvenarias da Maternidade – Parte II. Outras atividades complementares seguiram em andamento em diferentes áreas do complexo hospitalar. A equipe alocada segue composta por oito profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04




IMAGEM 05



IMAGEM 06



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	segunda-feira, 21 de julho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Oito
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Nesta data, foi dado início à semana com continuidade das frentes de trabalho concentradas nas edificações do Centro Cirúrgico e da Maternidade – Parte II. As equipes mantiveram o andamento dos serviços de pintura nas alvenarias internas da Maternidade – Parte II, ao passo que, no Centro Cirúrgico, avançaram com a aplicação de massa corrida em diversos ambientes. Além dessas frentes, outras atividades complementares foram executadas em setores distintos. Os serviços contaram com a atuação de oito colaboradores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02




IMAGEM 03



IMAGEM 04



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	terça-feira, 22 de julho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Oito
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Na data de hoje, os serviços seguiram em andamento com foco nas etapas internas das edificações do centro cirúrgico e da maternidade parte II. As equipes mantiveram os trabalhos de pintura nas alvenarias internas da maternidade parte II, enquanto, simultaneamente, foi dada continuidade à aplicação de massa corrida em pontos específicos das paredes do centro cirúrgico. Outras frentes de trabalho também prosseguiram em diferentes setores do complexo. O efetivo presente no canteiro segue composto por oito profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	quarta-feira, 23 de julho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Oito
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Durante o dia de hoje, as atividades em campo tiveram continuidade, com ênfase nas intervenções internas das edificações do centro cirúrgico e da maternidade parte II. As equipes avançaram com os serviços de pintura nas alvenarias da maternidade parte II, enquanto, de forma simultânea, foram executadas aplicações de massa corrida em paredes do centro cirúrgico. Demais frentes de trabalho também seguiram em andamento nos demais setores da obra. O quadro de operários permanece composto por oito profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	quinta-feira, 24 de julho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Oito
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Na data de hoje, as frentes de trabalho mantiveram a continuidade dos serviços, com foco nas etapas em andamento nas edificações do centro cirúrgico e da maternidade parte II. As ações concentraram-se na aplicação de massa corrida em trechos específicos das alvenarias internas do centro cirúrgico, bem como na continuidade dos serviços de pintura nas paredes da maternidade parte II. Outras atividades complementares também seguiram sendo executadas em diferentes setores do conjunto edificacional. A equipe mobilizada permanece composta por oito operários.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03




IMAGEM 04




IMAGEM 05



IMAGEM 06



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	sexta-feira, 25 de julho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Oito
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Encerrando a semana, as equipes mantiveram o ritmo de execução dos serviços, com ênfase nas intervenções nas edificações do centro cirúrgico e da maternidade parte II. Destaca-se a continuidade na aplicação de massa corrida em áreas internas do centro cirúrgico, bem como o avanço das etapas de pintura das alvenarias na maternidade parte II. Simultaneamente, outras frentes de trabalho prosseguiram com atividades complementares distribuídas em diferentes pontos do complexo. O efetivo presente permanece com oito colaboradores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	segunda-feira, 28 de julho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Oito
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

No dia de hoje, foi dada continuidade às frentes de trabalho, concentrando esforços nas etapas das edificações do centro cirúrgico e maternidade parte II. Houve avanço nas atividades de pintura das paredes internas da maternidade parte II, enquanto, de forma paralela, foram executados serviços de aplicação de massa corrida em paredes do centro cirúrgico. As demais frentes de trabalho também seguiram em andamento nos demais setores do conjunto edificado. A equipe atuante permanece composta por oito profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04




IMAGEM 05



IMAGEM 06



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	terça-feira, 29 de julho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Oito
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

No dia de hoje, as equipes mantiveram o andamento dos serviços, com foco na execução das etapas referentes às edificações do centro cirúrgico e da maternidade parte II. Em paralelo, avançou-se na pintura das paredes internas de ambos os setores, bem como na aplicação de massa corrida em diversos ambientes do centro cirúrgico. Demais frentes de trabalho também seguiram em execução em outros pontos do complexo hospitalar. A equipe mobilizada para as atividades permanece composta por oito profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04



IMAGEM 05




IMAGEM 06



IMAGEM 07



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	quarta-feira, 30 de julho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Oito
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

As equipes permaneceram em atividade, dando prosseguimento às etapas construtivas do centro cirúrgico e da maternidade parte II, com destaque para os trabalhos de acabamento. Em paralelo, evoluíram os serviços de pintura das paredes nas referidas edificações, enquanto no centro cirúrgico avançou-se também com a aplicação de massa corrida em diversos ambientes. Outras frentes de serviço seguiram em execução em diferentes pontos do conjunto hospitalar. A equipe mobilizada permanece composta por oito profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04



IMAGEM 05



IMAGEM 06



IMAGEM 07



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	quinta-feira, 31 de julho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Oito
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

No dia de hoje, as frentes de trabalho mantiveram a execução dos serviços, com foco nas etapas em andamento referentes ao centro cirúrgico e à maternidade parte II. Foram realizados avanços na pintura das paredes de ambas as edificações, enquanto, simultaneamente, prosseguiu-se com a aplicação de massa corrida nas superfícies internas do centro cirúrgico. As demais frentes de serviço também tiveram continuidade em diferentes pontos das edificações, mantendo o ritmo do cronograma. A equipe mobilizada permanece composta por oito profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA



Santa Casa Bariri

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO

06/2024

REFORMA DA ÁREA FÍSICA DO CENTRO CIRÚRGICO E CENTRAL DE MATERIAIS

ESTERILIZADOS

(R\$ 463.600,00)

JULHO 2025



Santa Casa Bariri

Ofício Financeiro 39/2025

Bariri, 06 de agosto de 2025

Ref: Prestação de Contas - Termo de Convênio Nº 06/2024

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a V.Srª a prestação de contas referente à competência 07/2025 do Convênio 06/2024.

Atenciosamente.

MARINA PREARO

Diretora Administrativa – Santa Casa de Bariri

Exmo. Sr.

AIRTON LUIS PEGORARO

Prefeito



ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CEP: 17250182
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: T. CONV. 06/2024 - REFORMA CENTRO CIRURGICO E CME
EXERCÍCIO: 07/2025

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 371.077,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6.029,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 377.107,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 377.107,63

Eliana A. Manin Guerra
ELIANA A MANIN GUERRA


MARINA PREARO



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G338011038795356034
01/08/2025 10:53:56

Dados consultados

Agência 198-8
Conta 27656-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC
Período 01/07/2025 a 31/07/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
30/06		Saldo anterior	
		valor capital	364.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	64.500,00
		valor juros até mês ant	5.314,80
		valor juros no mês	628,71
		valor líquido	70.443,51
		Rendimento mensal	
		valor juros	3.823,60
31/07		Saldo final	
		valor capital	299.500,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3100959301861	08/10/2024	92.500,00	21.000,00	92,00	12/09/2029
2800962246455	06/11/2024	93.000,00	93.000,00	92,00	11/10/2029
0500983321309	23/12/2024	92.500,00	92.500,00	95,00	27/11/2029
4300964981785	06/01/2025	93.000,00	93.000,00	95,00	11/12/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	0500983321309	7.026,30
31/07	2800962246455	8.055,66
31/07	3100959301861	1.996,68
31/07	4300964981785	6.718,32

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332011325426583025
01/08/2025 13:43:37

Cliente

Agência 198-8
Conta 27656-1 STA CASA REF CEN CIRURGIC
Mês/ano referência JULHO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	7.077,84	•		5.111,724334		
11/07/2025	APLICAÇÃO	372,52			268,000968	1,389994979	5.379,725302
14/07/2025	APLICAÇÃO	1.179,09			848,269251	1,390596454	6.227,994553
28/07/2025	APLICAÇÃO	382,56			273,925380	1,396584718	6.501,919933
29/07/2025	APLICAÇÃO	4.764,42			3.411,479402	1,397185326	9.913,399335
31/07/2025	SALDO ATUAL	13.862,71			9.913,399335		9.913,399335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.077,84
APLICAÇÕES (+)	6.698,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,28 •
SALDO ATUAL =	13.862,71

Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade

No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CEP: 17250182
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
CONVÊNIO: T. CONV. 06/2024 - REFORMA CENTRO CIRURGICO E CME
EXERCÍCIO: 07/2025

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	N°	R\$
1	10/07/2025	470	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPREITADA GLOBAL	ACASI CONSTRUTORA LTDA	33898240000104	11/07/2025		R\$ 13.127,48
2	28/07/2025	472	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPREITADA GLOBAL	ACASI CONSTRUTORA LTDA	33898240000104	28/07/2025		R\$ 50.617,44

TOTAL: R\$63.744,92

Eliana A. Manin Guerra

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338011038795356025
01/08/2025 10:49:16

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 27656-1 STA CASA REF CEN CIRURGIC
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.101	13.127,48 D	
				11/07 10:28 ACASI CONSTRUTORA LTDA			
11/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C	
				BB CDB DI			
11/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	372,52 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/07/2025	14/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.100.959.301.861	1.179,09 C	
11/07/2025	14/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.179,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	50.617,44 D	
				104 2032 033898240000104 ACASI CONSTRU			
28/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	51.000,00 C	
				BB CDB DI			
28/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	382,56 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/07/2025	29/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.100.959.301.861	4.764,42 C	
28/07/2025	29/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.764,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Seguro Empresarial, protecao completa para o seu patrimonio. Cobertura contra danos e prejuizos pra sua necessidade. Contrate no App ou agencias

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Debitado

Empresa	Cliente
STA CASA REF CEN	MARINA PREARO
CIRURGIC	

Agência	Conta Corrente
198-8	27656-1

Destino

Nome
ACASI CONSTRUTORA
LTDA

Banco
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência	Conta Corrente
2032	5781390720

Dados da Transferência

Valor	Data
50.617,44	28/07/2025

Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO	COMPE
DIVIDENDOS	

Número documento	72801
------------------	-------



MUNICÍPIO DE JAHU

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

472

Código de Verificação de Autenticidade

GAY90MBHG

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/07/2025 às 08:43:46

Chave de Acesso

NILRTBEFWKWK0Q7LZUAVCDGQIM88BOG

Para certificação da autenticidade acesse
http://servicos.jau.sp.gov.br:8090/issweb,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		DOURADO-SP	DOURADO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			28/07/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
33.898.240/0001-04	401.280.144.118		005693400	ACASI CONSTRUTORA LTDA
Logradouro		Complemento		Bairro
AV. AVENIDA DO CAFE, 947				VILA NETINHO PRADO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
17208010	JAU-SP	(14)3416-2534		gguermandi2005@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	ISENTO		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro		Complemento	Bairro
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone
17250-182	BARIRI - SP		14 3602 6522
			financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Referente 5ª Medição do Contrato nº 12/2024, Chamamento Público nº 02/2024, Termo de Convenio Nr. 06/2024. REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO E CENTRO DE MATERIAIS ESTERILIZADOS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI CNO Nº 90.022.37310/74 Valor material aplicado - R\$ 26.161,30 Valor MDO - R\$ 26.439,13 Serviços Executados no Período de 01/06/2025 a 30/06/2025 Dados Bancários: Banco: Caixa Econômica Federal Ag.: 2032 - Conta: 578139072-0 - OP.: 003 Acasi Construtora Ltda Base de Calculo do INSS conforme artigo 117 da IN RFB 2.110/2022	52.600,43	R\$ 52.600,43

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	4,00%	000007.0000002	4120400
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 52.600,43	R\$ 0,00	R\$ 26.161,30	R\$ 26.439,13
			Total do ISS
			R\$ 1.057,57
			ISS Retido
			1 - Sim
			Desconto Condicionado
			R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (26.439,13 x 3,50%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 925,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,05
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 50.617,44			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$7.074,76 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,33%) R\$2.277,69		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ACASI CONSTRUTORA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 472 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO GAY90MBHG.

Data

CPF/RG

Assinatura

Antônio Lourenço



Santa Casa Bariri

TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DA OBRA

REF.: REFORMA HOSPITALAR DO CENTRO CIRÚRGICO E CENTRO DE MATERIAIS ESTERILIZADOS

No dia 24 de julho de 2025, foi lavrado o presente Termo de Recebimento Parcial da Obra, para constar que a obra de **REFORMA HOSPITALAR DO CENTRO CIRÚRGICO E CENTRO DE MATERIAIS ESTERILIZADOS**, localizada na Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 – Centro, no Município de Bariri, terceirizada pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri à empresa **ACASI CONSTRUTORA LTDA**, através do chamamento público nº 02/2024, foram executadas de acordo com as normas técnicas pertinentes, bem como de acordo com a planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e projetos, de forma que a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri está autorizada a liberar a **5ª medição** no valor total de **R\$ 52.600,43 (cinquenta e dois mil seiscentos reais e quarenta e três centavos)** pela empreita realizada, conforme o Contrato nº 12/2024, celebrado com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri no dia 06 de dezembro de 2024.

MARINA PREARO

Dir. Administrativa Santa Casa Bariri – CPF 032.006.341-03

Documento assinado digitalmente

gov.br

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Data: 25/07/2025 09:55:50-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista – CAU A173360-5

**ACASI
CONSTRUTORA
LTDA:33898240000104**

Assinado digitalmente por ACASI CONSTRUTORA LTDA:
33898240000104
DN: C=BR, CN=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1,
OU=Desenvolvimento, OU=33898240000104, OU=ACASI
Muller, CN=ACASI CONSTRUTORA LTDA:33898240000104
Serial: 53, há 1 ano e 10 meses deste documento
Localização sua inscrição de assinatura aqui
Data: 2025-07-25 10:15:29
Full Reader Versão: 9.1.2

ACASI CONSTRUTORA LTDA

Representante legal

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

Rua Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP - CEP 17.250-182

CNPJ: 44.690.238/0001-61 | CNES: 2791676 |

controladoria@santacasabariri.com.br (14) 3662-6522



ACASI CONSTRUTORA LTDA
Av. do Café, nº 947 - Vila Netinho Prado
Jau - SP - Cep.: 17208-010
CNPJ: 33.898.240/0001-04 - I.E.: 401.280.144.118
Fone: (14) 3418-6442 / (14) 99830-5347
E-mail: alexandresilvani@hotmail.com

REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO
AV. Cel. Antônio José de Carvalho, 408 - Vila Santa Teresinha, Bariri

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												
Item	Descrição	Valor em R\$	1ª Mes	2ª Mes	3ª Mes	4ª Mes	5ª Mes	6ª Mes	7ª Mes	8ª Mes	9ª Mes	10ª Mes
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 67.841	100,00%	R\$ 67.841	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.	DEMO, CORES E RETIRADAS	R\$ 14.366,25	100,00%	R\$ 14.366,25	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3.	FUNDACÕES / INFRAESTRUTURA	R\$ 5.734,65	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 5.734,65	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4.	ALVENARIAS E ELEMENTOS ESTRUTURAS / SUPERESTRUTURA	R\$ 19.559,68	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 19.559,68	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
5.	COBERTURA	R\$ 28.030,69	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
6.	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 103.871,61	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
7.	BANCADAS / SOLERIAS / PEITORIS	R\$ 27.680,31	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
8.	ELEMENTOS METÁLICOS / ESQUADRIAS	R\$ 64.119,22	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
9.	PINTURA	R\$ 39.554,93	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
10.	FORRO E MARCEARIA	R\$ 65.820,51	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
11.	HIDRAULICA	R\$ 9.216,77	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
12.	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 15.427,88	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
13.	REDE DE GASES MEDICINAIS	R\$ 25.281,76	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
14.	AGUAS PLUVIAIS	R\$ 898,34	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
15.	AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO	R\$ 6.240,57	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
16.	REFORMA ELÉTRICA	R\$ 36.167,44	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
Total do Mês		R\$ 15.244,66	3,29%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
Total Acumulado		R\$ 15.244,66	3,29%	R\$ 15.244,66	9,15%	R\$ 42.476,32	12,57%	R\$ 58.180,03	22,15%	R\$ 102.468,22	33,50%	R\$ 155.066,65

Bariri, 24 de Julho de 2025

ACASI
CONSTRUTORA
LTDA.
33898240000104
Acasi Construtora Ltda
Alexandre Carvalho Silva
Administrador

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUIS AFONSO ALBANESE MATTIUSO
Data: 25/07/2025 09:55:50-0300
Verifique em <https://validar.fri.gov.br>

Luis Afonso Albanese Mattiuso
Arquiteto e Urbanista
CAU: A173960-5



ACASI CONSTRUTORA LTDA
Av. do Café, nº 947 – Vila Netinho Prado
Jau – SP – Cep.: 17208-010
CNPJ: 33.898.240/0001-04 - I.E.: 401.280.144,118
Fone: (14) 3418-6442 / (14) 99830-5347
E-mail: alexandresilvani@hotmail.com

Obra: REFORMA DO CENTRO CIRURGICO
Local: AV. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha, Bariri
BDI 1: 27,27% ← BDI para itens do boletim de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE, SIURB)
CDHU 193, Fevereiro/2024, Não Desonerada
SINAPI/SP, Março/2024, Não Desonerada
FDE, Abril/2024, Não Desonerada
SIURB, Janeiro/2024, Não Desonerada

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										MÉDIO 6			
Item	Código	Fonte	Descrição	QTDD	Unidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI	QTDD	UND	Preço Total com BDI	% Executada	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1	02.08.050	CDHU	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	2,88	M2	R\$ 180,00	R\$ 220,09	R\$ 633,86				100%	
1.2	02.03.080	CDHU	Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada	5,00	M2	R\$ 40,00	R\$ 48,91	R\$ 244,55				100%	
2. DEMOLICOES E RETIRADAS													
2.1	03.01.240	CDHU	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	0,00	M2	R\$ 32,22	R\$ 39,40	R\$ -					
2.2	97634	SINAPI/SP	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 09/2023	500,00	M2	8,25	R\$ 10,09	R\$ 5.045,00				100%	
2.3	03.02.040	CDHU	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	2,93	M3	R\$ 81,44	R\$ 99,58	R\$ 291,77				100%	
2.4	04.08.020	CDHU	Retirada de folha de esquadria em madeira	10,00	UN	R\$ 22,58	R\$ 27,61	R\$ 276,10				100%	
2.5	04.08.060	CDHU	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbadas	51,00	M	R\$ 13,55	R\$ 16,57	R\$ 845,07				100%	
2.6	04.09.020	CDHU	Retirada de esquadria metálica em geral	48,18	M2	R\$ 31,60	R\$ 38,64	R\$ 1.861,68				100%	
2.7	04.11.020	CDHU	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	13,00	UN	R\$ 44,54	R\$ 54,46	R\$ 707,98				100%	
2.8	04.11.080	CDHU	Retirada de registro ou válvula embutidos	7,00	UN	R\$ 56,94	R\$ 69,62	R\$ 487,34				100%	
2.9	04.17.020	CDHU	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	22,00	UN	R\$ 20,02	R\$ 24,48	R\$ 538,56				100%	
2.10	04.19.120	CDHU	Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra	65,00	UN	R\$ 20,02	R\$ 24,48	R\$ 1.591,20				100%	
2.11	04.35.050	CDHU	Retirada de aparelho de ar condicionado portátil	3,00	UN	R\$ 22,69	R\$ 27,74	R\$ 83,22				100%	
2.12	04.11.030	CDHU	Retirada de bancada incluindo pertences	4,54	M2	R\$ 63,21	R\$ 77,29	R\$ 350,90				100%	
2.13	05.07.040	CDHU	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	17,50	M3	R\$ 106,90	R\$ 130,71	R\$ 2.287,43				100%	
3. FUNDAÇÕES / INFRAESTRUTURA													
3.1	12.01.041	CDHU	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	25,00	M	R\$ 77,39	R\$ 94,62	R\$ 2.365,50				100%	
3.2	06.14.020	CDHU	Carga manual de solo	4,42	M3	R\$ 12,22	R\$ 14,94	R\$ 66,03				100%	
3.3	05.10.025	CDHU	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores a 15' km até o 20' km	4,42	M3	R\$ 38,05	R\$ 46,52	R\$ 205,62				100%	
3.4	32.17.030	CDHU	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	4,13	M2	R\$ 13,97	R\$ 17,08	R\$ 70,54				100%	
3.5	10.01.040	CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fck = 500 MPa	23,70	KG	R\$ 10,46	R\$ 12,79	R\$ 303,12				100%	
3.6	11.01.320	CDHU	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento	4,00	M3	R\$ 556,93	R\$ 680,96	R\$ 2.723,84				100%	
4. ALVENARIAS E ELEMENTOS ESTRUTURAIS / SUPERESTRUTURA													
4.1	14.04.200	CDHU	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm	75,00	M2	R\$ 70,67	R\$ 86,41	R\$ 6.480,75				100%	
4.2	14.20.010	CDHU	Vergas, contravergas e pilares de concreto armado	3,00	M3	R\$ 1.790,01	R\$ 2.188,65	R\$ 6.565,95				100%	
4.3	11.20.130	CDHU	Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) em elementos de concreto	16,00	M	R\$ 332,92	R\$ 407,06	R\$ 6.512,96				100%	
5. COBERTURA													
5.1	15.03.131	CDHU	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	250,00	KG	R\$ 25,73	R\$ 31,46	R\$ 7.865,00					
5.2	16.12.060	CDHU	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapecoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm	19,33	M2	R\$ 122,42	R\$ 149,68	R\$ 2.893,31					
5.3	16.33.082	CDHU	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m	22,00	M	R\$ 95,93	R\$ 117,29	R\$ 2.580,38					
5.4	33.07.140	CDHU	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	250,00	KG	R\$ 4,07	R\$ 4,98	R\$ 1.245,00					
5.5	09.50.033	FDE	REMOÇÃO DE MAO FRANCESA	400	UN	R\$ 18,39	R\$ 18,82	R\$ 7.528,00					
5.6	07.03.105	FDE	TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA	25	M2	R\$ 92,65	R\$ 94,80	R\$ 2.370,00					
5.7	10.80.012	FDE	FORRO DE ESTUQUE	20,00	M2	R\$ 173,43	R\$ 177,45	R\$ 3.549,00					
6. PISOS E REVESTIMENTOS													
6.1	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	0,00	M3	R\$ 195,88	R\$ 239,48	R\$ -					
6.2	87620	SINAPI/SP	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM, AF_07/2021	8,00	M2	29,69	R\$ 36,30	R\$ 290,40				100%	
6.3	17.01.050	CDHU	Regularização de piso com nata de cimento	92,65	M2	R\$ 28,84	R\$ 35,26	R\$ 3.266,84				100%	
6.4	18.08.090	CDHU	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área íntima e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção B1a, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	128,37	M2	R\$ 141,29	R\$ 172,76	R\$ 22.177,20	64,18	M2	R\$ 11.087,74	50%	
6.5	18.06.102	CDHU	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área íntima, grupo de absorção B1b, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	81,69	M2	R\$ 47,70	R\$ 58,32	R\$ 4.764,16				100%	
6.6	13.05.022	FDE	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	150,00	M	R\$ 24,24	R\$ 29,80	R\$ 3.720,00	75,00	M	R\$ 1.860,00	50%	
6.7	M.04.000.033543	CDHU	Piso vinílico flexível em massa homogênea com e= 2mm, classe II A; ref. linha IQ Optima da Tarkett ou equivalente	18,00	M2	R\$ 323,11	R\$ 395,07	R\$ 7.111,26					
6.8	M.04.000.033534	CDHU	Piso vinílico autoportante acústico com e=4,5 mm, classe III A; ref. linha Square Acoustic da Tarkett ou equivalente	75,00	M2	R\$ 481,19	R\$ 588,35	R\$ 44.126,25					
6.9	M.04.000.033540	CDHU	Revestimento vinílico em placas de 305x305mm, classe II A, com e= 2,0 mm; ref. Paviflex Natural da Tarkett ou equivalente (BATE-MACA)	150,00	M2	R\$ 100,41	R\$ 122,77	R\$ 18.415,50					
7. BANCADAS / SOLEIRAS / PEITORIS													
7.1	44.02.062	CDHU	Tampo bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	20,88	M2	R\$ 868,97	R\$ 1.062,49	R\$ 22.184,79				100%	
7.2	98689	SINAPI/SP	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM, AF 09/2020	36,20	M	124,16	R\$ 151,81	R\$ 5.495,52				100%	
8. ELEMENTOS METÁLICOS / ESQUADRIAS													
8.1	4.917,00	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAÇÃO/LAZARAVISTA	0,00	M2	422,82	R\$ 516,98	R\$ -					
8.2	4922	SINAPI	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAÇÃO/LAZARAVISTA	8,40	M2	392,20	R\$ 479,54	R\$ 4.028,14					
8.3	H.05.000.027646	CDHU	Porta de correr em alumínio tipo lambri branco, trilho na parte superior, sob medida	40,37	M2	R\$ 840,50	R\$ 1.027,68	R\$ 41.487,44					
8.4	4.914,00	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAÇÃO/LAZARAVISTA	1,68	M2	612,24	R\$ 748,59	R\$ 1.257,63					
8.5	25.01.070	CDHU	Calção em alumínio de correr com vidro, linha comercial	21,89	M2	R\$ 314,61	R\$ 384,67	R\$ 8.420,43					
8.6	25.01.050	CDHU	Calção em alumínio maxilar com vidro, linha comercial	1,24	M2	R\$ 463,50	R\$ 566,72	R\$ 702,73					
8.7	25.01.371	CDHU	Calção em alumínio basculante com vidro - branco	0,00	M2	R\$ 1.476,63	R\$ 1.805,48	R\$ -					
8.8	24.01.280	CDHU	Calção tipo guichê em chapa de aço	0,48	M2	R\$ 1.203,12	R\$ 1.471,05	R\$ 706,10					
8.9	25.01.240	CDHU	Calção fixo em alumínio, sob medida - branco	0,60	M2	R\$ 1.167,47	R\$ 1.427,47	R\$ 856,48					
8.10	25.01.080	CDHU	Vidro fixo transparente de 6 mm	0,60	M2	R\$ 199,56	R\$ 244,00	R\$ 146,40					
8.11	R.03.000.020338	CDHU	Tela tipo mosquiteira removível em fibra de vidro revestida em pvc, perfil alumínio, borracha EPDM, Kit fixação com 4 cantoneiras, travas e parafusos com buchas	24,81	M2	R\$ 214,73	R\$ 262,55	R\$ 6.513,67					
8.12	30.01.120	CDHU	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4" x 409 mm	0,00	UN	R\$ 151,17	R\$ 184,84	R\$ -					
8.13	36204	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	0,00	UN	185,78	R\$ 227,15	R\$ -					
8.14	36205	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	0,00	UN	206,33	R\$ 252,28	R\$ -					
8.15	36.210,00	SINAPI	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, 70 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	0,00	UN	523,98	R\$ 640,67	R\$ -					
8.16	30.01.030	CDHU	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 809 mm	0,00	UN	R\$ 166,01	R\$ 202,98	R\$ -					
8.17	30.01.061	CDHU	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1,1/4", comprimento 25 a 30 cm	0,00	UN	R\$ 173,23	R\$ 211,81	R\$ -					
9. PINTURA													
9.1	17.02.020	CDHU	Chapisco	78,34	M2	R\$ 7,01	R\$ 8,57	R\$ 671,37			R\$ 17.233,00	100%	
9.2	17.02.220	CDHU	Rebeco	78,34	M2	R\$ 13,22	R\$ 16,16	R\$ 1.265,97				100%	

Obra: REFORMA DO CENTRO CIRURGICO
Local: AV. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha, Barão
BDI: 22,27% ← BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAP/SP, FDE, SIURB)

CDHU 193, Fevereiro/2024, Não Desonerada
SINAP/SP, Março/2024, Não Desonerada
FDE, Abril/2024, Não Desonerada
SIURB, Janeiro/2024, Não Desonerada

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										MEDIÇÃO 5			
Item	Código	Fonte	Descrição	QTDD	Unidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI	QTDD	UND	Preço Total com BDI	% Executada	
9.3	33.02.060	CDHU	Massa corrida a base de PVA	200,00	M2	R\$ 14,89	R\$ 18,21	R\$ 3.642,00	200,00	M2	R\$ 3.642,00	100%	
9.4	33.10.010	CDHU	Tinta látex acrílico em massa, inclusive preparo	500,00	M2	R\$ 28,93	R\$ 35,37	R\$ 17.685,00	R\$ 250,00	M2	R\$ 8.842,50	50%	
9.5	7304	SINAPH	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	66,35	L	R\$ 83,74	R\$ 102,39	R\$ 6.793,58					
9.6	33.10.030	CDHU	Tinta acrílica acrílico em massa, inclusive preparo	234,90	M2	R\$ 33,07	R\$ 40,43	R\$ 9.497,01	R\$ 117,45	M2	R\$ 4.748,50	50%	
10.	FORRO E MARCENARIA										R\$ 65.820,51		
10.1	11587	SINAPH	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	0,00	M2	85,27	R\$ 104,26	R\$ -					
10.2	23.08.040	CDHU	Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras	23,85	M2	R\$ 2.257,11	R\$ 2.759,77	R\$ 65.820,51					
11.	HIDRAULICA										R\$ 9.216,77		
11.1	49.01.030	CDHU	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	2,00	UN	R\$ 112,04	R\$ 136,99	R\$ 273,98				100%	
11.2	46.01.050	CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexões	6,00	M	R\$ 50,43	R\$ 61,66	R\$ 369,96				100%	
11.3	46.01.020	CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	80,00	M	R\$ 31,20	R\$ 38,15	R\$ 3.052,00				100%	
11.4	89712	SINAPI/SP	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	24,00	M	31,56	R\$ 38,59	R\$ 926,16				100%	
11.5	89714	SINAPI/SP	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	8,00	M	43,88	R\$ 53,77	R\$ 430,16				100%	
11.6	89383	SINAPI/SP	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	11,00	UN	7,76	R\$ 9,49	R\$ 104,39				100%	
11.7	89596	SINAPI/SP	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1,1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	3,00	UN	10,44	R\$ 12,76	R\$ 38,28				100%	
11.8	89501	SINAPI/SP	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	6,00	UN	14,94	R\$ 18,27	R\$ 109,62				100%	
11.9	89744	SINAPI/SP	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	6,00	UN	28,60	R\$ 34,97	R\$ 209,82				100%	
11.10	89732	SINAPI/SP	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	3,00	UN	16,87	R\$ 20,63	R\$ 61,89				100%	
11.11	89797	SINAPI/SP	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	1,00	UN	51,72	R\$ 63,24	R\$ 63,24				100%	
11.12	89753	SINAPI/SP	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	20,00	UN	10,26	R\$ 12,54	R\$ 250,80				100%	
11.13	89778	SINAPI/SP	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	20,00	UN	18,31	R\$ 22,39	R\$ 447,80				100%	
11.14	48.02.205	CDHU	Reservatório em polietileno com tampa de encavar - capacidade de 3.000 litros	1,00	UN	R\$ 1.955,78	R\$ 2.391,33	R\$ 2.391,33				100%	
11.15	23.08.010	CDHU	Estrado em madeira	2,00	M2	R\$ 143,92	R\$ 175,97	R\$ 351,94				100%	
11.16	90439	SINAPI/SP	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_09/2023	10,00	UN	11,07	R\$ 13,54	R\$ 135,40				100%	
12.	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS										R\$ 15.427,88		
12.1	36520	SINAPH	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	0,00	UN	625,30	R\$ 764,55	R\$ -					
12.2	10420	SINAPH	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA, SIFÃO APARENTE, SAÍDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	2,00	UN	198,76	R\$ 243,02	R\$ 486,04					
12.3	44.20.280	CDHU	Tampa de plástico para bacia sanitária	2,00	UN	R\$ 47,53	R\$ 58,11	R\$ 116,22					
12.4	0,11.000.069556	CDHU	Bolão para válvula descarga	3,00	UN	R\$ 51,08	R\$ 62,46	R\$ 187,38					
12.5	0,11.000.069558	CDHU	Canopla para válvula de descarga, ref. Hidramax 2550 da Deca, Docol, Flux 3550 Fabrimar ou equivalente	3,00	UN	R\$ 119,68	R\$ 146,33	R\$ 438,99					
12.6	0,10.000.065559	CDHU	Lavatório de louça com coluna suspensa; referência comercial Celta, Icaisa, Incepa ou equivalente	5,00	UN	R\$ 489,76	R\$ 598,83	R\$ 2.994,15					
12.7	0,11.000.066097	CDHU	Chuveiro elétrico comum com acabamento em plástico e braço, 220 V / 5500 W, ref. Belo Banho / Maxi Ducha da Lorenzetti ou equivalente	2,00	UN	R\$ 84,73	R\$ 103,60	R\$ 207,20					
12.8	0,10.000.065528	CDHU	Tanque de louça com coluna de 18 a 20 litros, ref. Celta, Icaisa, Incepa ou equivalente	0,00	UN	R\$ 487,41	R\$ 595,96	R\$ -					
12.9	0,15.000.065606	CDHU	Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm, AISI 304, liga 18,8 e chapa 22	3,00	UN	R\$ 208,84	R\$ 255,35	R\$ 766,05					
12.10	0,15.000.065785	CDHU	Cuba redonda em aço inoxidável AISI 304, de 300x140mm; ref. linha BL-30 Perfecta da Tramontina ou equivalente	3,00	UN	R\$ 202,43	R\$ 247,51	R\$ 742,53					
12.11	0,10.000.065556	CDHU	Cuba de louça de embutir oval, 40x30cm, ref. Deca L 59 ou equivalente	1,00	UN	R\$ 90,13	R\$ 110,20	R\$ 110,20					
12.12	0,11.000.047507	CDHU	Torneira elétrica, bica alta e móvel, com arçador articulável - 220V; ref. 220V de 5,400W da Fame, 220V Slim Multitemperaturas 5.500 W da Hydra ou equivalente	9,00	UN	R\$ 218,33	R\$ 266,95	R\$ 2.402,55					
12.13	0,11.000.066000	CDHU	Torneira de mesa com bica móvel, acionamento por meio de alavanca, acabamento metal cromado, ref. 21.031/21.060 da Proflux, 2195/2169 da Hidrofix, 4014 da TFC ou equivalente	5,00	UN	R\$ 90,54	R\$ 110,70	R\$ 553,50					
12.14	0,11.000.066109	CDHU	Ducha com comando eletrônico de temperatura, com ou sem haste de comando, de 6.800W até 7.900W - 220 V, regulação de inclinação, aprovado Inmetro/Procel, ref. comercial Top Jet Eletrônica da Lorenzetti ou equivalente	0,00	UN	R\$ 139,62	R\$ 170,71	R\$ -					
12.15	44.03.645	CDHU	Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2" ou 3/4"	5,00	UN	R\$ 163,58	R\$ 200,01	R\$ 1.000,05					
12.16	0,11.000.063537	CDHU	Registro regulador de vazão para torneira, misturador, bidê e outros 1/2" plástico ABS, ref. 13030023 da Docol ou equivalente	11,00	UN	R\$ 49,27	R\$ 60,24	R\$ 662,64					
12.17	0,11.000.064045	CDHU	Válvula cromada para pia, tipo americana de 3 1/2" com cesta, sem unha, referência 1623 da Kinetals, Forus, Esteves ou equivalente	9,00	UN	R\$ 54,59	R\$ 66,75	R\$ 600,75					
12.18	0,11.000.064011	CDHU	Válvula de descarga com registro de 1 1/2", ref. Hidramax 2550 da Deca / Docol / Flux 3550 Fabrimar ou equivalente	3,00	UN	R\$ 290,80	R\$ 355,56	R\$ 1.066,68					
12.19	0,11.000.064503	CDHU	Sifão metálico cromado 1" x 1 1/2", com tubo de ligação ajustável; ref. Fabrimar, Esteves, ou equivalente	5,00	UN	R\$ 176,67	R\$ 216,01	R\$ 1.080,05					
12.20	0,11.000.064513	CDHU	Sifão metálico cromado 1 1/2" x 2", com tubo de ligação; ref. Fabrimar, Oriente ou equivalente	7,00	UN	R\$ 139,05	R\$ 170,02	R\$ 1.190,14					
12.21	0,12.000.066028	CDHU	Ligação (engate) flexível metálica de 1/2" x 30cm	12,00	UN	R\$ 34,90	R\$ 42,67	R\$ 512,04					
12.22	0,11.000.066023	CDHU	Ducha higiênica manual cromada, ref. linha activa cromada C40 da Deca ou equivalente	0,00	UN	R\$ 615,07	R\$ 752,05	R\$ -					
12.23	48.05.040	CDHU	Torneira de bica, DN= 1 1/2"	1,00	UN	R\$ 254,13	R\$ 310,72	R\$ 310,72					
13.	REDE DE GASES MEDICINAIS										R\$ 25.281,76		
13.1	92305	SINAPI/SP	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	113,50	M	38,75	R\$ 47,38	R\$ 5.377,63	113,50	M	R\$ 5.377,63	100%	
13.2	103836	SINAPI/SP	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	80,00	M	100,17	R\$ 122,48	R\$ 9.798,40	80,00	M	R\$ 9.798,40	100%	
13.3	92311	SINAPI/SP	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	25,00	UN	14,92	R\$ 18,24	R\$ 456,00	25,00	UNID	R\$ 456,00	100%	
13.4	92287	SINAPI/SP	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	15,00	UN	18,36	R\$ 22,45	R\$ 336,75	15,00	UNID	R\$ 336,75	100%	
13.5	92329	SINAPI/SP	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	35,00	UN	10,39	R\$ 12,70	R\$ 444,50	35,00	UNID	R\$ 444,50	100%	
13.6	92316	SINAPI/SP	LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	15,00	UN	14,29	R\$ 17,47	R\$ 262,05	15,00	UNID	R\$ 262,05	100%	

Obras: REFORMA DO CENTRO CIRURGICO	CDHU 193, Fevereiro/2024, Não Desonerada
Local: AV. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Teresinha, Brasil	SINAPI/SP, Maio/2024, Não Desonerada
BDI 1: 22,27% ← BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE, SIURB)	FDE, Abril/2024, Não Desonerada
	SIURB, Janeiro/2024, Não Desonerada

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										MEDIÇÃO 5			
Item	Código	Fonte	Descrição	QTDD	Unidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI	QTDD	UND	Preço Total com BDI	% Executada	
13.7	92332	SINAPI/SP	TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	9,00	UN	21,55	R\$ 26,35	R\$ 237,15	9,00	UNID	R\$ 237,15	100%	
13.8	92318	SINAPI/SP	TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	15,00	UN	31,55	R\$ 38,58	R\$ 578,70	15,00	UNID	R\$ 578,70	100%	
13.9	93104	SINAPI/SP	CONECTOR EM BRONZEALATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	9,00	UN	19,39	R\$ 23,71	R\$ 213,39	9,00	UNID	R\$ 213,39	100%	
13.10	93054	SINAPI/SP	CONECTOR EM BRONZEALATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	15,00	UN	22,92	R\$ 28,02	R\$ 420,30	15,00	UNID	R\$ 420,30	100%	
13.11	95252	SINAPI/SP	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	18,00	UN	125,63	R\$ 153,61	R\$ 2.764,98	18,00	UNID	R\$ 2.764,98	100%	
13.12	93085	SINAPI/SP	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	25,00	UN	17,39	R\$ 21,26	R\$ 531,50	25,00	UNID	R\$ 531,50	100%	
13.13	17010074	SIURB	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O	25,00	UNID	R\$ 102,73	R\$ 125,61	R\$ 3.140,25					
13.14	85003	SIURB	PAINEL DE ALARME PARA O2 OU AR OU VÁCUO CU N2O SOMENTE O APARELHO, SEM INSTALAÇÃO	1,00	UNID	R\$ 588,99	R\$ 720,16	R\$ 720,16					
14	AGUAS PLUVIAIS								R\$ 998,34		R\$ 998,34		
14.1	9841	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	6,00	M	R\$ 136,08	R\$ 166,39	R\$ 998,34	6,00	M	R\$ 998,34	100%	
15	AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO								R\$ 6.240,57				
15.1	43.05.030	CDHU	Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h	2,00	UN	R\$ 407,67	R\$ 498,46	R\$ 996,92					
15.2	43.07.330	CDHU	Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h	1,00	CJ	R\$ 3.683,35	R\$ 4.503,63	R\$ 4.503,63					
15.3	46.27.060	CDHU	Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/4", inclusive conexões	10,00	M	R\$ 19,74	R\$ 24,14	R\$ 241,40					
15.4	43.20.130	CDHU	Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno térmico na vertical, 38 x 22 x 6 cm	4,00	UN	R\$ 43,28	R\$ 52,92	R\$ 211,68				100%	
15.5	89561	SINAPI/SP	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_05/2022	2,00	UN	14,45	R\$ 17,67	R\$ 35,34				100%	
15.6	89865	SINAPI/SP	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	10,00	M	20,58	R\$ 25,16	R\$ 251,60				100%	
16	REFORMA ELÉTRICA								R\$ 35.167,44				
INSTALAÇÃO DE NOVO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS ILUM E TOMADAS PARA NOVAS SALAS													
16.1	101896	SINAPI/SP	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	0,00	UN	585,40	R\$ 715,77	R\$ -					
16.2	92992	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	0,00	M	81,09	R\$ 99,15	R\$ -					
16.3	92988	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	0,00	M	45,76	R\$ 55,96	R\$ -					
16.4	39.10.240	CDHU	Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm²	0,00	UN	R\$ 29,54	R\$ 36,12	R\$ -					
16.5	39.10.160	CDHU	Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm²	0,00	UN	R\$ 22,36	R\$ 27,34	R\$ -					
16.6	41.31.040	CDHU	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W	36,00	UN	R\$ 323,31	R\$ 395,31	R\$ 14.231,16					
16.7	91985	SINAPI/SP	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	2,00	UN	36,55	R\$ 44,69	R\$ 89,38					
16.8	92023	SINAPI/SP	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	12,00	UN	64,23	R\$ 78,53	R\$ 942,36					
16.9	91959	SINAPI/SP	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	8,00	UN	57,21	R\$ 69,95	R\$ 559,60					
16.10	91951	SINAPI/SP	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	2,00	UN	73,80	R\$ 90,24	R\$ 180,48					
16.11	91953	SINAPI/SP	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	7,00	UN	37,74	R\$ 46,14	R\$ 322,98					
16.12	91993	SINAPI/SP	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	6,00	UN	61,03	R\$ 74,62	R\$ 447,72					
16.13	92004	SINAPI/SP	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	26,00	UN	71,38	R\$ 87,28	R\$ 2.269,28					
16.14	91996	SINAPI/SP	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	7,00	UN	44,82	R\$ 54,80	R\$ 383,60					
16.15	92008	SINAPI/SP	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	17,00	UN	60,57	R\$ 74,06	R\$ 1.259,02					
16.16	92000	SINAPI/SP	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	11,00	UN	39,45	R\$ 48,24	R\$ 530,64					
16.17	91925	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	800,00	M	3,55	R\$ 4,34	R\$ 3.472,00				100%	
16.18	91927	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	950,00	M	4,69	R\$ 5,73	R\$ 5.443,50				100%	
16.19	91929	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	90,00	M	6,79	R\$ 8,30	R\$ 747,00				100%	
16.20	91931	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	0,00	M	9,45	R\$ 11,55	R\$ -					
16.21	38083	SINAPI	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	2,00	UN	37,96	R\$ 46,41	R\$ 92,82					
16.22	43972	SINAPI	CABO DE REDE, PAR TRANÇADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CM)	120	M	3,99	R\$ 4,88	R\$ 585,60					
16.23	P.02.000.042506	CDHU	Eletrólito de PVC rígido roscável de 60mm (2")	0	M	R\$ 16,62	R\$ 20,32	R\$ -					
16.24	37.03.250	CDHU	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes	0	UN	R\$ 1.619,00	R\$ 1.979,95	R\$ -					
16.25	09.02.043	FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	0	UN	R\$ 252,70	R\$ 258,56	R\$ -					
16.26	101896	SINAPI/SP	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	0	UN	585,40	R\$ 715,77	R\$ -					
16.27	93654	SINAPI/SP	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	0	UN	12,02	R\$ 14,70	R\$ -					
16.28	93662	SINAPI/SP	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	0	UN	55,84	R\$ 68,28	R\$ -					
16.29	93663	SINAPI/SP	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	0	UN	55,84	R\$ 68,28	R\$ -					
16.30	93664	SINAPI/SP	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	0	UN	59,91	R\$ 73,25	R\$ -					
16.31	37.13.900	CDHU	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A	0	UN	R\$ 78,35	R\$ 95,80	R\$ -					
16.32	37.13.910	CDHU	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400 V, corrente de 80 A até 125 A	0	UN	R\$ 1.519,59	R\$ 1.858,00	R\$ -					
16.33	37.17.090	CDHU	Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos	0,00	UN	R\$ 342,43	R\$ 418,69	R\$ -					
16.34	37.17.110	CDHU	Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos	0,00	UN	R\$ 356,73	R\$ 448,40	R\$ -					
16.35	38.21.330	CDHU	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 100 mm, com acessórios	0,00	M	R\$ 168,79	R\$ 206,38	R\$ -					
16.36	40401	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIÂMETRO 32 MM	140,00	M	R\$ 2,88	R\$ 3,52	R\$ 492,80				100%	
16.37	38.07.300	CDHU	Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios	75,00	M	R\$ 44,90	R\$ 54,90	R\$ 4.117,50				100%	
TOTAL GERAL								R\$ 462.949,00					

Obra:	REFORMA DO CENTRO CIRURGICO	CDHU 183, Fevereiro/2024, Não Desonerada
Local:	AV. Cel. Antônio José de Carvalho, 469 - Vila Santa Teresinha, Bariri	SINAPI/SP, Março/2024, Não Desonerada
BDI 1:	22,27% ← BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE, SIURB)	FDE, Abril/2024, Não Desonerada
		SIURB, Janeiro/2024, Não Desonerada

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									MEDIÇÃO S			
Item	Código	Fonte	Descrição	QTDD	Unidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI	QTDD	UND	Preço Total com BDI	% Executada
QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS												

Bariri, 24 de Julho de 2025

ACASI
CONSTRUTORA
LTDA:
33898240000104
Acasi Construtora Ltda
Alexandre Carvalho Silva
Administrador



Documento assinado digitalmente
LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Data: 25/07/2025 09:55:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luis Afonso Albanese Matiuso
Arquiteto e Urbanista
CAU: A173360-5

--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.45
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA REF CEN CIRURGIC
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 27.656-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250711132834771015910
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R\$13.127,48
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/07/2025 - 10:28:41

=====

PAGO PARA: Acasi Construtora Ltda
CNPJ: 33.898.240/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2032 - CONTA: 0000000005781390720
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 11/07/2025 - 10:28:42

=====

DOCUMENTO: 071101
AUTENTICACAO SISBB: E.341.0B4.990.183.CDF

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



MUNICÍPIO DE JAHU

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

470

Código de Verificação de Autenticidade

ZR1TLPKWZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

10/07/2025 às 14:36:52

Chave de Acesso

WY9QIP0Y7WERJ91LHNGHKRXMQOYFF47

Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos.jau.sp.gov.br:8090/issweb>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 10/07/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 33.898.240/0001-04	RG/Inscrição Estadual 401.280.144.118	Inscrição Municipal 005693400	Cadastro ACASI CONSTRUTORA LTDA
Logradouro AV. AVENIDA DO CAFE, 947	Complemento	Bairro VILA NETINHO PRADO	
CEP 17208010	Cidade JAU-SP	Telefone (14)3416-2534	E-mail gguermandi2005@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 44.690.238/0001-61	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 17250-182	Cidade/Pais	Cod. IBGE 14 3602 6522	E-mail financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Q'tde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Referente 1º Termo Aditivo do Contrato nº 12/2024, Chamamento Público nº 02/2024, Termo de Convênio Nr. 06/2024, REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO E CENTRO DE MATERIAIS ESTERILIZADOS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI CNO Nº 90.022.37310/74 Valor material aplicado - R\$ 6.290,50 Valor MDO - R\$ 7.391,33 Serviços Executados no Período de 01/05/2025 a 30/05/2025 Dados Bancários: Banco: Caixa Econômica Federal Ag.: 2032 - Conta: 578139072-0 - OP.: 003 Acasi Construtora Ltda Base de Cálculo do INSS conforme artigo 117 da IN RFB 2.110/2022	13.681,83	R\$ 13.681,83

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	4,00%		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 13.681,83	R\$ 0,00	R\$ 6.290,50	R\$ 7.391,33
Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 295,65	1 - Sim	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (7.391,33 x 3,50%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 258,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 13.127,48			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1.840,21 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,33%) R\$592,42		

Informações Complementares

centro cirurgico

RECEBI(EMOS) DE ACASI CONSTRUTORA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 470 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ZR1TLPKWZ.

Data

CPF/IRG

Assinatura



Santa Casa Bariri

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2024

CONTRATO POR EMPREITADA GLOBAL DE REFORMA HOSPITALAR VISANDO A ADEQUAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO E CENTRO DE MATERIAIS ESTERILIZADOS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

Pelo presente instrumento, de um lado, a **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI**, associação privada, inscrita no CNPJ sob o nº 44.690.238/0001-61, com sede na Av. Antônio José de Carvalho, nº 409, Centro, Bariri/SP, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por sua Diretora Administrativa, Sra. **Marina Prearo**, e, de outro lado, a empresa **ACASI CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 33.898.240/0001-04, com sede na Av. do Café, nº 947, Vila Netinho Prado, Jaú/SP, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu representante legal, resolvem celebrar o presente **Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2024**, com fundamento na Cláusula Sexta do contrato original, mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO ADITIVO

1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto o **acréscimo de itens e serviços necessários** à regular execução da reforma do Centro Cirúrgico e do Centro de Materiais Esterilizados da Santa Casa de Misericórdia de Bariri, conforme identificado durante a execução da obra.

1.2 Os serviços adicionais a serem incluídos consistem em:

- **Chapisco** – 370,22 m²
- **Reboco** – 370,22 m²
- **Massa corrida à base de PVA** – 248,56 m²

1.3 Os referidos itens foram objeto de vistoria e medição in loco, bem como análise técnica promovida pelo arquiteto responsável pela fiscalização da obra, o qual atestou a compatibilidade dos serviços executados com os quantitativos e valores ora apresentados.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO DE VALOR

2.1 Em razão dos serviços ora acrescidos, **fica ajustado o acréscimo de R\$ 13.681,83 (treze mil seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos)** ao valor global do contrato, inicialmente fixado em R\$ 462.949,00 (quatrocentos e sessenta e dois mil e novecentos e quarenta e nove reais).

2.2 O valor total atualizado do contrato, após o presente aditivo, passa a ser de **R\$ 476.630,83 (quatrocentos e setenta e seis mil, seiscentos e trinta reais e oitenta e três centavos)**.

2.3 Permanecem inalteradas as condições de pagamento estabelecidas no contrato original, bem como a forma de medição, aprovação e desembolso, conforme cronograma físico-financeiro.

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

Rua Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP - CEP 17.250-071

CNPJ: 44.690.238/0001-61 | CNES: 2791676 |

controladoria@santacasabariri.com.br (14) 3662-6522

D4Sign 4656f081-f4f6-40b3-aaa4-3b3bb666ab54 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01 Art. 10º, §2.



Santa Casa Bariri

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

3.1 O presente aditivo justifica-se pela **necessidade técnica de adequação das metragens reais executadas** em campo, não previstas na planilha orçamentária originária, especialmente em razão de subestimação inicial das áreas de alvenaria que exigiram chapisco e reboco em ambas as faces, bem como dos serviços correlatos de pintura.

3.2 A solicitação da CONTRATADA foi devidamente analisada e aprovada por parecer técnico de 03 de julho de 2025, emitido pelo arquiteto responsável pela fiscalização da obra.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DEMAIS CONDIÇÕES

4.1 Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato nº 12/2024, que não colidirem com as disposições do presente Termo Aditivo.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

551408***0646



Bariri/SP, 4 de julho de 2025.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

MARINA SREANO Diretora Administrativa



Alexandre Carvalho Silvani

ACASI CONSTRUTORA LTDA.

ALEXANDRE CARVALHO SILVANI - Representante Legal

Testemunhas:

manineiliana@gmail.com

1.



Eliana A. Mante Guerra

Nome:

CPF:

luisafonso.arq@gmail.com

2.



Luis Afonso Albacese Martino

Nome:

CPF:

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

Rua Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP - CEP 17.250-071

CNPJ: 44.690.238/0001-61 | CNES: 2791676 |

controladoria@santacasabariri.com.br (14) 3662-6522

D4Sign 4656f081-f4f6-40b3-aaa4-3b3bb666ab54 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01 Art. 10º 6º.



ACASI CONSTRUTORA LTDA
Av. do Café, nº 947 – Vila Netinho Prado
Jau – SP - Cep.: 17208-010
CNPJ.: 33.898.240/0001-04 - I.E.: 401.280.144,118
Fone: (14) 3418-6442 / (14) 99830-5347
E-mail: alexandresilvani@hotmail.com

Obra: REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO			CDHU 193, Fevereiro/2024, Não Desonerada					
Local: AV. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha, Bariri			SINAPI/SP, Março/2024, Não Desonerada					
BDI 1: 22,27% <-- BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE, SIURB)			FDE, Abril/2024, Não Desonerada					
			SIURB, Janeiro/2024, Não Desonerada					
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
Item	Código	Fonte	Descrição	QTDD	Unidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI
9. PINTURA								
9.1	17.02.020	CDHU	Chapisco	370,22	M2	R\$ 7,01	R\$ 8,57	R\$ 3.172,79
9.2	17.02.220	CDHU	Reboco	370,22	M2	R\$ 13,22	R\$ 16,16	R\$ 5.982,76
9.3	33.02.060	CDHU	Massa corrida a base de PVA	248,56	M2	R\$ 14,89	R\$ 18,21	R\$ 4.526,28
TOTAL GERAL								R\$ 13.681,83
Treze mil seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos								

Bariri, 01 de Julho de 2025

Documento assinado digitalmente
LUIS AFONSO ALBANESE MATUSO
Data: 01/07/2025 15:22:01-0900
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Acasi Construtora Ltda
Alexandre Carvalho Silva
Administrador

Luis Afonso Albanese Matuso
Arquiteto e Urbanista
CAU: A173360-5

contrato 12-2024 - 1 aditivo pdf

Código do documento 4656f081-f4f6-40b3-aaa4-3b3bb666ab54



Assinaturas



Luis Afonso Albanese Matiuso
luisafonso.arq@gmail.com
Assinou como testemunha

Luis Afonso Albanese Matiuso



Alexandre Carvalho Silvani
WhatsApp: +551499***5347
Assinou como parte

Alexandre Carvalho Silvani



Eliana A Manin Guerra
manineliana@gmail.com
Assinou como testemunha

Eliana A Manin Guerra



Marina Prearo
WhatsApp: +551498***0646
Assinou como parte



Eventos do documento

04 Jul 2025, 12:51:45

Documento 4656f081-f4f6-40b3-aaa4-3b3bb666ab54 **criado** por PAULO EDUARDO ROCHA PINEZI (3cb43d60-be6f-4330-bd1c-d4d18cd4c5f9). Email: paulo_pinezi@hotmail.com. - DATE_ATOM: 2025-07-04T12:51:45-03:00

04 Jul 2025, 12:53:36

Assinaturas **iniciadas** por PAULO EDUARDO ROCHA PINEZI (3cb43d60-be6f-4330-bd1c-d4d18cd4c5f9). Email: paulo_pinezi@hotmail.com. - DATE_ATOM: 2025-07-04T12:53:36-03:00

04 Jul 2025, 12:55:57

MARINA PREARO **Assinou como parte** WhatsApp: +551498***0646 - IP: 170.254.103.176 (170.254.103.176 porta: 18024) - **Geolocalização: -22.07000670770459 -48.73843361001854** - Documento de identificação informado: 032.006.341-03 - DATE_ATOM: 2025-07-04T12:55:57-03:00

04 Jul 2025, 13:05:42

ELIANA A MANIN GUERRA **Assinou como testemunha** - Email: manineliana@gmail.com - IP: 170.254.103.176 (170.254.103.176 porta: 45274) - **Geolocalização: -22.070091717695654 -48.73834771583827** - Documento de identificação informado: 258.411.078-44 - DATE_ATOM: 2025-07-04T13:05:42-03:00

07 Jul 2025, 10:09:53

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO **Assinou como testemunha** - Email: luisafonso.arq@gmail.com - IP:

187.62.177.243 (243.177.62.187.cnnnet.com.br porta: 53392) - **Geolocalização: -22.0851095 -48.7309907** -
Documento de identificação informado: 383.972.328-00 - DATE_ATOM: 2025-07-07T10:09:53-03:00

08 Jul 2025, 15:44:50

ALEXANDRE CARVALHO SILVANI **Assinou como parte** WhatsApp: +551499***5347 - IP: 189.98.253.216
(ip-189-98-253-216.user.vivozap.com.br porta: 56102) - **Geolocalização: -22.070019392456363**
-48.73843970941291 - Documento de identificação informado: 295.297.738-03 - DATE_ATOM:
2025-07-08T15:44:50-03:00

Hash do documento original

(SHA256):df4cd5b5d78334bbba69f6c5cc6d59da729be5d0a231a0fa8c3022e1c254932a

(SHA512):77f69bc7dac85b565108cdeed001d4872668c68e581d7ca89e506dfd71f6864c6735e757830f4282ea533c19d2f2a48b736d79634fda136d0f6915be18194350

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.



Santa Casa Bariri

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

JULHO

2025