



Santa Casa Bariri

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO: 06/2024

REFORMA DA ÁREA FÍSICA DO CENTRO CIRÚRGICO E CENTRAL DE MATERIAIS ESTERILIZADOS

(R\$ 463.600,00)

AGOSTO 2025



ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CEP: 17250182
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: T. CONV. 06/2024 - REFORMA CENTRO CIRURGICO E CME
EXERCÍCIO: 08/2025

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 313.362,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 277,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 313.640,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 313.640,01

Eliana A. Manin Guerra

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335010720032974037
01/09/2025 07:49:31

Cliente

Agência 198-8
Conta 27656-1 STA CASA REF CEN CIRURGIC
Mês/ano referência AGOSTO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	13.862,71			9.913,399335		
13/08/2025	APLICAÇÃO	146,73			104,523708	1,403796349	10.017,923043
14/08/2025	APLICAÇÃO	150,15			106,959959	1,404400844	10.124,883002
29/08/2025	SALDO ATUAL	14.286,74			10.124,883002		10.124,883002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.862,71
APLICAÇÕES (+)	296,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,15
SALDO ATUAL =	14.286,74

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335010720032974021
01/09/2025 07:38:10

Dados consultados

Agência 198-8
Conta 27656-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC
Período 01/08/2025 a 29/08/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
31/07		Saldo anterior	
		valor capital	299.500,00
		Resgates no período	
		valor capital	1.500,00
		valor juros até mês ant	142,62
		valor juros no mês	7,53
		valor líquido	1.650,15
		Rendimento mensal	
		valor juros	3.515,18
29/08		Saldo final	
		valor capital	298.000,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3100959301861	08/10/2024	92.500,00	19.500,00	92,00	12/09/2029
2800962246455	06/11/2024	93.000,00	93.000,00	92,00	11/10/2029
0500983321309	23/12/2024	92.500,00	92.500,00	95,00	27/11/2029
4300964981785	06/01/2025	93.000,00	93.000,00	95,00	11/12/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/08	0500983321309	8.127,05
29/08	2800962246455	9.138,18
29/08	3100959301861	2.082,99
29/08	4300964981785	7.821,30

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335010720032974016
01/09/2025 07:33:09

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 27656-1 STA CASA REF CEN CIRURGIC
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN BARIRI IPTU	81.301	1.057,62 D	
13/08/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN BARIRI IPTU	81.302	295,65 D	
13/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	1.500,00 C	
13/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	146,73 D	
13/08/2025	14/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.100.959.301.861	150,15 C	
13/08/2025	14/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	150,15 D	0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS



ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CEP: 17250182
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
CONVÊNIO: T. CONV. 06/2024 - REFORMA CENTRO CIRURGICO E CME
EXERCÍCIO: 08/2025

CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIOR E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
IMPOSTOS	1.353,27	0,00	1.353,27	1.353,27	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.353,27	0,00	1.353,27	1.353,27	0,00

Eliana A. Manin Guerra
ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS



ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CEP: 17250182
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
CONVÊNIO: T. CONV. 06/2024 - REFORMA CENTRO CIRURGICO E CME
EXERCÍCIO: 08/2025

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº	R\$
1	13/08/2025		IMPOSTOS	IMPOSTOS	ISS		13/08/2025		R\$ 1.057,62
2	13/08/2025		IMPOSTOS	IMPOSTOS	ISS		13/08/2025		R\$ 235,65

TOTAL: R\$1.353,27

Eliana A. Manin Guerra

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.21.00
0198800198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA REF CEN CIRURGIC

AGENCIA: 198-8 CONTA: 27.656-1

EFETUADO POR: MARINA PREARO

=====

Convenio PREF MUN BARIRI IPTU

Codigo de Barras 8172000010-4 57620447202-0

50815020320-8 00424282007-6

Data do pagamento 13/08/2025

Valor Total 1.057,62

=====

DOCUMENTO: 081301

AUTENTICACAO SISBB:

0.182.25E.F70.581.8C4



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 - CENTRO

46.181.376/0001-40

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025

Cadastro	Módulo		
000005382	Mobiliário		
CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
44.690.238/0001-61	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		
Logradouro	Número	Complemento	
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO	409		
CEP	Bairro	Cidade	
17250-071	JARDIM PARAISO	BARIRI-SP	

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 472					
Prestador do serviço: 33898240000104 - ACASI CONSTRUTORA LTDA EPP					
Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R\$ 26.440,50	1	15/08/2025	7/2025	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal		
2-424282-3-7	000005382	2 - Mobiliário	13 - ISS TOMADOR		
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor Documento	
R\$ 1.057,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.057,62	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 07/08/2025 16:32:12 por: IRMANDADE DA SANTA C



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

46.181.376/0001-40

Exercício: 2025

Contribuinte					CPF/CNPJ
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI					44.690.238/0001-61
Logradouro			Número	Complemento	
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO			409		
CEP	Bairro	Cidade			
17250-071	JARDIM PARAISO	BARIRI-SP			
Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal	
15/08/2025	2-424282-3-7	000005382	2 - Mobiliário	13 - ISS TOMADOR	
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	
R\$ 1.057,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.057,62	

Após o vencimento cobrar multa e juros:

Multa: 1 à 30 dias 2%, 31 à 60 dias 5%

E ACIMA DE 60 DIAS 20%

JUROS: 1% AO MÊS.

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 472
Prestador do serviço: 33898240000104 - ACASI CONSTRUTORA LTDA EPP

Autenticação Mecânica

81720000010-4 57620447202-0 50815020320-8 00424282007-6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.22.18
0198800198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA REF CEN CIRURGIC

AGENCIA: 198-8 CONTA: 27.656-1

EFETUADO POR: MARINA PREARO

=====

Convenio PREF MUN BARIRI IPTU

Codigo de Barras 81710000002-2 95650447202-1

50815020520-3 00424282007-6

Data do pagamento 13/08/2025

Valor Total 295,65

=====

DOCUMENTO: 081302

AUTENTICACAO SISBB:

1.B0B.F48.9DC.0E3.46F



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 - CENTRO

46.181.376/0001-40

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025

Cadastro 000005382	Módulo Mobiliário				
CPF/CNPJ 44.690.238/0001-61	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				
Logradouro AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO	Número 409	Complemento			
CEP 17250-071	Bairro JARDIM PARAISO	Cidade BARIRI-SP			

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 470 Prestador do serviço: 33898240000104 - ACASI CONSTRUTORA LTDA EPP					
Base de Cálculo R\$ 7.391,33	Qtde Notas 1	Vencimento 15/08/2025	Referência 7/2025	Tipo da Declaração Declaração Tomador	Valor Creditado 0,00
Código de Baixa 2-424282-5-7	Cadastro 000005382	Módulo 2 - Mobiliário			Receita Principal 13 - ISS TOMADOR
Valor Original R\$ 295,65	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Valor Documento R\$ 295,65	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 07/08/2025 16:33:16 por: IRMANDADE DA SANTA C



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

46.181.376/0001-40

Exercício: 2025

Contribuinte IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI					CPF/CNPJ 44.690.238/0001-61	
Logradouro AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO			Número 409	Complemento		
CEP 17250-071	Bairro JARDIM PARAISO		Cidade BARIRI-SP			
Vencimento 15/08/2025	Código de Baixa 2-424282-5-7	Cadastro 000005382	Módulo 2 - Mobiliário	Receita Principal 13 - ISS TOMADOR		
Valor Original R\$ 295,65	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Total Recebido R\$ 295,65		
Após o vencimento cobrar multa e juros: Multa: 1 à 30 dias 2%, 31 à 60 dias 5% E ACIMA DE 60 DIAS 20% JUROS: 1% AO MÊS.						
Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 470 Prestador do serviço: 33898240000104 - ACASI CONSTRUTORA LTDA EPP						

Autenticação Mecânica

81710000002-2 95650447202-1 50815020520-3 00424282007-6





ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	sexta-feira, 1 de agosto de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Oito
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

No encerramento da semana, as atividades tiveram continuidade com ênfase nas etapas em desenvolvimento nas edificações do centro cirúrgico e da maternidade parte II. Foram executados serviços de pintura nas paredes dessas áreas, enquanto, de forma paralela, prosseguiu-se com a aplicação de massa corrida em ambientes do centro cirúrgico. Outras frentes também avançaram em diferentes pontos das edificações, mantendo o progresso do cronograma. A equipe mobilizada permanece composta por oito profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	segunda-feira, 4 de agosto de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Oito
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

No início da semana, a equipe deu prosseguimento aos serviços, com foco nas etapas em andamento nas edificações do centro cirúrgico e da maternidade parte II. As atividades contemplaram, de forma simultânea, a continuidade da pintura das paredes na maternidade parte II e no centro cirúrgico, bem como a aplicação de massa corrida em paredes do centro cirúrgico. Em paralelo, outras frentes de trabalho avançaram em diferentes pontos das edificações, mantendo o ritmo do cronograma. A equipe mobilizada permanece composta por oito profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04




IMAGEM 05




IMAGEM 06



IMAGEM 07



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	terça-feira, 5 de agosto de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Oito
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Os serviços tiveram continuidade ao longo do dia, com ênfase nas frentes de trabalho das edificações do centro cirúrgico e da maternidade parte II. Foram executadas novas etapas de pintura nas alvenarias internas dessas edificações, bem como avançou-se na aplicação de massa corrida em paredes do centro cirúrgico. Demais intervenções também ocorreram em outros setores do complexo, garantindo o andamento simultâneo das atividades previstas. A equipe atualmente alocada na obra permanece composta por oito colaboradores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	quarta-feira, 6 de agosto de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Oito
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

As frentes de trabalho mantiveram-se ativas ao longo do dia, com continuidade nas intervenções referentes às edificações do centro cirúrgico e da maternidade – parte II. As equipes atuaram simultaneamente na aplicação de pintura em paredes internas de ambos os setores, além do prosseguimento da aplicação de massa corrida em áreas específicas do centro cirúrgico. Outras atividades complementares também foram executadas em diferentes pontos das edificações. Os serviços foram realizados por uma equipe composta por oito profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02




IMAGEM 03




IMAGEM 04



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	quinta-feira, 7 de agosto de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Um
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Na data de hoje, apenas o profissional responsável pelos serviços elétricos permaneceu em campo, dando continuidade às atividades previstas nessa especialidade. Os demais integrantes da equipe não estiveram presentes em virtude da pendência no fornecimento de materiais essenciais para o prosseguimento das etapas seguintes, como janelas e vitrôs, cujo recebimento ainda é aguardado.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	sexta-feira, 8 de agosto de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Um
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Na presente data, somente o profissional eletricista esteve em atividade no canteiro, dando prosseguimento às intervenções relacionadas à instalação elétrica. As demais frentes de trabalho permaneceram inativas em razão da pendência no recebimento de materiais necessários à continuidade das etapas construtivas, tais como janelas e vitrôs, cujo fornecimento ainda está em andamento.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	segunda-feira, 11 de agosto de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Um
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

No dia de hoje, as atividades em campo foram restritas ao eletricista, que prosseguiu com os trabalhos referentes às instalações elétricas da edificação. As demais frentes de serviço permaneceram suspensas em função da pendência no fornecimento de materiais essenciais, como janelas e vitrôs, cuja entrega à obra ainda não foi efetuada.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUOSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	terça-feira, 12 de agosto de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Um
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

No dia de hoje, as atividades em campo ficaram restritas ao eletricista, que deu continuidade aos serviços de instalação elétrica da edificação. As demais frentes de trabalho permaneceram suspensas.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	quarta-feira, 13 de agosto de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Um
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Na data de hoje, as atividades em campo estiveram restritas ao eletricista, que deu continuidade à execução dos serviços das instalações elétricas da edificação. As demais frentes de trabalho permaneceram paralisadas em razão da indisponibilidade de materiais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	quinta-feira, 14 de agosto de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Um
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Nesta data, as atividades no canteiro de obras ficaram restritas à atuação do eletricista, que deu prosseguimento às tarefas previstas no escopo das instalações elétricas. As demais frentes de trabalho permaneceram inativas, em razão da indisponibilidade de determinados insumos e componentes que ainda aguardam entrega ao local da obra.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	sexta-feira, 15 de agosto de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Um
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

No dia de hoje, as frentes de trabalho permaneceram reduzidas, contando apenas com a atuação do eletricista, que deu prosseguimento às atividades relacionadas às instalações elétricas. As demais equipes não estiveram presentes em virtude da pendência no fornecimento de alguns materiais, ainda não disponibilizados para o andamento regular dos serviços.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	segunda-feira, 18 de agosto de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Um
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Nesta data, as atividades em campo ficaram restritas à execução dos serviços de caráter elétrico, conduzidos exclusivamente pelo eletricista, que deu continuidade às etapas previstas no projeto. As demais frentes de trabalho permaneceram paralisadas em razão da ausência de materiais essenciais, cujo fornecimento ainda está pendente para o avanço da obra.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	terça-feira, 19 de agosto de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Um
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Nesta data, a equipe retomou as frentes de trabalho, concentrando esforços na sequência da remoção dos beirais e na remoção do telhamento existente, dando prosseguimento às etapas previstas para a substituição da cobertura.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	quarta-feira, 20 de agosto de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Um
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Na presente data, a equipe retomou as atividades em campo, direcionando os trabalhos para a continuidade da retirada do telhamento antigo. Os procedimentos foram conduzidos por uma equipe composta por três trabalhadores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	quinta-feira, 21 de agosto de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Um
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

As atividades de hoje foram direcionadas à sequência do processo de desmontagem do telhamento antigo, etapa necessária para o avanço das próximas fases da obra. A equipe atuante contou com três profissionais em campo, executando os serviços de forma contínua.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	sexta-feira, 22 de agosto de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Três
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

No dia de hoje, os trabalhos tiveram prosseguimento com foco na remoção do telhamento existente, garantindo a preparação da estrutura para as etapas subsequentes. As atividades foram conduzidas por três integrantes da equipe, que permaneceram em campo durante o expediente.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	segunda-feira, 25 de agosto de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Três
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Nesta data, foi dada continuidade aos serviços de retirada do telhamento antigo, assegurando a regularidade no andamento da obra e possibilitando a transição para novas fases de execução. A frente de trabalho contou com três operários presentes.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	terça-feira, 26 de agosto de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Três
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

As atividades de hoje compreenderam a continuidade da desmontagem do telhamento antigo, etapa necessária para viabilizar a instalação do novo sistema de cobertura. Os trabalhos foram executados por três profissionais designados para esta frente de serviço.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	quarta-feira, 27 de agosto de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Três
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Na presente data, a equipe deu prosseguimento à retirada do telhamento existente. O serviço foi realizado por três colaboradores, garantindo a preparação da estrutura para as fases seguintes da obra.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	quinta-feira, 28 de agosto de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Três
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Hoje os trabalhos avançaram com a remoção progressiva do telhamento antigo. A execução foi conduzida por três membros da equipe, que permaneceram exclusivamente dedicados a esta etapa.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01




IMAGEM 02



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	sexta-feira, 29 de agosto de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Três
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Os trabalhos avançaram na retirada do telhamento existente, conduzidos por três colaboradores

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02