



Santa Casa Bariri

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO: 007/2024

REFORMA DA MATERNIDADE PARTE I

(EMENDA ESTADUAL– R\$ 100.000,00)

DEZEMBRO 2025



ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CEP: 17250182
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: T. CONV 07/2024 - REFORMA DA MATERNIDADE - PARTE 1
EXERCÍCIO: 12/2025

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.221,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 7,47
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 3.229,07
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 0,00
				R\$ 3.229,07

Eliana A. Manin Guerra

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337051041764979018
05/01/2026 10:55:24

Cliente

Agência 198-8
Conta 27662-6 STA CASA REF MATERNIDADE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.221,60			2.221,257891		
12/12/2025	RESGATE	3.229,07	6,38		2.221,257891	1,456583833	
	Aplicação 28/07/2025	2.834,93	5,62		1.950,141812		
	Aplicação 28/07/2025	219,00	0,44		150,653003		
	Aplicação 13/08/2025	95,09	0,18		65,407819		
	Aplicação 13/08/2025	80,05	0,14		55,055257		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.221,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.229,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,38
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,47
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CEP: 17250182
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
CONVÊNIO: T. CONV 07/2024 - REFORMA DA MATERNIDADE - PARTE 1
EXERCÍCIO: 12/2025

ITEM	DOCUMENTO			NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NUMERO	CHAVE					DATA	Nº	R\$
1	09/12/2025	520		EMPREITADA GLOBAL	7ª MEDIÇÃO PROJETO DE REFORMA MATERNIDADE I	ACASI CONSTRUTORA LTDA	33898240000104	12/12/2025		R\$ 3.229,07

TOTAL: R\$3.229,07

Eliana A. Manin Guerra

ELIANA A MANIN GUERRA

Marina Prearo

MARINA PREARO

☐ Visualizar Pix agrupados



G337051041764979017
05/01/2026 10:54:05

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 27662-6 STA CASA REF MATERNIDADE
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C /
12/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	3.229,07 D /	
				12/12 10:07 ACASI CONSTRUTORA LTDA			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.229,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.04
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA REF MATERNIDADE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 27.662-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251212130729536878036
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R\$3.229,07
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/12/2025 - 10:07:58

PAGO PARA: Acasi Construtora Ltda
CNPJ: 33.898.240/0001-04
CHAVE PIX: 33898240000104
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2032 - CONTA: 12920000005781390720
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 12/12/2025 - 10:07:58

=====

DOCUMENTO: 121201
AUTENTICACAO SISBB: E.CE8.E74.987.008.EFD

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVENIO
Nº: 0071x024



MUNICÍPIO DE JAHU

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

520

Código de Verificação de Autenticidade

WLFN607E6

Data e Hora de Emissão da NFS-e

09/12/2025 às 13:48:32

Chave de Acesso

59RFNJZ45G4I246GQGZCDTKHTATWMS7

Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos.jau.sp.gov.br:8090/lssweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 09/12/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 33.898.240/0001-04	RG/Inscrição Estadual 401.280.144.118	Inscrição Municipal 56934	Cadastro 005693400	Nome/Razão Social ACASI CONSTRUTORA LTDA
Logradouro AV. AVENIDA DO CAFE, 947	CEP 17208010	Cidade JAU-SP	Telefone (14)3416-2534	Bairro VILA NETINHO PRADO
				E-mail gguemandi2005@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 44.690.238/0001-61	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CEP/Cod.Postal 17250-182	Cidade/País BARIRI - SP	Cod. IBGE 14 3602 6522
			Telefone 14 3602 6522
			E-mail financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Referente 7ª Medição do Contrato nº 14/2024, Chamamento Público nº 04/2024, Termo de Convenio nº 07/2024. REFORMA DO SETOR DA MATERNIDADE PARTE I DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	17.213,24	R\$ 17.213,24
		CNO Nº 90.022.37294/74		
		Valor material aplicado - R\$ 8.468,80		
		Valor MDO - R\$ 8.744,44		
		Serviços Executados no Período de 01/11/2025 a 30/11/2025		
		Dados Bancários: Banco: Caixa Econômica Federal Ag.: 2032 - Conta: 578139072-0 - OP.: 003 Acasi Construtora Ltda		
		Base de Cálculo do INSS conforme artigo 117 da IN RFB 2.110/2022		

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02	Alíquota 4,00%	Atividade Município 000007.0000002	Código CNAE 4120400
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,			
Valor Total dos Serviços R\$ 17.213,24	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 8.468,80	Base de Cálculo R\$ 8.744,44
		Total do ISS R\$ 349,78	ISS Retido 1 - Sim
			Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS (8.744,44 x 3,50%) R\$ 306,06	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	---------------------------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 16.557,40

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Em 12/12/2025 realizado pto parcel R\$ 3.229,07 TCV 007/12024

Em 12/12/2025 realizado pto parcela R\$ 13.328,33 CAISA

RECEBI(EMOS) DE ACASI CONSTRUTORA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 520 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WLFN607E6.

Data

CPF/RG

Assinatura

Nº:

007/12024



Santa Casa Bariri

TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DA OBRA

REF.: REFORMA HOSPITALAR DA MATERNIDADE – PARTE I

No dia 08 de dezembro de 2025, foi lavrado o presente Termo de Recebimento Parcial da Obra, para constar que a obra de **REFORMA HOSPITALAR DA MATERNIDADE – PARTE I**, localizada na Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 – Centro, no Município de Bariri, terceirizada pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri à empresa **ACASI CONSTRUTORA LTDA**, através do chamamento público nº 04/2024, foram executadas de acordo com as normas técnicas pertinentes, bem como de acordo com a planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e projetos, de forma que a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri está autorizada a liberar a **7ª medição** no valor total de **R\$ 17.213,24 (dezessete mil duzentos e treze reais e vinte e quatro centavos)** pela empreita realizada, conforme o Contrato nº 14/2024, celebrado com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri no dia 06 de dezembro de 2024.

MARINA PREARO

Dir. Administrativa Santa Casa Bariri – CPF 032.006.341-03

Documento assinado digitalmente



LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Data: 08/12/2025 16:04:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista – CAU A173360-5

ACASI
CONSTRUTORA
LTDA:33898240000104

Assinado digitalmente por ACASI CONSTRUTORA LTDA:
33898240000104
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1,
OU=Videoconferencia, OU=34073330000160, OU=AC
SyrupariID Múltipla, CN=ACASI CONSTRUTORA LTDA:
33898240000104
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.12.08 16:24:59
Foxit Reader Versão: 9.7.2

ACASI CONSTRUTORA LTDA

Representante legal

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

Rua Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP - CEP 17.250-182

CNPJ: 44.690.238/0001-61 | CNES: 2791676 |

controladoria@santacasabariri.com.br (14) 3662-6522



ACASI CONSTRUTORA LTDA
Av. do Café, nº 947 – Vila Nelinho Prado
Jard – SP – Cep.: 17208-010
CNPJ.: 33.898.240/0001-04 – E.: 401.280.144.118
Fone: (14) 3418-6442 / (14) 99630-5347
E-mail: alexandresilva@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
REFORMA DO SETOR DA MATERNIDADE - PARTE I															
Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Teresinha, Bariri															
Item	Descrição	Valor em R\$	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	%	R\$	%	R\$	R\$
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 633,86	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
2.	DEMOLEÇÕES E REFORMAS	R\$ 4.409,56	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
3.	FUNDACOES / INFRAESTRUTURA	R\$ 507,34	0,00%	66,56%	37,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 347,81	0,00%	R\$ -	R\$ -
4.	ALVENARIAS E ELEMENTOS ESTRUTURAIS / SUPERESTRUTURA	R\$ 4.191,14	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 4.191,14	0,00%	R\$ -	R\$ -
5.	COBERTURA	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
6.	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 12.061,92	0,00%	0,00%	14,02%	85,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.691,28	0,00%	R\$ -	R\$ -
7.	BANCADAS / SOLEIRAS / PEITORIS	R\$ 5.452,43	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.988,71	0,00%	R\$ -	R\$ -
8.	ELEMENTOS METÁLICOS / ESQUADRIAS	R\$ 33.480,13	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
9.	PINTURA	R\$ 7.225,40	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 494,60	0,00%	R\$ -	R\$ -
10.	FORRO E MARCENARIA	R\$ 9.714,39	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
11.	HIDRAULICA	R\$ 4.392,45	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 4.392,45	0,00%	R\$ -	R\$ -
12.	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 11.927,90	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
13.	REDE DE GASES MEDICINAIS	R\$ 5.114,68	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
14.	ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
15.	AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO	R\$ 4.841,63	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
16.	REFORMA ELÉTRICA	R\$ 15.804,59	0,00%	4,29%	7,46%	16,75%	32,01%	39,60%	25,74%	0,00%	0,00%	R\$ 8.971,07	19,85%	R\$ 23.954,70	14,35%
Total do Mês			R\$ 5.045,42	R\$ 5.045,42	R\$ 10.076,97	R\$ 18.048,64	R\$ 37.973,50	R\$ 64,30%	R\$ 77.236,49	R\$ 101.173,19	96,69%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
Total Acumulado			R\$ 5.045,42	R\$ 10.090,84	R\$ 20.167,81	R\$ 58.146,35	R\$ 96.119,85	R\$ 160.426,35	R\$ 237.662,84	R\$ 338.836,03	86,69%	R\$ 118.386,43	0,00%	R\$ -	R\$ -

Bariri, 08 de dezembro de 2025

ACASI
CONSTRUTORA
LTDA:33898240000104
Acasi Construtora Ltda
Alexandre Carvalho Silva
Administrador

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUIS AFONSO ALBANESE MATHUSO
Data: 08/12/2025 16:04:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luis Afonso Albanese Mathuso
Arquiteto e Urbanista
CAU: A173360-5



ACASI CONSTRUTORA LTDA
 Av. do Café, nº 947 – Vila Netinho Prado
 Jaú – SP – Cep.: 17208-010
 CNPJ.: 33.898.240/0001-04 – I.E.: 401.280.144,118
 Fone: (14) 3418-6442 / (14) 99830-5347
 E-mail: alexandresilvani@hotmail.com

Obra: REFORMA DO SETOR DA MATERNIDADE - PARTE I

Local: AV. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha, Bariri

BDI 1: 22.27% <-- BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE, SIURB)

CDHU 193, Fevereiro/2024, Não Desonerada

SINAPI/SP, Março/2024, Não Desonerada

FDE, Abril/2024, Não Desonerada

SIURB, Janeiro/2024, Não Desonerada

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										MEDIÇÃO T			
Item	Código	Fonte	Descrição	QTDD	Unidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI		QTDD	UND	Preço Total com BDI	% Executada
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	02.08.050	CDHU	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	2,88	M2	R\$ 180,00	R\$ 220,09	R\$ 633,86					100%
1.2	02.03.080	CDHU	Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada	0,00	M2	R\$ 45,91	R\$ 56,13	R\$ -					
2.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS												
2.1	03.01.240	CDHU	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	0,00	M2	R\$ 32,22	R\$ 39,40	R\$ -					
2.2	97634	SINAPI/SP	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 09/2023	90,00	M2	8,25	R\$ 10,09	R\$ 908,10					100%
2.3	03.02.040	CDHU	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	8,00	M3	R\$ 81,44	R\$ 99,58	R\$ 796,64					100%
2.4	04.08.020	CDHU	Retirada de folha de esquadria em madeira	4,00	UN	R\$ 22,58	R\$ 27,61	R\$ 110,44					100%
2.5	04.08.060	CDHU	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	20,40	M	R\$ 13,55	R\$ 16,57	R\$ 338,03					100%
2.6	04.09.020	CDHU	Retirada de esquadria metálica em geral	6,00	M2	R\$ 31,60	R\$ 38,64	R\$ 255,02					100%
2.7	04.11.020	CDHU	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	5,00	UN	R\$ 44,54	R\$ 54,46	R\$ 272,30					100%
2.8	04.11.080	CDHU	Retirada de registro ou válvula embudidos	5,00	UN	R\$ 56,94	R\$ 69,62	R\$ 348,10					100%
2.9	04.17.020	CDHU	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	7,00	UN	R\$ 20,02	R\$ 24,48	R\$ 171,36					100%
2.10	04.19.120	CDHU	Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra	10,00	UN	R\$ 20,02	R\$ 24,48	R\$ 244,80					100%
2.11	04.35.050	CDHU	Retirada de aparelho de ar condicionado portátil	1,00	UN	R\$ 22,69	R\$ 27,74	R\$ 27,74					100%
2.12	04.11.030	CDHU	Retirada de bancada incluindo pertences	0,60	M2	R\$ 63,21	R\$ 77,29	R\$ 46,37					100%
2.13	05.07.040	CDHU	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	5,00	M3	R\$ 106,90	R\$ 130,71	R\$ 653,55					100%
2.14	13.50.010	FDE	DEMOLIÇÃO DE PISOS VINÍLICOS E DE BORRACHA INCL ARG ASSENT E REGULARIZAÇÃO	31,53	M2	R\$ 7,35	R\$ 7,52	R\$ 237,11					100%
3.	FUNDAÇÕES / INFRAESTRUTURA												
3.1	12.01.041	CDHU	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	3,00	M	R\$ 77,39	R\$ 94,62	R\$ 283,86					100%
3.2	06.14.020	CDHU	Carga manual de solo	0,00	M3	R\$ 12,22	R\$ 14,94	R\$ -					
3.3	05.10.025	CDHU	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores a 15 km até o 20º km	0,00	M3	R\$ 38,05	R\$ 46,52	R\$ -					
3.4	32.17.030	CDHU	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	9,34	M2	R\$ 13,97	R\$ 17,08	R\$ 159,53					100%
3.5	10.01.040	CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	5,00	KG	R\$ 10,46	R\$ 12,79	R\$ 63,95					100%
3.6	11.01.320	CDHU	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento	0,00	M3	R\$ 556,93	R\$ 680,96	R\$ -					
4.	ALVENARIAS E ELEMENTOS ESTRUTURAIS / SUPERESTRUTURA												
4.1	14.04.200	CDHU	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm	28,24	M2	R\$ 70,67	R\$ 86,41	R\$ 2.440,22					100%
4.2	14.20.010	CDHU	Vergas, contravergas e pilares de concreto armado	0,60	M3	R\$ 1.790,01	R\$ 2.188,65	R\$ 1.750,92					100%
4.3	11.20.130	CDHU	Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) em elementos de concreto	0,00	M	R\$ 332,92	R\$ 407,06	R\$ -					
5.	COBERTURA												
5.1	15.03.131	CDHU	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	0,00	KG	R\$ 25,73	R\$ 31,46	R\$ -					
5.2	16.12.060	CDHU	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm	0,00	M2	R\$ 122,42	R\$ 149,68	R\$ -					
5.3	16.33.082	CDHU	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m	0,00	M	R\$ 95,93	R\$ 117,29	R\$ -					
5.4	33.07.140	CDHU	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	0,00	KG	R\$ 4,07	R\$ 4,98	R\$ -					
5.5	09.50.033	FDE	REMOÇÃO DE MAO FRANCESA	0,00	UN	R\$ 18,39	R\$ 18,82	R\$ -					
5.6	07.03.105	FDE	TELHA CERÂMICA TIPO FRANCESA	0,00	M2	R\$ 92,65	R\$ 94,80	R\$ -					
5.7	10.80.012	FDE	FORRO DE ESTUQUE	0,00	M2	R\$ 173,43	R\$ 177,45	R\$ -					
6.	PISOS E REVESTIMENTOS												
6.1	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	0,00	M3	R\$ 195,86	R\$ 239,48	R\$ -					
6.2	87620	SINAPI/SP	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PRE	0	M2	R\$ 29,69	R\$ 36,30	R\$ -					
6.3	17.01.050	CDHU	Regularização de piso com nata de cimento	0	M2	R\$ 28,84	R\$ 35,26	R\$ -					
6.4	18.08.090	CDHU	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção B1a, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	54	M2	R\$ 141,29	R\$ 172,76	R\$ 9.329,04					100%
6.5	18.06.102	CDHU	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção B1b, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	29	M2	R\$ 47,70	R\$ 58,32	R\$ 1.691,28					100%
6.6	13.05.022	FDE	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	42,00	M	R\$ 24,24	R\$ 24,80	R\$ 1.041,60					100%
6.7	M.04.000.033543	CDHU-I	Piso vinílico flexível em massa homogênea com e= 2mm, classe II A; ref. linha IQ Optima da Tarkett ou equivalente	0,00	M2	R\$ 323,11	R\$ 395,07	R\$ -					
6.8	M.04.000.033534	CDHU-I	Piso vinílico autoportante acústico com e=4,5 mm, classe III A; ref. linha Square Acoustic da Tarkett ou equivalente (BATE-MACA)	0,00	M2	R\$ 481,19	R\$ 588,35	R\$ -					
6.9	M.04.000.033540	CDHU-I	Revestimento vinílico em placas de 30x305mm, classe II A, com e= 2,0 mm; ref. Paviflex Natural da Tarkett ou equivalente (BATE-MACA)	0,00	M2	R\$ 100,41	R\$ 122,77	R\$ -					
7.	BANCADAS / SOLEIRAS / PEITORIS												
7.1	44.02.062	CDHU	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	3,26	M2	R\$ 868,97	R\$ 1.062,49	R\$ 3.463,72					100%
7.2	98689	SINAPI/SP	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF. 09/2020	13,10	M	R\$ 124,16	R\$ 151,81	R\$ 1.988,71					100%
8.	ELEMENTOS METÁLICOS / ESQUADRIAS												
8.1	4.917,00	SINAPI-I	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/LIZAR/VISTA	0,00	M2	R\$ 422,82	R\$ 516,98	R\$ -					
8.2	4922	SINAPI-I	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, DUAS FOLHAS MÓVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/LIZAR/VISTA	0,00	M2	R\$ 392,20	R\$ 479,54	R\$ -					
8.3	H.05.000.027646	CDHU-I	Porta de correr em alumínio tipo lambri branco, trilho na parte superior, sob medida	19,34	M2	R\$ 840,50	R\$ 1.027,68	R\$ 19.875,33					100%
8.4	4.914,00	SINAPI-I	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/LIZAR/VISTA	0,00	M2	R\$ 612,24	R\$ 748,59	R\$ -					
8.5	25.01.070	CDHU	Caixa em alumínio de correr com vidro, linha comercial	6,11	M2	R\$ 314,61	R\$ 384,67	R\$ 2.350,33					100%
8.6	25.01.050	CDHU	Caixa em alumínio maxm-ar com vidro, linha comercial	6,20	M2	R\$ 463,50	R\$ 566,72	R\$ 3.513,66					100%
8.7	25.01.371	CDHU	Caixa em alumínio basculante com vidro - branco	0,00	M2	R\$ 1.476,63	R\$ 1.805,48	R\$ -					
8.8	24.01.280	CDHU	Caixa tipo guichê em chapa de aço	0,00	M2	R\$ 1.203,12	R\$ 1.471,05	R\$ -					
8.9	25.01.240	CDHU	Caixa fixo em alumínio, sob medida - branco	0,00	M2	R\$ 1.167,47	R\$ 1.427,47	R\$ -					
8.10	26.01.080	CDHU	Vidro liso transparente de 6 mm	0,00	M2	R\$ 199,56	R\$ 244,00	R\$ -					
8.11	R.03.000.020338	CDHU-I	Tela tipo mosquiteira removível em fibra de vidro revestida em pvc, perfil alumínio, borracha EPDM, Kit fixação com 4 cantoneiras, travas e parafusos com buchas	9,27	M2	R\$ 214,73	R\$ 262,55	R\$ 2.433,84					100%
8.12	30.01.120	CDHU	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4" x 400 mm	0,00	UN	R\$ 151,17	R\$ 184,84	R\$ -					
8.13	36204	SINAPI-I	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	3,00	UN	R\$ 185,78	R\$ 227,15	R\$ 681,45					100%
8.14	36205	SINAPI-I	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	5,00	UN	R\$ 206,33	R\$ 252,28	R\$ 1.261,40					
8.15	36.210,00	SINAPI-I	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, 70 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	2,00	UN	R\$ 523,98	R\$ 640,67	R\$ 1.281,34					100%
8.16	30.01.030	CDHU	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm	4,00	UN	R\$ 166,01	R\$ 202,98	R\$ 811,92					100%
8.17	30.01.061	CDHU	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm	6,00	UN	R\$ 173,23	R\$ 211,81	R\$ 1.270,86					100%

Obra: REFORMA DO SETOR DA MATERNIDADE - PARTE I

CDHU 193, Fevereiro/2024, Não Desonerada

Local: AV. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha, Bariri

SINAPI/SP, Março/2024, Não Desonerada

BDI 1: 22,27% <-- BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE, SIURB)

FDE, Abril/2024, Não Desonerada

SIURB, janeiro/2024, Não Desonerada

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									MEDIÇÃO 7			
Item	Código	Fonte	Descrição	QTDD	Unidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI	QTDD	UND	Preço Total com BDI	% Executada
9. PINTURA												
9.1	17.02.020	CDHU	Chapisco	20,00	M2	R\$ 7,01	R\$ 8,57	R\$ 171,40				100%
9.2	17.02.220	CDHU	Reboco	20,00	M2	R\$ 13,22	R\$ 16,16	R\$ 323,20				100%
9.3	33.02.060	CDHU	Massa corrida a base de PVA	20,00	M2	R\$ 14,89	R\$ 18,21	R\$ 364,20				100%
9.4	33.10.010	CDHU	Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo	180,00	M2	R\$ 28,93	R\$ 35,37	R\$ 6.366,60				100%
9.5	7304	SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	0,00	L	83,74	R\$ 102,39	R\$ -				
9.6	33.10.030	CDHU	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	0,00	M2	R\$ 33,07	R\$ 40,43	R\$ -				
10. FORROS E MARCENARIA											R\$ 9.714,39	
10.1	11587	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	0,00	M2	85,27	R\$ 104,26	R\$ -				
10.2	23.08.040	CDHU	Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras	3,52	M2	R\$ 2.257,11	R\$ 2.759,77	R\$ 9.714,39	3,52	M2	R\$ 9.714,39	100%
11. HIDRAULICA											R\$ 4.392,45	
11.1	49.01.030	CDHU	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	3,00	UN	R\$ 112,04	R\$ 136,99	R\$ 410,97				100%
11.2	46.01.050	CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexões	12,00	M	R\$ 50,43	R\$ 61,66	R\$ 739,92				100%
11.3	46.01.020	CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	35,00	M	R\$ 31,20	R\$ 38,15	R\$ 1.335,25				100%
11.4	89712	SINAPI/SP	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	18,00	M	31,56	R\$ 38,59	R\$ 694,62				100%
11.5	89714	SINAPI/SP	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	5,00	M	43,98	R\$ 53,77	R\$ 268,85				100%
11.6	89383	SINAPI/SP	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	5,00	UN	7,76	R\$ 9,49	R\$ 47,45				100%
11.7	89596	SINAPI/SP	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	3,00	UN	10,44	R\$ 12,76	R\$ 38,28				100%
11.8	89501	SINAPI/SP	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	6,00	UN	14,94	R\$ 18,27	R\$ 109,62				100%
11.9	89744	SINAPI/SP	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	6,00	UN	28,60	R\$ 34,97	R\$ 209,82				100%
11.10	89732	SINAPI/SP	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	3,00	UN	16,87	R\$ 20,63	R\$ 61,89				100%
11.11	89797	SINAPI/SP	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	2,00	UN	51,72	R\$ 63,24	R\$ 126,48				100%
11.12	89753	SINAPI/SP	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	10,00	UN	10,26	R\$ 12,54	R\$ 125,40				100%
11.13	89778	SINAPI/SP	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	10,00	UN	18,31	R\$ 22,39	R\$ 223,90				100%
11.14	48.02.205	CDHU	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 3.000 litros	0,00	UN	R\$ 1.955,78	R\$ 2.391,33	R\$ -				
11.15	23.08.010	CDHU	Estrado em madeira	0,00	M2	R\$ 143,92	R\$ 175,97	R\$ -				
11.16	90439	SINAPI/SP	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	0,00	UN	11,07	R\$ 13,54	R\$ -				
12. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS											R\$ 11.927,90	R\$ 2.651,69
12.1	36520	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	3,00	UN	625,30	R\$ 764,55	R\$ 2.293,65				100%
12.2	10420	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	0,00	UN	198,76	R\$ 243,02	R\$ -				
12.3	44.20.280	CDHU	Tampa de plástico para bacia sanitária	3,00	UN	R\$ 47,53	R\$ 58,11	R\$ 174,33				100%
12.4	O.11.000.069556	CDHU	Botão para válvula descarga	3,00	UN	R\$ 51,08	R\$ 62,46	R\$ 187,38				100%
12.5	O.11.000.069558	CDHU	Canopla para válvula de descarga, ref. Hidramax 2550 da Deca, Docol, Flux 3650 Fabrimar ou equivalente	3,00	UN	R\$ 119,68	R\$ 146,33	R\$ 438,99				100%
12.6	O.10.000.065559	CDHU	Lavatório de louça com coluna suspensa; referência comercial Celite, Icaisa, Incepa ou equivalente	3,00	UN	R\$ 489,76	R\$ 598,83	R\$ 1.796,49				100%
12.7	O.11.000.066097	CDHU	Chuveiro elétrico comum com acabamento em plástico e braço, 220 V / 5500 W, ref. Bello Banho / Maxi Ducha da Lorenzetti ou equivalente	2,00	UN	R\$ 84,73	R\$ 103,60	R\$ 207,20				100%
12.8	O.10.000.065528	CDHU	Tanque de louça com coluna de 18 a 20 litros, ref. Celite, Icaisa, Incepa ou equivalente	0,00	UN	R\$ 487,41	R\$ 595,96	R\$ -				
12.9	O.15.000.065606	CDHU	Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm, AISI 304, liga 18,8 e chapa 22	0,00	UN	R\$ 208,84	R\$ 255,35	R\$ -				
12.10	O.15.000.065785	CDHU	Cuba redonda em aço inoxidável AISI 304, de 300x140mm; ref. linha BL-30 Perfecta da Tramontina ou equivalente	0,00	UN	R\$ 202,43	R\$ 247,51	R\$ -				
12.11	O.10.000.065556	CDHU	Cuba de louça de embutir oval, 40x30cm, ref. Deca L 59 ou equivalente	3,00	UN	R\$ 90,13	R\$ 110,20	R\$ 330,60	1,00	UNID	R\$ 110,20	66%
12.12	O.11.000.047507	CDHU	Torneira elétrica, bica alta e móvel, com arçador articulável - 220V; ref. 220V de 5.400W da Fame, 220V Slim Multitemperaturas 5.500 W da Hydra ou equivalente	3,00	UN	R\$ 218,33	R\$ 266,95	R\$ 800,85				100%
12.13	O.11.000.066000	CDHU	Torneira de mesa com bica móvel, acionamento por meio de alavanca, acabamento metal cromado; ref. 21.031/21.060 da Proflux, 2195/2169 da Hidrofix, 4014 da TFC ou equivalente	0,00	UN	R\$ 90,54	R\$ 110,70	R\$ -				
12.14	O.11.000.066109	CDHU	Ducha com comando eletrônico de temperatura, com ou sem haste de comando, de 6.800W até 7.900W - 220 V, regulagem de inclinação, aprovado Inmetro/Procel, ref. comercial Top Jet Eletrônica da Lorenzetti ou equivalente	0,00	UN	R\$ 139,62	R\$ 170,71	R\$ -				
12.15	44.03.645	CDHU	Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2" ou 3/4"	3,00	UN	R\$ 163,58	R\$ 200,01	R\$ 600,03	1,00	UNID	R\$ 200,01	66%
12.16	O.11.000.063537	CDHU	Registro regulador de vazão para torneira, misturador, bidê e outros 1/2" plástico ABS; ref. 13030023 da Docol ou equivalente	6,00	UN	R\$ 49,27	R\$ 60,24	R\$ 361,44				100%
12.17	O.11.000.064045	CDHU	Válvula cromada para pia, tipo americana de 3 1/2" com cesta, sem união, referência 1623 da Kimetals, Forus, Esteves ou equivalente	0,00	UN	R\$ 54,59	R\$ 66,75	R\$ -				
12.18	O.11.000.064011	CDHU	Válvula de descarga com registro de 1 1/2", ref. Hidramax 2550 da Deca / Docol / Flux 3650 Fabrimar ou equivalente	3,00	UN	R\$ 290,80	R\$ 355,56	R\$ 1.066,68				100%
12.19	O.11.000.064503	CDHU	Sifão metálico cromado 1" x 1 1/2", com tubo de ligação ajustável; ref. Fabrimar, Esteves, ou equivalente	3,00	UN	R\$ 176,67	R\$ 216,01	R\$ 648,03				100%
12.20	O.11.000.064513	CDHU	Sifão metálico cromado 1 1/2" x 2", com tubo de ligação; ref. Fabrimar, Oriente ou equivalente	3,00	UN	R\$ 139,05	R\$ 170,02	R\$ 510,06				100%
12.21	O.12.000.066028	CDHU	Ligação (engate) flexível metálico de 1/2" x 30cm	6,00	UN	R\$ 34,90	R\$ 42,67	R\$ 256,02			R\$ 85,33	100%
12.22	O.11.000.066023	CDHU	Ducha higiênica manual cromada, ref. linha activa cromada C40 da Deca ou equivalente	3,00	UN	R\$ 615,07	R\$ 752,05	R\$ 2.256,15	3,00	UNID	R\$ 2.256,15	100%
12.23	48.05.040	CDHU	Torneira de bica, DN= 1 1/2"	0,00	UN	R\$ 254,13	R\$ 310,72	R\$ -				
13. REDE DE GASES MEDICINAIS											R\$ 5.114,68	R\$ 753,66
13.1	92305	SINAPI/SP	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	35,00	M	38,75	R\$ 47,38	R\$ 1.658,30				100%
13.2	103836	SINAPI/SP	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	8,00	M	100,17	R\$ 122,48	R\$ 979,84				100%
13.3	92311	SINAPI/SP	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	6,00	UN	14,92	R\$ 18,24	R\$ 109,44				100%

Obra: REFORMA DO SETOR DA MATERNIDADE - PARTE I
Local: Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Teresinha, Bariri
BDI 1: 22,27% ← BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE, SIURB)

CDHU 193, Fevereiro/2024, Não Desonerada
SINAPI/SP, Março/2024, Não Desonerada
FDE, Abril/2024, Não Desonerada
SIURB, Janeiro/2024, Não Desonerada

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									MEDIÇÃO 7			
Item	Código	Fonte	Descrição	QTDD	Unidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI	QTDD	UND	Preço Total com BDI	% Executada
13.4	92287	SINAPI/SP	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	2,00	UN	18,36	RS 22,45	RS 44,90				100%
13.5	92329	SINAPI/SP	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	10,00	UN	10,39	RS 12,70	RS 127,00				100%
13.6	92315	SINAPI/SP	LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	4,00	UN	14,29	RS 17,47	RS 69,88				100%
13.7	92332	SINAPI/SP	TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	0,00	UN	21,55	RS 26,35	RS -				
13.8	92318	SINAPI/SP	TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	4,00	UN	31,55	RS 38,58	RS 154,32				100%
13.9	93104	SINAPI/SP	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	0,00	UN	19,39	RS 23,71	RS -				
13.10	93054	SINAPI/SP	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	6,00	UN	22,92	RS 28,02	RS 168,12				100%
13.11	95252	SINAPI/SP	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	6,00	UN	125,63	RS 153,61	RS 921,66				100%
13.12	93085	SINAPI/SP	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	6,00	UN	17,39	RS 21,26	RS 127,56				100%
13.13	17010074	SIURB	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O	6,00	UNID	RS 102,73	RS 125,61	RS 753,66	6,00	UNID	RS 753,66	100%
13.14	85003	SIURB	PAINEL DE ALARME PARA O2 OU AR VÁCUO OU N2O SOMENTE O APARELHO, SEM INSTALAÇÃO	0,00	UNID	RS 588,99	RS 720,16	RS -				
14. AGUAS PLUVIAIS								RS -				
14.1	9841	SINAPI-I	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5689)	0,00	M	RS 136,08	RS 166,39	RS -				
15. AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO								RS 4.941,63				
15.1	43.05.030	CDHU	Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h	0,00	UN	RS 407,67	RS 498,46	RS -				
15.2	43.07.330	CDHU	Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h	1,00	CJ	RS 3.683,35	RS 4.503,63	RS 4.503,63				100%
15.3	46.27.060	CDHU	Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/4", inclusive conexões	5,00	M	RS 19,74	RS 24,14	RS 120,70				100%
15.4	43.20.130	CDHU	Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical - 39 x 22 x 6 cm	2,00	UN	RS 43,28	RS 52,92	RS 105,84				100%
15.5	89561	SINAPI/SP	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	2,00	UN	14,45	RS 17,67	RS 35,34				100%
15.6	89865	SINAPI/SP	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	7,00	M	20,58	RS 25,16	RS 176,12				100%
16. REFORMA ELÉTRICA								RS 15.995,21				
INSTALAÇÃO DE NOVO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS ILUM E TOMADAS PARA NOVAS SALAS										RS 4.093,50		
16.1	101896	SINAPI/SP	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	0,00	UN	585,40	RS 715,77	RS -				
16.2	92992	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	30,00	M	81,09	RS 99,15	RS 2.974,50	30,00	M	RS 2.974,50	100%
16.3	92988	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	20,00	M	45,76	RS 55,95	RS 1.119,00	20,00	M	RS 1.119,00	100%
16.4	39.10.240	CDHU	Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm²	0,00	UN	RS 29,54	RS 36,12	RS -				
16.5	39.10.160	CDHU	Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm²	0,00	UN	RS 22,36	RS 27,34	RS -				
16.6	41.31.040	CDHU	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W	9,00	UN	RS 323,31	RS 395,31	RS 3.557,79				100%
16.7	91985	SINAPI/SP	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	3,00	UN	36,55	RS 44,69	RS 134,07				100%
16.8	92023	SINAPI/SP	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	3,00	UN	64,23	RS 78,53	RS 235,59				100%
16.9	91959	SINAPI/SP	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	3,00	UN	57,21	RS 69,95	RS 209,85				100%
16.10	91961	SINAPI/SP	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	0,00	UN	73,80	RS 90,24	RS -				
16.11	91953	SINAPI/SP	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	0,00	UN	37,74	RS 46,14	RS -				
16.12	91993	SINAPI/SP	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	5,00	UN	61,03	RS 74,62	RS 373,10				100%
16.13	92004	SINAPI/SP	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	6,00	UN	71,38	RS 87,28	RS 523,68				100%
16.14	91996	SINAPI/SP	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	5,00	UN	44,82	RS 54,80	RS 274,00				100%
16.15	92008	SINAPI/SP	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00	UN	60,57	RS 74,06	RS 74,06				100%
16.16	92000	SINAPI/SP	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	6,00	UN	39,45	RS 48,24	RS 289,44				100%
16.17	91925	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	200,00	M	3,55	RS 4,34	RS 868,00				100%
16.18	91927	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	200,00	M	4,69	RS 5,73	RS 1.146,00				100%
16.19	91929	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	0,00	M	6,79	RS 8,30	RS -				
16.20	91931	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	100,00	M	9,45	RS 11,55	RS 1.155,00				100%
16.21	38083	SINAPI-I	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4 X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	3,00	UN	37,96	RS 46,41	RS 139,23				100%
16.22	43972	SINAPI-I	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CM)	100,00	M	3,99	RS 4,88	RS 488,00				100%
16.23	P.02.000.042506	CDHU-I	Eletroduto de PVC rígido roscável de 60mm (2")	0,00	M	RS 16,62	RS 20,32	RS -				
16.24	37.03.250	CDHU	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes	0,00	UN	RS 1.619,00	RS 1.979,55	RS -				
16.25	09.02.043.	FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	0,00	UN	RS 252,70	RS 258,56	RS -				
16.26	101896	SINAPI/SP	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	0,00	UN	585,40	RS 715,77	RS -				
16.27	93654	SINAPI/SP	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	0,00	UN	12,02	RS 14,70	RS -				
16.28	93662	SINAPI/SP	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	0,00	UN	55,84	RS 68,28	RS -				
16.29	93663	SINAPI/SP	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	0,00	UN	55,84	RS 68,28	RS -				
16.30	93664	SINAPI/SP	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	0,00	UN	59,91	RS 73,25	RS -				

Obra: REFORMA DO SETOR DA MATERNIDADE - PARTE I
Local: AV. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha, Bariri
BDI 1: 22,27% ← BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE, SIURB)

CDHU 193, Fevereiro/2024, Não Desonerada
SINAPI/SP, Março/2024, Não Desonerada
FDE, Abril/2024, Não Desonerada
SIURB, Janeiro/2024, Não Desonerada

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									MEDIÇÃO 7			
Item	Código	Fonte	Descrição	QTDD	Unidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI	QTDD	UND	Preço Total com BDI	% Executada
16.31	37.13.900	CDHU	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A	0,00	UN	RS 78,35	RS 95,80	RS -				
16.32	37.13.910	CDHU	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400 V, corrente de 80 A até 125 A	0,00	UN	RS 1.519,59	RS 1.858,00	RS -				
16.33	37.17.090	CDHU	Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos	0,00	UN	RS 342,43	RS 418,69	RS -				
16.34	37.17.110	CDHU	Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos	0,00	UN	RS 366,73	RS 448,40	RS -				
16.35	38.21.330	CDHU	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 100 mm, com acessórios	0,00	M	RS 168,79	RS 206,38	RS -				
16.36	40401	SINAPI-I	ELETRODUTO FLEXÍVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM	120,00	M	RS 2,88	RS 3,52	RS 422,40				100%
16.37	38.07.300	CDHU	Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios	35,00	M	RS 44,90	RS 54,90	RS 1.921,50				100%
TOTAL GERAL								RS 119.958,04	TOTAL MEDIÇÃO 7			
CENTO E DEZENOVE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS									RS 17.213,24			

Bariri, 08 de Dezembro de 2025

ACASI
CONSTRUTORA
LTDA:
33898240000104
Acasi Construtora Ltda
Alexandre Carvalho Silvia
Administrador



Documento assinado digitalmente
LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Data: 08/12/2025 16:04:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luis Afonso Albanese Matiuso
Arquiteto e Urbanista
CAU: A173360-5



Santa Casa Bariri

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

DEZEMBRO

2025



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	segunda-feira, 1 de dezembro de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Três
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Nesta data, a equipe deu prosseguimento às atividades, com ênfase na instalação de pisos em áreas pontuais da edificação. Em paralelo, outras frentes de trabalho permaneceram ativas, garantindo a continuidade do andamento geral da obra. A equipe em campo foi composta por três profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRAFICO



IMAGEM 01



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	terça-feira, 2 de dezembro de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Três
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Os serviços avançaram hoje, direcionados principalmente à colocação de pisos em setores específicos previamente definidos. Simultaneamente, demais tarefas foram executadas em diferentes áreas da edificação. O efetivo presente foi de três trabalhadores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01




IMAGEM 02



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	quarta-feira, 3 de dezembro de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Três
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

As atividades tiveram continuidade, com foco operacional na instalação de pisos em pontos selecionados da edificação. Em conjunto, outras etapas complementares foram conduzidas em frentes distintas. A equipe atuante no dia contou com três colaboradores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	quinta-feira, 4 de dezembro de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Três
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Durante o expediente, a equipe manteve o andamento das obras, concentrando-se na aplicação de pisos em locais pontuais. De maneira paralela, demais serviços foram desenvolvidos em outras áreas do edifício. Três profissionais estiveram alocados nas atividades.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 01



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	sexta-feira, 5 de dezembro de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Três
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Hoje, os trabalhos seguiram seu curso, priorizando a execução da instalação de pisos em regiões específicas. Ao mesmo tempo, atividades complementares continuaram sendo realizadas em outras frentes da edificação. A equipe no local foi formada por três pessoas.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	segunda-feira, 8 de dezembro de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Três
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

No dia de hoje, a equipe deu continuidade às atividades, concentrando esforços na instalação de pisos em áreas pontuais, com atenção especial às salas cirúrgicas, que passam por fase de manutenção e adequação. Em paralelo, outras frentes de serviço seguiram em andamento na edificação. Três profissionais compuseram a equipe presente.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	terça-feira, 9 de dezembro de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Três
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

As ações executadas nesta data priorizaram a colocação de pisos em setores específicos, com destaque para os ambientes destinados ao uso cirúrgico, que receberam intervenções de manutenção. Simultaneamente, equipes atuaram em demais trechos do edifício, garantindo avanço contínuo das etapas. O efetivo operacional contou com três trabalhadores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUOSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	quarta-feira, 10 de dezembro de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Três
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Os serviços prosseguiram hoje, direcionados principalmente à instalação de pisos em pontos estratégicos, incluindo intervenções de manutenção nas salas cirúrgicas. Em paralelo a essas atividades, outras demandas foram conduzidas em diferentes áreas da edificação. A equipe presente foi composta por três colaboradores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	quinta-feira, 11 de dezembro de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Três
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Durante o expediente, a equipe manteve o ritmo das atividades, com foco na aplicação de pisos em áreas pontuais, contemplando também a etapa de manutenção das salas cirúrgicas. Concomitantemente, demais serviços avançaram em outras frentes da obra. O contingente operacional do dia foi de três pessoas.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01




IMAGEM 02



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	sexta-feira, 12 de dezembro de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Três
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Nesta data, os trabalhos tiveram continuidade com ênfase na instalação de pisos em locais específicos, incluindo procedimentos de manutenção nos ambientes cirúrgicos. Outras atividades complementares foram desenvolvidas simultaneamente em setores distintos da edificação. A equipe em campo contou com três profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	segunda-feira, 15 de dezembro de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Três
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Na data de hoje, os serviços tiveram prosseguimento com concentração na instalação de revestimentos de piso em pontos específicos da edificação, com prioridade para os ambientes cirúrgicos em manutenção. De forma simultânea, outras frentes de trabalho permaneceram em execução. A equipe atuante foi composta por três profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRAFICO



IMAGEM 01



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	terça-feira, 16 de dezembro de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Três
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Os trabalhos avançaram nesta data, direcionados principalmente à execução de pisos em áreas pontuais, com destaque para as intervenções de manutenção nas salas cirúrgicas. Paralelamente, demais atividades seguiram em andamento em diferentes setores da obra. O efetivo presente contou com três colaboradores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRAFICO



IMAGEM 01



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	quarta-feira, 17 de dezembro de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Três
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Nesta data, foi dada continuidade às atividades, com foco técnico na instalação de pisos em locais previamente definidos, abrangendo ações de manutenção nos ambientes cirúrgicos. Concomitantemente, outras etapas da obra foram desenvolvidas em frentes distintas. A equipe do dia foi composta por três integrantes.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01




IMAGEM 02



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	quinta-feira, 18 de dezembro de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Três
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Durante o período de trabalho, a equipe manteve a sequência dos serviços, priorizando a execução de pisos em áreas específicas, incluindo intervenções de manutenção nas salas cirúrgicas. Em paralelo, outros serviços avançaram em diferentes frentes da edificação. O quadro operacional contou com três profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO




IMAGEM 01



IMAGEM 02




IMAGEM 03



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	sexta-feira, 19 de dezembro de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Três
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

No dia de hoje, as atividades prosseguiram com ênfase na instalação de pisos em pontos determinados do empreendimento, contemplando a manutenção dos ambientes cirúrgicos. Simultaneamente, foram realizados serviços complementares em outros setores da edificação. A equipe em campo foi formada por três pessoas.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02