



Santa Casa Bariri

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO: 003/2025

REFORMA PREDIAL DE ÁREA ESPECÍFICA PARA MUDANÇA DO PS - PARTE I

JANEIRO 2026

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS DO EXERCICIO



ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CEP: 17250182 CNPJ: 44.690.238/0001-61
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: T. CONV. 03/2025 REFORMA PS - 1
EXERCÍCIO: 01/2026

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				R\$ 85.056,41
(B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 148,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PUBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 85.204,92
(F) RECURSOS PROPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E+F)				R\$ 85.204,92

Eliana A. Manin Guerra
ELIANA A MANIN GUERRA

Marina Prearo
MARINA PREARO

ELIANA GUERRA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS



ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CEP: 17250182
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
CONVÊNIO: T. CONV. 03/2025 REFORMA PS - 1
EXERCÍCIO: 01/2026

ITEM	DOCUMENTO			NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO	CHAVE					DATA	Nº	R\$
1	15/01/2026	ISS		IMPOSTOS	ACASI Nº 521	ISS		15/01/2026		R\$ 830,12
2	22/01/2026	3		EMPREGADA GLOBAL	PAGAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 4 DA OBRA DE REFORMA DO PS I	ACASI CONSTRUTORA LTDA	33898240000104	28/01/2026		R\$ 13.822,49

TOTAL: R\$14.652,61

Eliana A. Manin Guerra
ELIANA A MANIN GUERRA

Marina Prearo
MARINA PREARO



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
198-8

Conta
27661-8

Cliente
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ
44.690.238/0001-61

Resumo do mês - Janeiro/2026

Saldo bruto em 31/12/2025	R\$ 85.056,41
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 14.652,61
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 148,51
Saldo bruto em 30/01/2026:	R\$ 70.552,31

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2025	Saldo Anterior	R\$ 84.735,61	R\$ 320,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/01/2026	Resgate	R\$ 824,11	R\$ 6,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 830,12
26/01/2026	Resgate	R\$ 13.711,69	R\$ 110,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.822,49
30/01/2026	Saldo Final	R\$ 70.199,81	R\$ 352,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 02/02/2026 às 09:02

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335020835217727035
02/02/2026 09:00:21

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 27661-8 STA CASA REFORMA PS 1
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2026		0000	13105	375 Impostos PREF MUN BARIRI IPTU	11.501	830,12 D	
15/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	830,12 C	0,00 C
26/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/01 14:01 ACASI CONSTRUTORA LTDA	12.601	13.822,49 D	
26/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	13.822,49 C	0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.27.12
0198800198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA REFORMA PS 1

AGENCIA: 198-8 CONTA: 27.661-8

EFETUADO POR: MARINA PREARO

=====

Convenio PREF MUN BARIRI IPTU

Codigo de Barras 81760000008-4 30120447202-3

60115020220-3 00424282012-6

Data do pagamento 15/01/2026

Valor Total 830,12

=====

DOCUMENTO: 011501

AUTENTICACAO SISBB:

4.7C8.E43.654.7C8.845

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 003/2025



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 - CENTRO

46.181.376/0001-40

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025

Cadastro	Módulo		
000005382	Mobiliário		
CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
44.690.238/0001-61	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		
Logradouro	Número	Complemento	
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO	409		
CEP	Bairro	Cidade	
17250-071	JARDIM PARAISO	BARIRI-SP	

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 521
Prestador do serviço: 33898240000104 - ACASI CONSTRUTORA LTDA EPP

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R\$ 20.752,98	1	15/01/2026	12/2025	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro		Módulo		Receita Principal
2-424282-2-12	000005382		2 - Mobiliário		13 - ISS TOMADOR
Valor Original	Correção	Multa	Juros		Valor Documento
R\$ 830,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 830,12

Autenticação Mecânica

Impresso em: 14/01/2026 10:31:45 por: IRMANDADE DA SANTA C

	Prefeitura Municipal de Bariri Pref. Mun. de Bariri 46.181.376/0001-40	Exercício: 2025
Contribuinte		CPF/CNPJ
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61
Logradouro		Número
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO		409
CEP		Cidade
17250-071		BARIRI-SP
Bairro		
JARDIM PARAISO		
Vencimento	Código de Baixa	Cadastro
15/01/2026	2-424282-2-12	000005382
Módulo		Receita Principal
2 - Mobiliário		13 - ISS TOMADOR
Valor Original	Correção	Multa
R\$ 830,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juros		Total Recebido
R\$ 0,00		R\$ 830,12
Após o vencimento cobrar multa e juros: Multa: 1 à 30 dias 2%, 31 à 60 dias 5% E ACIMA DE 60 DIAS 20% JUROS: 1% AO MÊS.		
Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 521 Prestador do serviço: 33898240000104 - ACASI CONSTRUTORA LTDA EPP		

Autenticação Mecânica

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 003/2025

81760000008-4 30120447202-3 60115020220-3 00424282012-6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.42
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA REFORMA PS 1
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 27.661-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260126165940269728222
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R\$13.822,49
TARIFA: R\$10,00
DATA: 26/01/2026 - 14:01:38

PAGO PARA: Acasi Construtora Ltda
CNPJ: 33.898.240/0001-04
CHAVE PIX: 33898240000104
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2032 - CONTA: 12920000005781390720
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 26/01/2026 - 14:01:39

=====

DOCUMENTO: 012601
AUTENTICACAO SISBB: A.232.AE0.67B.A0F.E63

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 003/2025

Chave de Acesso da NFS-e
35253002233898240000104000000000000326019140189909Número da NFS-e
3Competência da NFS-e
22/01/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
22/01/2026 10:32:27Número da DPS
5Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
22/01/2026 10:32:27A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 33.898.240/0001-04	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 3418-6442
Nome / Nome Empresarial ACASI CONSTRUTORA LTDA		E-mail FINANCEIRO.ACASI@HOTMAIL.COM	
Endereço DO CAFE, 947, VILA NETINHO PRADO		Município Jaú - SP	CEP 17208-010
Simples Nacional na Data de Competência Não optante		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 44.690.238/0001-61	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		E-mail -	
Endereço ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO		Município Bariri - SP	CEP 17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Bariri - SP	País da Prestação -
--	-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço
Referente 4a. Medicao do Contrato nr. 03/2025, recurso convenio 03/2025. "Adequação do Pronto Socorro".

CNO Nº 90.025.32952/75

Valor material aplicado - R\$ 7.100,00
Valor MDO - R\$ 7.264,01

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Bariri - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 14.364,01	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções R\$ 7.182,01	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 7.182,01	Alíquota Aplicada 4,00%	Retenção do ISSQN Retido pelo Tomador	ISSQN Apurado R\$ 287,28

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP Retido R\$ 254,24	PIS/COFINS/CSLL Retidos -	
PIS Devido R\$ 93,37	COFINS Devido R\$ 430,92	Retenção do PIS/COFINS/CSLL Não Retido	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL R\$ 778,53

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 14.364,01	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido R\$ 287,28
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R\$ 254,24	PIS/COFINS Devidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 13.822,49

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
8,65 %Estaduais
0,00 %Municipais
2,50 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Obra: 90.025.32952/75 | NBS: 101029000

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 003/2025



Santa Casa Bariri

TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DA OBRA

REF.: REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DO PRONTO SOCORRO – PARTE I

No dia 20 de janeiro de 2026, foi lavrado o presente Termo de Recebimento Parcial da Obra, para constar que a obra de **REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DO PRONTO SOCORRO – PARTE I**, localizada na Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 – Centro, no Município de Bariri, terceirizada pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri à empresa **ACASI CONSTRUTORA LTDA**, através do chamamento público nº 01/2025, foram executadas de acordo com as normas técnicas pertinentes, bem como de acordo com a planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e projetos, de forma que a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri está autorizada a liberar a **4ª medição** no valor total de **R\$ 14.364,01 (quatorze mil trezentos e sessenta e quatro reais e um centavos)** pela empreita realizada, conforme o Contrato nº 03/2025, celebrado com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri no dia 04 de agosto de 2025.

MARINA PREARO

Dir. Administrativa Santa Casa Bariri – CPF 032.006.341-03



Documento assinado digitalmente

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Data: 20/01/2026 15:40:26-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista – CAU A173360-5

ACASI
CONSTRUTORA
LTDA:33898240000104

Assinado digitalmente por ACASI CONSTRUTORA LTDA:
33898240000104
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1,
OU=Videoconferencia, CN=38073330000180, CN=AC
Syringua Q Múltipla, CN=ACASI CONSTRUTORA LTDA,
Serial=240000104
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-01-20 16:18:47
Fórmula: Versão: 9.7.2

ACASI CONSTRUTORA LTDA

Representante legal

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

Rua Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP - CEP 17.250-182

CNPJ: 44.690.238/0001-61 | CNES: 2791676 |

controladoria@santacasabariri.com.br (14) 3662-6522

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 003/2025

Classificação: RESTRITA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DO PRONTO SOCORRO - PARTE I
AV Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Teresinha, Bariri

Item	Descrição	Valor em R\$	1ª Mes		2ª Mes		3ª Mes		4ª Mes		5ª Mes		6ª Mes		7ª Mes		8ª Mes	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.	ALVENARIAS E ELEMENTOS ESTRUTURAS / SUPERESTRUTURA	R\$ 4.057,59	100,00%	R\$ 4.057,59	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.	BARBAS DE APOIO	R\$ 5.717,19	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3.	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 41.044,61	66,47%	R\$ 27.284,29	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4.	BANCADAS / SOLEIRAS / PEITORIS	R\$ 20.868,34	40,84%	R\$ 8543,21	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
5.	ELEMENTOS METÁLICOS / ESQUADRIAS	R\$ 113.653,96	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 113.653,96	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
6.	PINTURA	R\$ 33.948,46	2,09%	R\$ 710,23	65,27%	R\$ 22.158,82	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
7.	FORROS / MARCENARIA	R\$ 35.450,21	0,00%	R\$ -	74,31%	R\$ 26.344,72	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
8.	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 40.308,70	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	77,39%	R\$ 31.195,16	5,06%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
9.	REDE DE GASES	R\$ 28.710,37	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
10.	AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO	R\$ 2.348,07	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
11.	REFORMA ELÉTRICA	R\$ 45.025,95	36,88%	R\$ 16.605,23	0,00%	R\$ -	22,78%	R\$ 10.257,81	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
Total em Mes			15,41%	R\$ 57.199,55	43,69%	R\$ 162.157,50	11,17%	R\$ 41.452,97	3,87%	R\$ 14.354,02	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
Total Acumulado			15,41%	R\$ 57.199,55	59,10%	R\$ 219.357,05	70,27%	R\$ 260.810,02	74,14%	R\$ 275.174,04	74,14%	R\$ 275.174,04	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 275.174,04	74,14%	R\$ 275.174,04
																		R\$ 371.133,44

Bariri, 20 de janeiro de 2026

Assinado digitalmente por ACASI CONSTRUTORA LTDA
em 20/01/2026 15:40:26-0300
Certificado Digital
Protoponto Matheus CHACAS CONSTRUTORA LTDA
Nome: Elson e autor deste documento
Data: 20/01/2026 15:40:26-0300
Valor: R\$ 10,00

ACASI
CONSTRUTORA
LTDA-33888240000104
Acasi Construtora Ltda
Alexandre Carvalho Silvia
Administrador

Luis Afonso Albanese Matuso
Arquiteto e Urbanista
CAU: A173360-5

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 003/2025

Documento assinado digitalmente
LUIZ AFONSO ALBANESE MATUOSO
Data: 20/01/2026 15:40:26-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>





ACASI CONSTRUTORA LTDA
 Av. do Café, nº 947 – Vila Netinho Prado
 Jaú – SP – Cep.: 17208-010
 CNPJ.: 33.898.240/0001-04 - I.E.: 401.280.144,118
 Fone: (14) 3418-6442 / (14) 99830-5347
 E-mail: alexandresilvani@hotmail.com

Obra: REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DO PRONTO SOCORRO - PARTE I						CDHU 196, nov/2024,						
Local: Av. Cel José de Carvalho, nº 409 - Vila Terezinha - Bariri/SP						CDHU: 196						
BDI: 32,07% - BDI para itens dos boletins de custo (CDHU: SINAPIS, SIURB)						CDHU: 196, julho/2024, Construtora						
Jaú/SP, 12 de Agosto de 2025						MEDIÇÃO 4						
Item	Código	Fonte	Descrição	QTD	Unidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI	QTD	Unidade	Preço Total com BDI	Execução %
1 ALVENARIAS E ELEMENTOS ESTRUTURAIS / SUPERESTRUTURA									R\$ 4.057,59			
1.1	11.20.130	CDHU	Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) em elementos de concreto	20	M	R\$ 307,23	R\$ 405,76	R\$ 4.057,59				100%
2 BARRAS DE APOIO									R\$ 5.717,19			
2.1	30.01.030	CDHU	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm	9,00	UN	R\$ 157,26	R\$ 207,70	R\$ 1.869,26				
2.2	30.01.081	CDHU	Barra de apoio lateral para levatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4", comprimento 25 a 30 cm	10,00	UN	R\$ 165,08	R\$ 218,02	R\$ 2.180,19				
2.3	30.01.120	CDHU	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4" x 400 mm	1,00	UN	R\$ 144,84	R\$ 191,30	R\$ 191,30				
2.4	30.01.010	CDHU	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2"	6,00	M	R\$ 186,32	R\$ 246,07	R\$ 1.476,44				
3 PISOS E REVESTIMENTOS									R\$ 41.044,81			
3.1	18.06.103	CDHU	Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção B1b, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	275	M	R\$ 5,70	R\$ 7,52	R\$ 2.068,51				100%
3.2	18.08.090	CDHU	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção B1a, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	100	M2	R\$ 136,74	R\$ 180,59	R\$ 18.058,89				100%
3.3	18.06.102	CDHU	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção B1b, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	380	M2	R\$ 41,68	R\$ 55,05	R\$ 20.917,20				100%
4 BANCADAS / SOLEIRAS / PEITORIS									R\$ 20.868,34			R\$ 12.325,13
4.1	44.02.062	CDHU	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	10,00	M2	R\$ 933,23	R\$ 1.232,51	R\$ 12.325,13	10,00	M2	R\$ 12.325,13	100%
4.2	19.01.062	CDHU	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	40,00	M	R\$ 161,72	R\$ 213,58	R\$ 8.543,21				100%
5 ELEMENTOS METÁLICOS / ESQUADRIAS									R\$ 113.653,38			
5.1	25.01.070	CDHU	Caixão em alumínio de correr com vidro, linha comercial	38,00	M2	R\$ 369,34	R\$ 408,55	R\$ 15.524,81				100%
5.2	25.01.050	CDHU	Caixão em alumínio maxm-ar com vidro, linha comercial	4,00	M2	R\$ 449,95	R\$ 594,25	R\$ 2.377,01				100%
5.3	25.02.042	CDHU	Porta de correr em alumínio tipo lambri branco, sob medida	42,00	M2	R\$ 894,18	R\$ 1.180,95	R\$ 49.999,76				100%
5.4	25.02.310	CDHU	Porta de abrir em alumínio tipo lambri, sob medida - cor branca	16,00	M2	R\$ 1.232,97	R\$ 1.628,38	R\$ 26.054,13				100%
5.5	25.01.240	CDHU	Caixão fixo em alumínio, sob medida - branco	10,00	M2	R\$ 1.093,69	R\$ 1.444,44	R\$ 14.444,43				100%
5.6	26.01.142	CDHU	Vidro liso laminado colorido de 8 mm	10,00	M2	R\$ 428,09	R\$ 565,38	R\$ 5.653,81				100%
6 PINTURA									R\$ 33.948,49			
6.1	33.02.060	CDHU	Massa corrida a base de PVA	40,00	M2	R\$ 13,44	R\$ 17,76	R\$ 710,23				100%
6.2	33.10.010	CDHU	Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo	600,00	M2	R\$ 26,54	R\$ 35,05	R\$ 21.030,54				67%
6.3	33.10.030	CDHU	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	300,00	M2	R\$ 30,81	R\$ 40,69	R\$ 12.207,69				67%
7 FORNOS / MARCENARIA									R\$ 35.459,21			
7.1	22.02.010	CDHU	Forno em placa de gesso liso fixo	230,00	M2	R\$ 86,73	R\$ 114,54	R\$ 26.344,72				100%
7.2	23.08.040	CDHU	Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras	3,00	M2	R\$ 2.298,15	R\$ 3.035,17	R\$ 9.105,50				
8 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS									R\$ 40.308,79			R\$ 2.038,89
8.1	44.01.160	CDHU	Lavatório de louça pequeno com coluna suspensa - linha especial	18,00	UN	R\$ 969,40	R\$ 1.280,29	R\$ 23.045,25				100%
8.2	44.01.052	CDHU	Bacia sifonada de louça com tampa - 6 litros	2,00	UN	R\$ 329,39	R\$ 435,03	R\$ 870,06				100%
8.3	30.08.060	CDHU	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	4,00	UN	R\$ 1.049,62	R\$ 1.386,24	R\$ 5.544,95				100%
8.4	44.20.280	CDHU	Tampa de plástico para bacia sanitária	4,00	UN	R\$ 45,34	R\$ 59,88	R\$ 239,52				
8.5	44.06.300	CDHU	Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm	6,00	UN	R\$ 257,30	R\$ 339,81	R\$ 2.038,89	6,00	UNID	R\$ 2.038,89	100%
8.6	44.06.200	CDHU	Tanque em aço inoxidável	1,00	UN	R\$ 1.313,63	R\$ 1.734,90	R\$ 1.734,90				100%
8.7	44.03.645	CDHU	Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2 ou 3/4"	18,00	UN	R\$ 141,74	R\$ 187,19	R\$ 3.369,42				
8.8	44.03.510	CDHU	Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4"	1,00	UN	R\$ 559,44	R\$ 738,86	R\$ 738,86				
8.9	44.01.270	CDHU	Cuba de louça de embutir oval	1,00	UN	R\$ 125,07	R\$ 165,17	R\$ 165,17				
8.10	44.03.360	CDHU	Ducha higiênica cromada	2,00	UN	R\$ 580,97	R\$ 767,28	R\$ 1.534,56				
8.11	44.03.315	CDHU	Torneira de mesa com bica móvel e alavanca	7,00	UN	R\$ 93,06	R\$ 122,91	R\$ 860,38				
8.12	48.05.040	CDHU	Torneira de bacia, DN= 1 1/2"	1,00	UN	R\$ 126,27	R\$ 166,76	R\$ 166,76				
9 REDE DE GASES MEDICINAIS									R\$ 28.719,37			
9.1	103836	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 04/2022	120,00	M	R\$ 99,66	R\$ 131,62	R\$ 15.794,40				
9.2	92311	SINAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 04/2022	30,00	UN	R\$ 14,22	R\$ 18,78	R\$ 563,37				
9.3	92287	SINAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 04/2022	150,00	UN	R\$ 18,12	R\$ 23,93	R\$ 3.590,16				
9.4	92329	SINAPI	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 04/2022	30,00	UN	R\$ 9,83	R\$ 12,98	R\$ 389,53				
9.5	92315	SINAPI	LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 04/2022	12,00	UN	R\$ 13,73	R\$ 18,13	R\$ 217,52				
9.6	92332	SINAPI	TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 04/2022	6,00	UN	R\$ 20,47	R\$ 27,03	R\$ 162,18				
9.7	92318	SINAPI	TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 04/2022	12,00	UN	R\$ 30,52	R\$ 40,31	R\$ 483,70				
9.8	93104	SINAPI	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 04/2022	6,00	UN	R\$ 19,18	R\$ 25,33	R\$ 151,97				
9.9	93054	SINAPI	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 04/2022	10,00	UN	R\$ 22,82	R\$ 30,14	R\$ 301,39				
9.10	95252	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	10,00	UN	R\$ 112,22	R\$ 148,21	R\$ 1.482,12				
9.11	93085	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 04/2022	23,00	UN	R\$ 16,57	R\$ 21,89	R\$ 503,42				
9.12	17010074	SIURB	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O	36,00	UNID	R\$ 92,12	R\$ 121,67	R\$ 4.380,03				
9.13	17010076	SIURB	PAINEL DE ALARME PARA O2 OU AR VÁCUO OU N2O SOMENTE O APARELHO, SEM INSTALAÇÃO	1,00	UNID	R\$ 522,90	R\$ 690,59	R\$ 690,59				
10 AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO									R\$ 2.348,07			
10.1	43.05.030	CDHU	Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h	1,00	UN	R\$ 457,34	R\$ 604,01	R\$ 604,01				
10.2	46.27.060	CDHU	Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/4", inclusive conexões	40,00	M	R\$ 19,34	R\$ 25,55	R\$ 1.021,85				
10.3	43.20.130	CDHU	Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical - 39 x 22 x 6 cm	4,00	UN	R\$ 40,72	R\$ 53,78	R\$ 215,12				
10.4	89865	SINAPI/SP	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2022	20,00	M	R\$ 19,20	R\$ 25,35	R\$ 507,09				
11 REFORMA ELÉTRICA									R\$ 45.025,95			
11.1	101896	SINAPI/SP	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	1,00	UN	R\$ 593,58	R\$ 783,94	R\$ 783,94				100%
11.2	92992	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2021	50,00	M	R\$ 93,52	R\$ 123,51	R\$ 6.175,48				100%
11.3	92998	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2021	50,00	M	R\$ 52,52	R\$ 69,36	R\$ 3.467,99				100%
11.4	39.10.240	CDHU	Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm²	9,00	UN	R\$ 28,24	R\$ 38,62	R\$ 347,58				100%
11.5	39.10.160	CDHU	Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm²	9,00	UN	R\$ 22,44	R\$ 29,64	R\$ 266,76				100%

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 003/2025



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	segunda-feira, 5 de janeiro de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Três
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Na presente data, após o retorno do recesso de fim de ano, foram retomados os serviços da obra de reforma do pronto socorro. As atividades concentraram-se na instalação e passagem de cabos elétricos, ocorrendo de forma paralela intervenções em outras frentes da edificação. A equipe de trabalho foi composta por três profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02




IMAGEM 03




IMAGEM 04




IMAGEM 05



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	terça-feira, 6 de janeiro de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Três
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Com o encerramento do recesso de final de ano, a equipe deu continuidade às atividades da reforma do pronto socorro. Os serviços do dia tiveram como principal foco a execução das passagens e instalação da infraestrutura elétrica, mantendo-se, simultaneamente, atuação em demais setores da edificação. O efetivo contou com três colaboradores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	quarta-feira, 7 de janeiro de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Três
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Nesta data as frentes de serviço priorizaram a passagem e instalação dos cabos elétricos, enquanto outras atividades complementares foram desenvolvidas paralelamente em diferentes áreas da edificação. A equipe foi composta por três integrantes.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	quinta-feira, 8 de janeiro de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Três
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

A obra de reforma do pronto socorro seguiu em andamento, com ênfase nos serviços de instalação e lançamento de cabos elétricos. De forma concomitante, a equipe atuou em outras frentes de trabalho da edificação. Os serviços foram executados por três profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	sexta-feira, 9 de janeiro de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Três
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Os serviços da reforma do pronto socorro concentraram-se na execução das passagens e instalação da fiação elétrica, mantendo-se frentes paralelas em outros pontos da edificação. O quadro operacional contou com três trabalhadores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	segunda-feira, 12 de janeiro de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Três
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Na presente data, deu-se continuidade aos serviços da obra de reforma do pronto socorro. As atividades executadas contemplaram a instalação de bancadas em diferentes ambientes da edificação, bem como a abertura de um novo vão de passagem entre duas salas, visando à melhoria da circulação interna. Adicionalmente, foram realizados serviços de ampliação do acesso do corredor. De forma paralela, a equipe atuou em outras frentes da edificação. Os trabalhos foram executados por uma equipe composta por três profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02




IMAGEM 03



IMAGEM 04




IMAGEM 05



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	terça-feira, 13 de janeiro de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Chuva pela madrugada
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Três
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Na data de hoje, foram mantidas as atividades relacionadas à obra de reforma do pronto socorro. A equipe deu prosseguimento à instalação de bancadas em diferentes ambientes da edificação, conforme previsto em projeto. De forma simultânea, foram executados serviços em outras frentes da obra. Os trabalhos foram realizados por uma equipe composta por três colaboradores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Três
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Nesta data, teve continuidade a execução dos serviços da reforma do pronto socorro. As atividades concentraram-se na sequência da instalação de bancadas em ambientes distintos da edificação, ocorrendo de maneira paralela a outros serviços complementares em diferentes setores do prédio. A equipe mobilizada para os trabalhos foi composta por três profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	quinta-feira, 15 de janeiro de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Três
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Dando sequência a obra de reforma do pronto socorro, a equipe realizou a continuidade da instalação de bancadas em diversos ambientes da edificação. Paralelamente, outras frentes de serviço permaneceram em execução, garantindo o avanço simultâneo das atividades. A mão de obra envolvida no dia foi composta por três trabalhadores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Três
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

No decorrer do dia, foram executadas atividades referentes à continuidade da reforma do pronto socorro. Os serviços contemplaram o avanço na instalação de bancadas em ambientes distintos da edificação, além da atuação simultânea da equipe em outras frentes de trabalho. As atividades foram desenvolvidas por uma equipe formada por três integrantes.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	segunda-feira, 19 de janeiro de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Três
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Na data de hoje, foi dada continuidade aos serviços da obra de reforma do pronto socorro. As atividades compreenderam o início da retirada de um armário embutido existente e, na sequência, o início da demolição da parede de divisa entre ambientes. De forma paralela, a equipe atuou em outras frentes da edificação. Os serviços foram executados por uma equipe composta por três profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	terça-feira, 20 de janeiro de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Três
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Na data de hoje, foi dada sequência aos serviços da obra de reforma do pronto socorro. As atividades concentraram-se na continuidade da demolição da parede de divisa entre os ambientes. Paralelamente, a equipe executou serviços em outras frentes da edificação, garantindo o avanço simultâneo das etapas em andamento. Os trabalhos foram realizados por uma equipe composta por três profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Três
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

No dia de hoje, foram mantidos os serviços referentes à obra de reforma do pronto socorro. As atividades executadas concentraram-se na continuidade da instalação dos componentes do sistema elétrico. De forma concomitante, a equipe atuou em outras frentes da edificação, assegurando o andamento geral dos serviços. Os trabalhos foram realizados por uma equipe composta por três profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO




IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	quinta-feira, 22 de janeiro de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Três
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Na presente data, tiveram prosseguimento os serviços relativos à obra de reforma do pronto socorro. As atividades concentraram-se na continuidade da execução das instalações elétricas. De forma simultânea, a equipe atuou em outras frentes da edificação, garantindo o avanço geral da obra. Os serviços foram executados por uma equipe composta por três trabalhadores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO




IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	sexta-feira, 23 de janeiro de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Três
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

No dia de hoje, foi mantido o andamento das atividades da obra de reforma do pronto socorro. A equipe deu sequência aos trabalhos de instalação do sistema elétrico, atendendo às demandas previstas para esta fase. Paralelamente, foram realizados serviços em outros setores da edificação. A mão de obra envolvida contou com três profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO




IMAGEM 01




IMAGEM 02



IMAGEM 03



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	segunda-feira, 26 de janeiro de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Um
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Na presente data, manteve-se o acompanhamento da obra de reforma do pronto socorro. A equipe da empresa Acasi iniciou um intervalo temporário nas atividades, aguardando a conclusão, pela equipe de pedreiros da Santa Casa, da abertura de passagem entre dois ambientes. Ressalta-se que a paralisação não ocasionará impactos no cronograma, visto que o avanço físico da obra encontra-se adiantado em relação ao planejamento previsto.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	terça-feira, 27 de janeiro de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Um
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

No dia de hoje, deu-se continuidade ao controle técnico da obra de reforma do pronto socorro. Os serviços executados pela empresa Acasi foram momentaneamente suspensos, em função da necessidade de finalização de abertura entre duas salas, a cargo da equipe da Santa Casa. Informa-se que tal intervalo não compromete o prazo contratual, uma vez que o cronograma da obra apresenta evolução superior à programada.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	quarta-feira, 28 de janeiro de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Um
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Nesta data, a obra de reforma do pronto socorro permaneceu em fase de acompanhamento. A equipe da empresa Acasi entrou em período de pausa operacional por alguns dias, até a conclusão da abertura de comunicação entre ambientes, sob responsabilidade dos pedreiros da Santa Casa. Destaca-se que a interrupção não trará prejuízos ao andamento geral da obra, considerando que o cronograma físico encontra-se adiantado.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	quinta-feira, 29 de janeiro de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Um
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Na data de hoje, foi mantida a continuidade dos registros da obra de reforma do pronto socorro. As atividades da empresa Acasi foram temporariamente interrompidas, aguardando a finalização da abertura entre duas salas, a ser executada pela equipe de pedreiros da Santa Casa. Ressalta-se que o intervalo programado não afetará o prazo de execução, tendo em vista que o avanço da obra está acima do previsto em cronograma.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	sexta-feira, 30 de janeiro de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Um
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

No presente dia, os serviços da obra de reforma do pronto socorro permaneceram sob monitoramento técnico. A empresa Acasi realizou uma pausa pontual nas atividades, condicionada à conclusão da abertura de passagem entre dois ambientes, sob responsabilidade da Santa Casa. Registra-se que tal interrupção não acarretará impactos negativos no cronograma, uma vez que o andamento da obra segue adiantado em relação ao planejamento estabelecido.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02