



Santa Casa Bariri

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO

007/2024

REFORMA DA MATERNIDADE PARTE I

(EMENDA ESTADUAL– R\$ 100.000,00)

MARÇO 2025

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

Rua Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP - CEP 17.250-182 CNPJ: 44.690.238/0001-61 |

CNES: 2791676 |

controladoria@santacasabariri.com.br (14) 3662-6522



Santa Casa Bariri

Ofício Financeiro 38/2025

Bariri, 04 de abril de 2025

Ref: Prestação de Contas - Termo de Convênio Nº 07/2024

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a V.Srª a prestação de contas referente à competência 03/2025 do Termo de Convênio 07/2024, cujo objeto é a Reforma da Maternidade Parte I

Atenciosamente.

MARINA PREARO

Diretora Administrativa – Santa Casa de Bariri

Exmo. Sr.

AIRTON LUIS PEGORARO

Prefeito

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

Rua Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP - CEP 17.250-182 CNPJ: 44.690.238/0001-61 |

CNES: 2791676 |

controladoria@santacasabariri.com.br (14) 3662-6522

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS



ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CEP: 17250000
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
CONVÊNIO: REFORMA DA MATERNIDADE - PARTE 1
EXERCÍCIO: 03/2025

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº R\$
1	20/03/2025	431	EMPREITADA GLOBAL	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 431 PARCELA 02 EMPREITADA GLOBAL PROJETO MATERNIDADE PARTE I	ACASI CONSTRUTORA LTDA	33898240000104	21/03/2025	R\$ 4.840,16

TOTAL: R\$4.840,16

Manin Guerra

ELIANA A MANIN GUERRA

Marina Prearo

MARINA PREARO



Santa Casa Bariri

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Bariri

ENTIDADE CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61


ENDEREÇO: Av. Antônio José de Carvalho, 409 – CEP 17.250-000


RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Marina Prearo

OBJETO DO CONVÊNIO: REFORMA DA MATERNIDADE PARTE I – CONVÊNIO 07/2024

EXERCÍCIO: 03/2025

TOTAL DOS INVESTIMENTOS (-)	R\$ 4.840,16
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (+)	R\$ 00,00
OUTRAS RECEITAS	R\$ 00,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	R\$ 854,71
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (+)	R\$ 98.756,46
SALDO FINAL DISPONÍVEL (+)	R\$ 94.771,01


ELIANA A MANIN GUERRA


MARINA PREARO

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

Rua Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP - CEP 17.250-182 CNPJ: 44.690.238/0001-61 |

CNES: 2791676 |

controladoria@santacasabariri.com.br (14) 3662-6522

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335010744086081009
01/04/2025 07:48:43

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 27662-6 STA CASA REF MATERNIDADE
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			543,56 C
21/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.101	4.840,16 D	
				21/03 08:18 ACASI CONSTRUTORA LTDA			
21/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
				BB CDB DI			
21/03/2025	24/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.400.960.063.687	179,73 C	383,13 C
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			383,13 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

**Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic**G335010744086081027
01/04/2025 07:57:56**Dados consultados**

Agência 198-8
Conta 27662-6 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC
Período 01/03/2025 a 31/03/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/02		Saldo anterior		
		valor capital		95.000,00
21/03		Resgate	- 4400960063687	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		152,19
		valor juros no mês		27,54
		valor líquido		4.679,73
31/03		Rendimento mensal	- 4400960063687	
		valor juros		827,17
31/03		Saldo final		
		valor capital		90.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/11/2024	100000,00	652,00	0,00	100652,00
31/12/2024	100000,00	1512,00	0,00	101512,00
31/01/2025	100000,00	2454,00	0,00	102454,00
28/02/2025	95000,00	3212,90	0,00	98212,90
31/03/2025	90500,00	3887,88	0,00	94387,88

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4400960063687	04/11/2024	100.000,00	90.500,00	92,00	09/10/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	4400960063687	3.887,88

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.16
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA REF MATERNIDADE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 27.662-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250321111749812978467
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R\$4.840,16
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/03/2025 - 08:18:10

PAGO PARA: Acasi Construtora Ltda
CNPJ: 33.898.240/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2032 - CONTA: 00000000005781390720
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 21/03/2025 - 08:18:11

DOCUMENTO: 032101
AUTENTICACAO SISBB: 8.3B4.CBE.6A3.993.20B

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



MUNICÍPIO DE JAHU

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

431

Código de Verificação de Autenticidade

4EV5CEOX7

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/03/2025 às 15:31:25

Chave de Acesso

GNXW788EPM1LPYK72L9WN16IEDN58MT1

Para certificação da autenticidade acesse
http://servicos.jau.sp.gov.br:8090/issweb,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

Informações Fiscais				
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo Município de Incidência do ISS DOURADO-SP	Local da Prestação DOURADO - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/03/2025	Competência
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ

33.898.240/0001-04

RG/Inscrição Estadual

401.280.144.118

Inscrição Municipal

005693400

Cadastro

Nome/Razão Social

ACASI CONSTRUTORA LTDA

Logradouro

AV. AVENIDA DO CAFE, 947

Complemento

Bairro

VILA NETINHO PRADO

CEP

17208010

Cidade

JAU-SP

Telefone

(14)3416-2534

E-mail

gguermandi2005@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

44.690.238/0001-61

RG/Inscrição Estadual

ISENTO

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Logradouro

AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP/Cod.Postal

17250-182

Cidade/Pais

Cod. IBGE

14 3602 6522

Telefone

E-mail

financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Referente 2ª Medição do Contrato nº 14/2024, Chamamento Público nº 04/2024. REFORMA DO SERTOR DA MATERNIDADE PARTE I DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI - CNO Nº 90.022.37294/74 Valor material aplicado - R\$ 2.455,00 Valor MDO - R\$ 2.578,55 Serviços Executados no Período de 01/02/2025 a 28/02/2025 Dados Bancários: Banco: Caixa Econômica Federal Ag.: 2032 - Conta: 578139072-0 - OP.: 003 Acasi Construtora Ltda Base de Calculo do INSS conforme artigo 117 da IN RFB 2.110/2022	5.033,55	R\$ 5.033,55

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,

4,00%

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 5.033,55

R\$ 0,00

R\$ 2.455,00

R\$ 2.578,55

R\$ 103,14

1 - Sim

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (2.578,55 x 3,50%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.840,16

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$677,01 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,33%) R\$217,95

Informações Complementares



TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 007/2024

RECEBI(EMOS) DE ACASI CONSTRUTORA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 431 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4EV5CEOX7.

Data

CPF/RG

Assinatura



Santa Casa Bariri

TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DA OBRA

REF.: REFORMA HOSPITALAR DA MATERNIDADE – PARTE I

No dia 16 de março de 2025, foi lavrado o presente Termo de Recebimento Parcial da Obra, para constar que a obra de **REFORMA HOSPITALAR DA MATERNIDADE – PARTE I**, localizada na Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 – Centro, no Município de Bariri, terceirizada pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri à empresa **ACASI CONSTRUTORA LTDA**, através do chamamento público nº 04/2024, foram executadas de acordo com as normas técnicas pertinentes, bem como de acordo com a planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e projetos, de forma que a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri está autorizada a liberar a **2ª medição** no valor total de **R\$ 5.033,55 (cinco mil trinta e três reais e cinquenta e cinco centavos)** pela empreita realizada, conforme o Contrato nº 14/2024, celebrado com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri no dia 06 de dezembro de 2024.

MARINA PREARO

Dir. Administrativa Santa Casa Bariri – CPF 032.006.341-03

Documento assinado digitalmente

gov.br

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Data: 18/03/2025 07:07:08-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista – CAU A173360-5

ACASI CONSTRUTORA LTDA

Representante legal

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

Rua Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP - CEP 17.250-182

CNPJ: 44.690.238/0001-61 | CNES: 2791676 |

controladoria@santacasabariri.com.br (14) 3662-6522



ACASI CONSTRUTORA LTDA
Av. do Café, nº 547 – Via Netinho Prado
Jad – SP - Cep.: 17208-010
CNPJ: 33.898.240/0001-04 - I.E.: 401.280.144.118
Fone: (14) 3418-6442 / (14) 99830-5347
E-mail: alexandresilvani@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																			
REFORMA DO SETOR DA MATERNIDADE - PARTE I																			
AV. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Via Santa Terézinha, Bari																			
Item	Descrição	Valor em R\$	1º Mes	2º Mes	3º Mes	4º Mes	5º Mes	6º Mes	7º Mes	8º Mes	%	1º Mes	2º Mes	3º Mes	4º Mes	5º Mes	6º Mes	7º Mes	8º Mes
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 633,98	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.	SERVIÇOS DE PROJETOS	R\$ 4.409,56	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.	FUNDAÇÕES E INFRAESTRUTURA	R\$ 507,34	0,00%	88,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4.	ALVENARIAS E ELEMENTOS ESTRUTURAS / SUPERESTRUTURA	R\$ 4.191,14	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5.	COBERTURA	R\$ 12.061,92	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.	PIQS E REVESTIMENTOS	R\$ 5.452,43	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7.	BANHAS / SOLERIAS / PETORIS	R\$ 33.480,13	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.	ELEMENTOS METÁLICOS / ESQUADRIAS	R\$ 7.225,40	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.	PINTURA	R\$ 9.743,39	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	FORRO E MARCEARIA	R\$ 4.352,46	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11.	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 11.927,80	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.	REDE DE GASES-MEDICINAIS	R\$ 5.144,68	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14.	AGUAS PLUVIAIS	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15.	AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO	R\$ 4.541,63	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16.	REFORMA ELÉTRICA	R\$ 15.955,21	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total 60 Mes		R\$ 10.076,37	4,20%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	10,076,37	8,40%	10,076,37	8,40%	10,076,37	8,40%	10,076,37	8,40%
Total Acumulado		R\$ 5.942,42	4,20%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	10,076,37	8,40%	10,076,37	8,40%	10,076,37	8,40%	10,076,37	8,40%

Bari, 16 de Março de 2025



Documento assinado digitalmente
LUIS AFONSO ALBANESE MATUSO
Data: 18/03/2025 07:07:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Acasi Construtora Ltda
Alexandre Carvalho Silva
Administrador

Luis Afonso Albanese Matuso
Arquiteto e Urbanista
CAU: A173360-5



ACASI CONSTRUTORA LTDA
Av. do Café, nº 947 - Vila Netinho Prado
Jardim - SP - Cep.: 17208-010
CNPJ.: 33.898.240/0001-04 - I.E.: 401.280.144,118
Fone: (14) 3418-6442 / (14) 99830-5347
E-mail: alexandresilvani@hotmail.com

Obras: REFORMA DO SETOR DA MATERNIDADE - PARTE I
Local: Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Teresinha, Bariri
BDI 1: 22,27% ← BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPVSP, FDE, SIURB)

CDHU 193, Fevereiro/2024, Não Desonerada
SINAPVSP, Março/2024, Não Desonerada
FDE, Abril/2024, Não Desonerada
SIURB, Janeiro/2024, Não Desonerada

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										MEDIÇÃO 1			MEDIÇÃO 2			A EXECUTADA
Item	Código	Força	Descrição	QTDD	Unid.	Preço Unitário com BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI	Preço Total com BDI	QTDD	Unid.	Preço Total com BDI	QTDD	Unid.	Preço Total com BDI	
1.1	02.08.050	CDHU	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	2,88	M2	R\$ 180,00	R\$ 220,09	R\$ 633,86	R\$ 633,86	2,88	M2	R\$ 633,86				100%
1.2	02.03.080	CDHU	Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada	0,00	M2	R\$ 45,91	R\$ 56,13	R\$ -	R\$ -							
2.1	03.01.240	CDHU	Demolição mecânica de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	0,00	M2	R\$ 32,22	R\$ 39,40	R\$ -	R\$ -							
2.2	97634	SINAPVSP	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	90,00	M2	R\$ 8,25	R\$ 10,09	R\$ 908,10	R\$ 908,10	90,00	M2	R\$ 908,10				100%
2.3	03.02.040	CDHU	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo recondicionamento	8,00	M3	R\$ 81,44	R\$ 99,58	R\$ 796,64	R\$ 796,64	8,00	M3	R\$ 796,64				100%
2.4	04.08.020	CDHU	Refinada de fibra de madeira em madeira	4,00	UN	R\$ 22,58	R\$ 27,61	R\$ 110,44	R\$ 110,44	4,00	UN	R\$ 110,44				100%
2.5	04.08.050	CDHU	Refinada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	20,40	M	R\$ 13,55	R\$ 16,57	R\$ 338,03	R\$ 338,03	20,40	M	R\$ 338,03				100%
2.6	04.09.020	CDHU	Refinada de esquadria metálica em geral	6,50	M2	R\$ 31,60	R\$ 38,64	R\$ 255,02	R\$ 255,02	6,50	M2	R\$ 255,02				100%
2.7	04.11.020	CDHU	Refinada de aparelho sanitário incluindo acessórios	5,00	UN	R\$ 44,54	R\$ 54,48	R\$ 272,30	R\$ 272,30	5,00	UN	R\$ 272,30				100%
2.8	04.11.080	CDHU	Refinada de registro ou válvula embutidos	5,00	UN	R\$ 56,94	R\$ 69,62	R\$ 348,10	R\$ 348,10	5,00	UN	R\$ 348,10				100%
2.9	04.17.020	CDHU	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	7,00	UN	R\$ 20,02	R\$ 24,48	R\$ 171,36	R\$ 171,36	7,00	UN	R\$ 171,36				100%
2.10	04.19.120	CDHU	Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou digitar	10,00	UN	R\$ 20,02	R\$ 24,48	R\$ 244,80	R\$ 244,80	10,00	UN	R\$ 244,80				100%
2.11	04.35.050	CDHU	Refinada de aparelho de ar condicionado portátil	1,00	UN	R\$ 22,69	R\$ 27,74	R\$ 27,74	R\$ 27,74	1,00	UN	R\$ 27,74				100%
2.12	04.11.030	CDHU	Refinada de bancada incluindo peneiras	0,60	M2	R\$ 83,21	R\$ 77,29	R\$ 46,37	R\$ 46,37	0,60	M2	R\$ 46,37				100%
2.13	05.07.040	CDHU	Remoção de entulho separado de obra com capanga metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	5,00	M3	R\$ 106,80	R\$ 130,71	R\$ 653,55	R\$ 653,55	5,00	M3	R\$ 653,55				100%
2.14	13.50.010	FDE	DEMOLIÇÃO DE PISOS VINÍLICOS E DE BORRACHA INCL ARG ASSENT E REGULARIZAÇÃO	31,53	M2	R\$ 7,35	R\$ 7,52	R\$ 237,11	R\$ 237,11	31,53	M2	R\$ 237,11				100%
3.1	12.01.041	CDHU	Boca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	3,00	M	R\$ 77,39	R\$ 94,62	R\$ 807,34	R\$ 807,34	3,00	M	R\$ 807,34				100%
3.2	06.14.020	CDHU	Boca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	0,00	M	R\$ 12,22	R\$ 14,94	R\$ -	R\$ -							
3.3	05.10.025	CDHU	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15º km até a 20ª km	0,00	M3	R\$ 38,05	R\$ 46,52	R\$ -	R\$ -							
3.4	32.17.030	CDHU	Impermeabilização em argamassa polimérica para unidade e água de esgoto	9,34	M2	R\$ 13,97	R\$ 17,08	R\$ 159,53	R\$ 159,53							
3.5	10.01.040	CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	5,00	KG	R\$ 10,46	R\$ 12,79	R\$ 63,95	R\$ 63,95	5,00	KG	R\$ 63,95				100%
3.6	11.01.320	CDHU	Concreto armado (fyk = 30 MPa) - para bombamento	0,00	M3	R\$ 556,93	R\$ 680,96	R\$ -	R\$ -							
4.1	ALVENARIAS E ESMALTOS E ESMALTOS E ESMALTOS	CDHU	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm	25,24	M2	R\$ 70,67	R\$ 85,41	R\$ 4.181,14	R\$ 4.181,14	25,24	M2	R\$ 4.181,14				100%
4.2	14.04.200	CDHU	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm	0,80	M3	R\$ 1.790,01	R\$ 2.188,65	R\$ 1.750,92	R\$ 1.750,92	0,80	M3	R\$ 1.750,92				100%
4.3	11.20.130	CDHU	Tratamento de fissuras estáveis (não vitrificadas) em elementos de concreto	0,00	M	R\$ 332,92	R\$ 407,06	R\$ -	R\$ -							
6.1	15.03.131	CDHU	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	0,00	KG	R\$ 25,73	R\$ 31,46	R\$ -	R\$ -							
6.2	16.12.060	CDHU	Talhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil I, largura útil, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm	0,00	M2	R\$ 122,42	R\$ 149,68	R\$ -	R\$ -							
6.3	16.33.082	CDHU	Chapa, n.º 16, em chapa galvanizada n.º 26 - corte 0,33 m	0,00	M	R\$ 95,93	R\$ 117,29	R\$ -	R\$ -							
6.4	33.07.140	CDHU	Pintura com esmalte aquoso em estrutura metálica	0,00	KG	R\$ 4,07	R\$ 4,98	R\$ -	R\$ -							
6.5	09.50.033	FDE	REMOÇÃO DE MÃO FRANCESA	0,00	UN	R\$ 18,39	R\$ 19,82	R\$ -	R\$ -							
6.6	07.03.105	FDE	TELHA CERÂMICA TIPO FRANCESA	0,00	M2	R\$ 92,65	R\$ 94,80	R\$ -	R\$ -							
6.7	10.80.012	FDE	FORRO DE ESTUQUE	0,00	M2	R\$ 173,43	R\$ 177,45	R\$ -	R\$ -							
6.8	11.18.040	CDHU	PISO E REVESTIMENTOS	0,00	M2	R\$ 195,86	R\$ 239,48	R\$ -	R\$ -							
6.9	87620	SINAPVSP	CONTRASSO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CEMENTO E AREIA) PRE	0	M2	R\$ 29,69	R\$ 36,30	R\$ -	R\$ -							
6.10	17.01.050	CDHU	Regularização de piso com nata de cimento	0	M2	R\$ 28,84	R\$ 35,26	R\$ -	R\$ -							
6.11	18.08.090	CDHU	Revestimento em porcelanato esmaltado acinzentado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bix, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	54	M2	R\$ 141,29	R\$ 172,76	R\$ 9.329,04	R\$ 9.329,04							
6.12	18.06.102	CDHU	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção Bix, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	29	M2	R\$ 47,70	R\$ 58,32	R\$ 1.591,28	R\$ 1.591,28							
6.13	13.05.022	FDE	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	42,00	M	R\$ 24,24	R\$ 24,80	R\$ 1.041,60	R\$ 1.041,60							
6.14	M.04.000.033543	CDHU	Piso vinílico flexível em massa homogênea com esp. 2mm, classe II A, ref. linha 10 Optima da Tarkett ou equivalente	0,00	M2	R\$ 323,11	R\$ 395,07	R\$ -	R\$ -							
6.15	M.04.000.033534	CDHU	Piso vinílico autoprotetido acústico com esp. 4,5 mm, classe III A, ref. linha Square Acoustic da Tarkett ou equivalente	0,00	M2	R\$ 481,19	R\$ 588,25	R\$ -	R\$ -							
6.16	M.04.000.033540	CDHU	Revestimento vinílico em placas de 305x305mm, classe II A, com esp. 2,0 mm, ref. Paviflex Natural da Tarkett ou equivalente (BATE-MACA)	0,00	M2	R\$ 100,41	R\$ 122,77	R\$ -	R\$ -							
7.1	44.02.062	CDHU	Tampa-bancada em granito, com frontal, espessura de 2 cm, acabamento polido	3,26	M2	R\$ 868,97	R\$ 1.062,49	R\$ 3.463,72	R\$ 3.463,72							
7.2	98689	SINAPVSP	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_09/2020	13,10	M	R\$ 124,16	R\$ 151,81	R\$ 1.988,71	R\$ 1.988,71							
8.1	4.917.00	SINAPV	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALZAR-VISTA	0,00	M2	R\$ 422,82	R\$ 516,58	R\$ -	R\$ -							
8.2	4922	SINAPV	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALZAR-VISTA	0,00	M2	R\$ 392,20	R\$ 479,54	R\$ -	R\$ -							
8.3	H.05.005.027646	CDHU	Porta de correr em alumínio tipo lambi branco, trilho na parte superior, sob medida	19,34	M2	R\$ 840,50	R\$ 1.027,68	R\$ 19.875,33	R\$ 19.875,33							
8.4	4.914.00	SINAPV	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI HORIZONTAL LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL SEM GUARNICAO/ALZAR-VISTA	0,00	M2	R\$ 612,24	R\$ 748,59	R\$ -	R\$ -							
8.5	25.01.070	CDHU	Caixão em alumínio de correr com vidro, linha comercial	6,11	M2	R\$ 314,61	R\$ 384,67	R\$ 2.350,33	R\$ 2.350,33							
8.6	25.01.050	CDHU	Caixão em alumínio fixo com vidro, linha comercial	6,20	M2	R\$ 453,50	R\$ 566,72	R\$ 3.513,66	R\$ 3.513,66							
8.7	25.01.371	CDHU	Caixão em alumínio basculante com vidro - branco	0,00	M2	R\$ 1.476,63	R\$ 1.805,48	R\$ -	R\$ -							
8.8	24.01.280	CDHU	Caixão tipo guichê em chapa de aço	0,00	M2	R\$ 1.203,12	R\$ 1.471,05	R\$ -	R\$ -							
8.9	25.01.240	CDHU	Caixão fixo em alumínio, sob medida - branco	0,00	M2	R\$ 1.167,47	R\$ 1.427,47	R\$ -	R\$ -							
8.10	26.01.080	CDHU	Vidro fixo transparente de 6 mm	0,00	M2	R\$ 199,56	R\$ 244,00	R\$ -	R\$ -							
8.11	R.03.000.020338	CDHU	Tela tipo mosquiteira renovável em fibra de vidro revestida em pvc, perfil alumínio, borracha EPDM, kit fixação com 4 cantoneiras, travas e parafusos com buchas	9,27	M2	R\$ 214,73	R\$ 262,55	R\$ 2.433,84	R\$ 2.433,84							
8.12	30.01.120	CDHU	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4" x 400 mm	0,00	UN	R\$ 151,17	R\$ 184,84	R\$ -	R\$ -							
8.13	36204	SINAPV	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	3,00	UN	R\$ 185,78	R\$ 227,15	R\$ 681,45	R\$ 681,45							
8.14	36205	SINAPV	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	5,00	UN	R\$ 206,33	R\$ 252,28	R\$ 1.261,40	R\$ 1.261,40							
8.15	36.210.00	SINAPV	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, 70 CM DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	2,00	UN	R\$ 523,98	R\$ 640,67	R\$ 1.281,34	R\$ 1.281,34							
8.16	30.01.030	CDHU	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 600 mm	4,00	UN	R\$ 166,01	R\$ 202,98	R\$ 811,92	R\$ 811,92							
8.17	30.01.061	CDHU	Barra de apoio lateral para fixação, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4", comprimento 25 x 30 cm	6,00	UN	R\$ 173,23	R\$ 211,81	R\$ 1.270,86	R\$ 1.270,86							
9.1	17.02.020	CDHU	Chapisco	20,00	M2	R\$ 7,01	R\$ 8,57	R\$ 171,40	R\$ 171,40	20,00	M2	R\$ 171,40				100%
9.2	17.02.220	CDHU	Reboco	20,00	M2	R\$ 13,22	R\$ 16,16	R\$ 323,20	R\$ 323,20	20,00	M2	R\$ 323,20				100%
9.3	33.02.060	CDHU	Massa corida a base de PVA	20,00	M2	R\$ 14,89	R\$ 18,21	R\$ 364,20	R\$ 364,20							
9.4	33.10.010	CDHU	Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo	180,00	M2	R\$ 28,93	R\$ 35,37	R\$ 6.366,60	R\$ 6.366,60							
9.5	7304	SINAPV	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	0,00	L	R\$ 83,74	R\$ 102,39	R\$ -	R\$ -							
9.6	33.10.030	CDHU	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	0,00	M2	R\$ 33,07	R\$ 40,43	R\$ -	R\$ -							
10.1	11587	SINAPV	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUCTURA METALICA)	0,00	M2	R\$ 85,27	R\$ 104,26	R\$ -	R\$ -							
10.2	23.08.040	CDHU	Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e gradeleiras	3,52	M2	R\$ 2.257,11	R\$ 2.759,77	R\$ 9.714,39	R\$ 9.714,39							
11.1	49.01.030	CDHU	Gabinete de PVC rígido sólido marrom, CNR 50 mm, (1 1/2"). Incl. gradeleiras	3,00	UN	R\$ 112,04	R\$ 136,99	R\$ 410,97	R\$ 410,97							
11.2	46.01.050	CDHU	Tubo de PVC rígido sólido marrom, CNR 50 mm, (1 1/2"). Incl. gradeleiras	12,00	M	R\$ 50,43	R\$ 61,66	R\$ 739,92	R\$ 739,92							

Obra: REFORMA DO SETOR DA MATERNIDADE - PARTE I
Local: Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha, Barão
BDI 1: 22,27% ← BDI para fins dos boletins de custo (CDHU, SINAPIS/P, FDE, SIURB)

CDHU 193, Fevereiro/2024, Não Desonerada
SINAPIS/P, Março/2024, Não Desonerada
FDE, Abril/2024, Não Desonerada
SIURB, Junho/2024, Não Desonerada

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										MEDIÇÃO 1			MEDIÇÃO 2		
Item	Código	Fonte	Descrição	QTD	Unid.	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI	QTD	UND	Preço Total com BDI	QTD	UND	Preço Total com BDI	% Executada
11.3	46.01.020	CDHU	Tubo de PVC rígido soldável manom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	35,00	M	R\$ 31,20	R\$ 38,15	R\$ 1.335,25							
11.4	89712	SINAPIS/P	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	18,00	M	31,56	R\$ 38,59	R\$ 694,62							
11.5	89714	SINAPIS/P	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	5,00	M	43,98	R\$ 53,77	R\$ 268,85							
11.6	89383	SINAPIS/P	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	5,00	UN	7,76	R\$ 9,49	R\$ 47,45							
11.7	89598	SINAPIS/P	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	3,00	UN	10,44	R\$ 12,76	R\$ 38,28							
11.8	89501	SINAPIS/P	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	6,00	UN	14,94	R\$ 18,27	R\$ 109,62							
11.9	89744	SINAPIS/P	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	6,00	UN	28,60	R\$ 34,97	R\$ 209,82							
11.10	89732	SINAPIS/P	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	3,00	UN	16,87	R\$ 20,63	R\$ 61,89							
11.11	89797	SINAPIS/P	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	2,00	UN	51,72	R\$ 63,24	R\$ 126,48							
11.12	89753	SINAPIS/P	LULA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	10,00	UN	10,26	R\$ 12,54	R\$ 125,40							
11.13	89778	SINAPIS/P	LULA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	10,00	UN	16,31	R\$ 22,39	R\$ 223,90							
11.14	48.02.205	CDHU	Reservatório em polietileno com tampa de encaixe - capacidade de 3.000 litros	0,00	UN	R\$ 1.955,78	R\$ 2.391,33	R\$ -							
11.15	23.08.010	CDHU	Estrado em madeira	0,00	M2	R\$ 143,92	R\$ 175,97	R\$ -							
11.16	90439	SINAPIS/P	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_05/2023	0,00	UN	11,07	R\$ 13,54	R\$ -							
11.2 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS											R\$ 11.927,80				
12.1	36520	SINAPIS/P	BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	3,00	UN	625,30	R\$ 764,55	R\$ 2.293,65							
12.2	10420	SINAPIS/P	BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFÃO APARENTE, SADA VERTICAL (SEM ASSENTO)	0,00	UN	198,76	R\$ 243,02	R\$ -							
12.3	44.30.280	CDHU	Tampa de plástico para bacia sanitária	3,00	UN	R\$ 47,53	R\$ 58,11	R\$ 174,33							
12.4	0.11.000.069556	CDHU	Bacia para válvula descarga	3,00	UN	R\$ 51,08	R\$ 62,46	R\$ 187,38							
12.5	0.11.000.069558	CDHU	Canopla para válvula de descarga, ref. Hidramax 2550 da Deca, Docol, Flux 3650 Fabrinor ou equivalente	3,00	UN	R\$ 119,68	R\$ 146,33	R\$ 438,99							
12.6	0.10.000.065559	CDHU	Lavatório de louça com coluna suspensa; referência comercial Celê, Isca, Incepa ou equivalente	3,00	UN	R\$ 489,76	R\$ 598,83	R\$ 1.796,49							
12.7	0.11.000.066097	CDHU	Chuveiro elétrico comum com acabamento em plástico e braço, 220 V, 5500 W, ref. BeLo Banho / Maxi Ducha da Lorenzetti ou equivalente	2,00	UN	R\$ 84,73	R\$ 103,60	R\$ 207,20							
12.8	0.10.000.065528	CDHU	Tanque de louça com coluna de 18 a 20 litros, ref. Celê, Isca, Incepa ou equivalente	0,00	UN	R\$ 487,41	R\$ 595,96	R\$ -							
12.9	0.15.000.065606	CDHU	Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm, ANSI 304, Ega 18.8 e chapa 22	0,00	UN	R\$ 208,84	R\$ 255,35	R\$ -							
12.10	0.15.000.065785	CDHU	Cuba redonda em aço inoxidável ANSI 304, de 300x140mm; ref. linha BL-30 Perfecta da Tramontina ou equivalente	0,00	UN	R\$ 202,43	R\$ 247,51	R\$ -							
12.11	0.10.000.065556	CDHU	Cuba de louça de embudo oval, 40x30cm, ref. Deca L 59 ou equivalente	3,00	UN	R\$ 90,13	R\$ 110,20	R\$ 330,60							
12.12	0.11.000.047507	CDHU	Torneira elétrica, bica alta e móvel, com aquecedor articulável - 220V; ref. 220V de 5.400W da Farnne, 220V SSM Multitemperaturas 5.500 W da Hydra ou equivalente	3,00	UN	R\$ 216,33	R\$ 266,85	R\$ 800,85							
12.13	0.11.000.066000	CDHU	Torneira de mesa com bica móvel, acionamento por meio de alavanca, acabamento metal cromado; ref. 21.03/21.060 da Proflex, 2195/2169 da Heliflex, 4014 da TFC ou equivalente	0,00	UN	R\$ 80,54	R\$ 110,70	R\$ -							
12.14	0.11.000.066109	CDHU	Ducha com comando eletrônico de temperatura, com ou sem haste de comando, de 6.800W até 7.900W - 220 V, regulação de inclinação, aprovado Imetro/Proced, ref. comercial Top Jet Eletrônica da Lorenzetti ou equivalente	0,00	UN	R\$ 139,62	R\$ 170,71	R\$ -							
12.15	44.03.845	CDHU	Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2" ou 3/4"	3,00	UN	R\$ 163,58	R\$ 200,01	R\$ 600,03							
12.16	0.11.000.063537	CDHU	Registo regulável de vórtice para torneira, misturador, bidê e outros 1/2" plástico ABS; ref. 13030023 da Docol ou equivalente	6,00	UN	R\$ 49,27	R\$ 60,24	R\$ 361,44							
12.17	0.11.000.064045	CDHU	Válvula cromada para pia, tipo americana de 3 1/2" com cesta, sem unha, referência 1623 da Kimateis, Fontsi, Esteves ou equivalente	0,00	UN	R\$ 54,59	R\$ 66,75	R\$ -							
12.18	0.11.000.064011	CDHU	Válvula de descarga com registro de 1 1/2", ref. Hidramax 2550 da Deca/Docol/Flux 3650 Fabrinor ou equivalente	3,00	UN	R\$ 290,80	R\$ 355,56	R\$ 1.066,68							
12.19	0.11.000.064503	CDHU	Sifão metálico cromado 1" x 1 1/2", com tubo de ligação ajustável, ref. Fabrinor, Esteves, ou equivalente	3,00	UN	R\$ 176,67	R\$ 216,01	R\$ 648,03							
12.20	0.11.000.064513	CDHU	Sifão metálico cromado 1 1/2" x 2", com tubo de ligação; ref. Fabrinor, Oriente ou equivalente	3,00	UN	R\$ 139,05	R\$ 170,02	R\$ 510,06							
12.21	0.12.000.066028	CDHU	Luzco (espelho) flexível metálico de 1/2" x 30cm	6,00	UN	R\$ 34,90	R\$ 42,67	R\$ 256,02							
12.22	0.11.000.066023	CDHU	Ducha higiênica manual cromada, ref. linha ativa cromada C40 da Deca ou equivalente	3,00	UN	R\$ 815,07	R\$ 752,05	R\$ 2.256,15							
12.23	48.05.840	CDHU	Torneira de bacia, DN= 1 1/2"	0,00	UN	R\$ 254,13	R\$ 310,72	R\$ -							
12. REDE DE GASES MEDICINAIS											R\$ 5.114,68				
13.1	92305	SINAPIS/P	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	35,00	M	38,75	R\$ 47,38	R\$ 1.658,30							
13.2	103836	SINAPIS/P	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	8,00	M	100,17	R\$ 122,48	R\$ 979,84							
13.3	92311	SINAPIS/P	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	6,00	UN	14,92	R\$ 18,24	R\$ 109,44							
13.4	92287	SINAPIS/P	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	2,00	UN	18,36	R\$ 22,45	R\$ 44,90							
13.5	92329	SINAPIS/P	LULA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	10,00	UN	10,39	R\$ 12,70	R\$ 127,00							
13.6	92315	SINAPIS/P	LULA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	4,00	UN	14,29	R\$ 17,47	R\$ 69,88							
13.7	92332	SINAPIS/P	TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	0,00	UN	21,55	R\$ 26,35	R\$ -							
13.8	92318	SINAPIS/P	TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	4,00	UN	31,55	R\$ 38,58	R\$ 154,32							
13.9	93104	SINAPIS/P	CONECTOR EM BRONZELATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	0,00	UN	19,39	R\$ 23,71	R\$ -							
13.10	93054	SINAPIS/P	CONECTOR EM BRONZELATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	6,00	UN	22,92	R\$ 28,02	R\$ 168,12							
13.11	95252	SINAPIS/P	VÁLVULA DE ESPERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	6,00	UN	125,83	R\$ 153,61	R\$ 921,66							
13.12	93085	SINAPIS/P	BOLCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	6,00	UN	17,39	R\$ 21,26	R\$ 127,56							
13.13	17010074	SIURB	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O	6,00	UNID	R\$ 102,73	R\$ 125,61	R\$ 753,66							
13.14	85003	SIURB	PANEL DE ALARME PARA O2 OU AR VÁCUO OU N2O SOMENTE O APARELHO, SEM INSTALAÇÃO	0,00	UNID	R\$ 588,99	R\$ 720,16	R\$ -							
13.14. AGUAS PLUVIAIS											R\$ -				
14.1	9841	SINAPIS/P	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL, INR 56393	0,00	M	R\$ 136,08	R\$ 166,39	R\$ -							
15. AR CONDICIONADO E VENTILADOR											R\$ 4.941,63				
15.1	43.05.030	CDHU	Eaustor elétrico em plástico, variação de 150 a 190m³/h	0,00	UN	R\$ 407,67	R\$ 498,46	R\$ -							
15.2	43.07.330	CDHU	Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h	1,00	CJ	R\$ 3.683,35	R\$ 4.503,63	R\$ 4.503,63							

Obra: REFORMA DO SETOR DA MATERNIDADE - PARTE I
Local: Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha, Bariri
BDI 1: 22,27% - BDI para bens dos boletins de custo (CDHU, SINAPIS, FDE, SIURB)

CDHU 193, Fevereiro/2024, Não Desonerada
SINAPIS, Março/2024, Não Desonerada
FDE, Abril/2024, Não Desonerada
SIURB, Junho/2024, Não Desonerada

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										MEDIÇÃO 1			MEDIÇÃO 2			% Executada
Item	Código	Fonte	Descrição	QTD	Unid	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI	QTD	Unid	Preço Total com BDI	QTD	Unid	Preço Total com BDI		
15.3	46.27.050	CDHU	Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/4", inclusive conexões	5,00	M	R\$ 19,74	R\$ 24,14	R\$ 120,70								
15.4	43.20.130	CDHU	Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de drenagem na vertical - 39 x 22 x 6 cm	2,00	UN	R\$ 43,28	R\$ 52,92	R\$ 105,84								
15.5	69551	SINAPIS	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	2,00	UN	14,45	R\$ 17,67	R\$ 35,34								
15.6	69565	SINAPIS	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	7,00	M	20,58	R\$ 25,16	R\$ 176,12								
16. REFORMA ELÉTRICA									R\$ 16.905,21							
INSTALAÇÃO DE NOVO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS LUM E TOMADAS PARA NOVAS SALAS																
16.1	101898	SINAPIS	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	0,00	UN	585,40	R\$ 715,77	R\$ -								
16.2	92992	SINAPIS	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	30,00	M	81,09	R\$ 99,15	R\$ 2.974,50								
16.3	92988	SINAPIS	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	20,00	M	45,76	R\$ 55,95	R\$ 1.119,00								
16.4	39.10.240	CDHU	Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm²	0,00	UN	R\$ 29,54	R\$ 36,12	R\$ -								
16.5	39.10.180	CDHU	Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm²	0,00	UN	R\$ 22,36	R\$ 27,34	R\$ -								
16.6	41.31.040	CDHU	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3990 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W	9,00	UN	R\$ 323,31	R\$ 395,31	R\$ 3.557,79								
16.7	91985	SINAPIS	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPANHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	3,00	UN	36,55	R\$ 44,69	R\$ 134,07								
16.8	92023	SINAPIS	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	3,00	UN	64,23	R\$ 78,53	R\$ 235,59								
16.9	91959	SINAPIS	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	3,00	UN	57,21	R\$ 69,95	R\$ 209,85								
16.10	91961	SINAPIS	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	0,00	UN	73,80	R\$ 90,24	R\$ -								
16.11	91953	SINAPIS	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	0,00	UN	37,74	R\$ 46,14	R\$ -								
16.12	91993	SINAPIS	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	5,00	UN	61,03	R\$ 74,62	R\$ 373,10								
16.13	92004	SINAPIS	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	6,00	UN	71,38	R\$ 87,28	R\$ 523,68								
16.14	91996	SINAPIS	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	5,00	UN	44,82	R\$ 54,80	R\$ 274,00								
16.15	92008	SINAPIS	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	1,00	UN	60,57	R\$ 74,08	R\$ 74,08								
16.16	92000	SINAPIS	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	6,00	UN	39,45	R\$ 48,24	R\$ 289,44								
16.17	91925	SINAPIS	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	200,00	M	3,55	R\$ 4,34	R\$ 868,00								
16.18	91927	SINAPIS	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	200,00	M	4,69	R\$ 5,73	R\$ 1.146,00								
16.19	91929	SINAPIS	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	0,00	M	6,79	R\$ 8,30	R\$ -								
16.20	91931	SINAPIS	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	100,00	M	9,45	R\$ 11,55	R\$ 1.155,00								
16.21	36083	SINAPIS	TOMADA RJ45, 8 PINS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	3,00	UN	37,96	R\$ 46,41	R\$ 139,23								
16.22	43972	SINAPIS	CABO DE REDE, PAR TRANÇADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CM)	100,00	M	3,99	R\$ 4,88	R\$ 488,00								
16.23	P.02.000.042506	CDHU	Eletroduto de PVC rígido resizável de 60mm (2")	0,00	M	R\$ 16,62	R\$ 20,32	R\$ -								
16.24	37.03.250	CDHU	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes	0,00	UN	R\$ 1.619,00	R\$ 1.979,55	R\$ -								
16.25	09.02.043	FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	0,00	UN	R\$ 262,70	R\$ 258,55	R\$ -								
16.26	101896	SINAPIS	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	0,00	UN	585,40	R\$ 715,77	R\$ -								
16.27	93654	SINAPIS	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	0,00	UN	12,02	R\$ 14,70	R\$ -								
16.28	93652	SINAPIS	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	0,00	UN	55,84	R\$ 68,28	R\$ -								
16.29	93653	SINAPIS	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	0,00	UN	55,84	R\$ 68,28	R\$ -								
16.30	93654	SINAPIS	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	0,00	UN	59,91	R\$ 73,25	R\$ -								
16.31	37.13.900	CDHU	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A	0,00	UN	R\$ 78,35	R\$ 95,80	R\$ -								
16.32	37.13.910	CDHU	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400 V, corrente de 80 A até 125 A	0,00	UN	R\$ 1.519,59	R\$ 1.858,00	R\$ -								
16.33	37.17.090	CDHU	Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos	0,00	UN	R\$ 342,43	R\$ 418,69	R\$ -								
16.34	37.17.110	CDHU	Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos	0,00	UN	R\$ 366,73	R\$ 448,40	R\$ -								
16.35	38.21.330	CDHU	Eletroduto flexível galvanizado a fogo, 200 x 100 mm, com acessórios	0,00	M	R\$ 168,79	R\$ 206,38	R\$ -								
16.36	40401	SINAPIS	ELETRODUTO FLEXÍVEL PLANO B1 PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIÂMETRO 32 MM	120,00	M	R\$ 2,88	R\$ 3,52	R\$ 422,40								
16.37	38.07.300	CDHU	Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios	35,00	M	R\$ 44,80	R\$ 54,90	R\$ 1.921,50								
TOTAL GERAL:									R\$ 119.958,04							
CENTO E DEZENOVE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS										TOTAL MEDIÇÃO 1	R\$ 5.043,42	TOTAL MEDIÇÃO 2	R\$ 5.032,65			

Bariri, 16 de Março de 2025

gov.br

Documento assinado digitalmente

LUIZ AFONSO ALBANESE MATIUSO

Data: 18/03/2025 07:07:08-0300

Verifique em <https://validar.tti.gov.br>

Acasi Construtora Ltda
Alexandre Carvalho Silva
Administrador

Luis Afonso Albanese Matiuso
Arquiteto e Urbanista
CAU: A173360-5