



Santa Casa Bariri

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO

06/2024

REFORMA DA ÁREA FÍSICA DO CENTRO CIRÚRGICO E CENTRAL DE

MATERIAIS ESTERILIZADOS

(R\$ 463.600,00)

MARÇO 2025

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

Rua Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP - CEP 17.250-182 CNPJ: 44.690.238/0001-61 |

CNES: 2791676 |

controladoria@santacasabariri.com.br (14) 3662-6522



Santa Casa Bariri

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Bariri

ENTIDADE CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

ENDEREÇO: Av. Antônio José de Carvalho, 409 – CEP 17.250-000

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Marina Prearo

OBJETO DO CONVÊNIO: Reforma do Centro Cirúrgico e CME

EXERCÍCIO: 03/2025

TOTAL DOS INVESTIMENTOS (-)	R\$ 26.164,17
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (+)	R\$ 00,00
OUTRAS RECEITAS	R\$ 00,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	R\$ 4.073,19
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (+)	R\$ 464.520,97
SALDO FINAL DISPONÍVEL (+)	R\$ 442.429,99

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

Rua Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP - CEP 17.250-182 CNPJ: 44.690.238/0001-61 |

CNES: 2791676 |

controladoria@santacasabariri.com.br (14) 3662-6522

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS



ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CEP: 17250000
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
CONVÊNIO: REFORMA DO CENTRO CIRURGICO E CME
EXERCÍCIO: 03/2025

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº R\$
1	20/03/2025	430	EMPREITADA GLOBAL	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 430 PARCELA 02 EMPREITADA GLOBAL PROJETO DE REFORMA CC E CME	ACASI CONSTRUTORA LTDA	33898240000104	21/03/2025	R\$ 26.164,17

TOTAL: R\$26.164,17

Manin Guerra

ELIANA A MANIN GUERRA

Marina Prearo

MARINA PREARO



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335010744086081034
01/04/2025 08:02:11

Dados consultados

Agência 198-8
Conta 27656-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC
Período 01/03/2025 a 31/03/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/02		Saldo anterior		
		valor capital		449.500,00
21/03		Resgate	- 2500964571050	
		valor capital		25.500,00
		valor juros até mês ant		1.214,31
		valor juros no mês		158,10
		valor líquido		26.872,41
31/03		Rendimento mensal	- 0500983321309	
		valor juros		860,25
31/03		Rendimento mensal	- 2500964571050	
		valor juros		490,78
31/03		Rendimento mensal	- 2800962246455	
		valor juros		848,16
31/03		Rendimento mensal	- 3100959301861	
		valor juros		851,00
31/03		Rendimento mensal	- 4300964981785	
		valor juros		864,90
31/03		Saldo final		
		valor capital		424.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2024	92500,00	371,85	0,00	92871,85
31/10/2024	185000,00	1748,25	0,00	186748,25
29/11/2024	278000,00	3643,69	0,00	281643,69
31/12/2024	370500,00	6247,23	0,00	376747,23
31/01/2025	463500,00	10542,53	0,00	474042,53
28/02/2025	449500,00	14225,30	0,00	463725,30
31/03/2025	424000,00	16926,08	0,00	440926,08

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2500964571050	13/09/2024	92.500,00	53.000,00	92,00	17/08/2029
3100959301861	08/10/2024	92.500,00	92.500,00	92,00	12/09/2029
2800962246455	06/11/2024	93.000,00	93.000,00	92,00	11/10/2029
0500983321309	23/12/2024	92.500,00	92.500,00	95,00	27/11/2029
4300964981785	06/01/2025	93.000,00	93.000,00	95,00	11/12/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	0500983321309	2.824,95
31/03	2500964571050	3.014,64
31/03	2800962246455	3.922,74
31/03	3100959301861	4.652,75
31/03	4300964981785	2.511,00

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335010744086081021
01/04/2025 07:54:24

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 27656-1 STA CASA REF CEN CIRURGIC
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			795,67 C
21/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.101	26.164,17 D	
				21/03 13:53 ACASI CONSTRUTORA LTDA			
21/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	25.500,00 C	
				BB CDB DI			
21/03/2025	24/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.500.964.571.050	1.372,41 C	1.503,91 C
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			1.503,91 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.53:39
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA REF CEN CIRURGIC

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 27.656-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250321165254342820221
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R\$26.164,17
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/03/2025 - 13:53:34

=====

PAGO PARA: Acasi Construtora Ltda
CNPJ: 33.898.240/0001-04
CHAVE PIX: 33898240000104
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2032 - CONTA: 12920000005781390720
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 21/03/2025 - 13:53:36

=====

DOCUMENTO: 032101
AUTENTICACAO SISBB: C.451.C6C.F60.35F.5D1

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



MUNICÍPIO DE JAHU

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

430

Código de Verificação de Autenticidade

I7O72HGWI

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/03/2025 às 15:06:00

Chave de Acesso

DRC7UY274Y1X7696QOYGUMDRSTRY8588

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS DOURADO-SP	Local da Prestação DOURADO - SP
-------------------------------	--------------------	---	---------------------------------

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				20/03/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse <http://servicos.jau.sp.gov.br:8090/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
33.898.240/0001-04	401.280.144.118		005693400	ACASI CONSTRUTORA LTDA
Logradouro	Complemento	Bairro		
AV. AVENIDA DO CAFE, 947		VILA NETINHO PRADO		
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
17208010	JAU-SP	(14)3416-2534	gguermandi2005@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	ISENTO		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro	Complemento	Bairro	
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO	
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
17250-182			14 3602 6522
			E-mail
			financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Referente 2ª Medição do Contrato nº 12/2024, Chamamento Público nº 02/2024. REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO E CENTRO DE MATERIAIS ESTERILIZADOS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI CNO Nº 90.022.37310/74 Valor material aplicado - R\$ 12.998,45 Valor MDO - R\$ 14.233,21 Serviços Executados no Período de 01/02/2025 a 28/02/2025 Dados Bancários: Banco: Caixa Econômica Federal Ag.: 2032 - Conta: 578139072-0 - OP.: 003 Acasi Construtora Ltda Base de Cálculo do INSS conforme artigo 117 da IN RFB 2.110/2022	27.231,66	R\$ 27.231,66

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	4,00%		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 27.231,66	R\$ 0,00	R\$ 12.998,45	R\$ 14.233,21
		Total do ISS	ISS Retido
		R\$ 569,33	1 - Sim
			Desconto Condicionado
			R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (14.233,21 x 3,50%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 498,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 26.164,17					
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$3.662,66 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,33%) R\$1.179,13					

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 006/2024

RECEBI(EMOS) DE ACASI CONSTRUTORA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 430 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO I7O72HGWI.

Data

CPF/RG

Assinatura



Santa Casa Bariri

TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DA OBRA

REF.: REFORMA HOSPITALAR DO CENTRO CIRÚRGICO E CENTRO DE MATERIAIS ESTERILIZADOS

No dia 16 de março de 2025, foi lavrado o presente Termo de Recebimento Parcial da Obra, para constar que a obra de **REFORMA HOSPITALAR DO CENTRO CIRÚRGICO E CENTRO DE MATERIAIS ESTERILIZADOS**, localizada na Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 – Centro, no Município de Bariri, terceirizada pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri à empresa **ACASI CONSTRUTORA LTDA**, através do chamamento público nº 02/2024, foram executadas de acordo com as normas técnicas pertinentes, bem como de acordo com a planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e projetos, de forma que a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri está autorizada a liberar a **2ª medição** no valor total de **R\$ 27.231,66 (vinte e sete mil duzentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos)** pela empreitada realizada, conforme o Contrato nº 12/2024, celebrado com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri no dia 06 de dezembro de 2024.

MARINA PREARO

Dir. Administrativa Santa Casa Bariri – CPF 032.006.341-03



Documento assinado digitalmente

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Data: 18/03/2025 07:03:59-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista – CAU A173360-5

ACASI CONSTRUTORA LTDA

Representante legal

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

Rua Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP - CEP 17.250-182

CNPJ: 44.690.238/0001-61 | CNES: 2791676 |

controladoria@santacasabariri.com.br (14) 3662-6522



ACASI CONSTRUTORA LTDA
Av. do Café, nº 947 – Vila Netinho Prado
Bd. – SP – Cep.: 17208-010
CNPJ.: 33.898.240/0001-04 - I.E.: 401.280.144.118
Fone: (14) 3418-6442 / (14) 99830-5347
Email: alexandresilvan@hotmail.com

REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO
AV. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Via Santa Terezinha, Barri

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
Item	Descrição	Valor em R\$	%	1ª Mes	%	2ª Mes	%	3ª Mes	%	4ª Mes	%	5ª Mes	%	6ª Mes	%
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 876,41	100,00%	R\$ 876,41	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
2.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 14.366,25	100,00%	R\$ 14.366,25	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
3.	FUNDACÕES/INFRAESTRUTURA	R\$ 5.734,65	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.734,65	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
4.	ALVENARIAS E ELEMENTOS ESTRUTURAIS / SUPERESTRUTURA	R\$ 19.559,66	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 19.559,66	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
5.	COBERTURA	R\$ 28.030,69	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
6.	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 103.871,61	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
7.	BANCADAS / SOLERAS / PETORIS	R\$ 27.890,31	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
8.	ELEMENTOS METÁLICOS / ESQUADRIAS	R\$ 64.159,22	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
9.	PORTAS E JANELAS	R\$ 36.563,45	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.937,35	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
10.	FORNO E MARCENARIA	R\$ 65.820,51	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
11.	HIDRAULICA	R\$ 9.216,77	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
12.	LOJAS, METAS E ACESSÓRIOS	R\$ 15.427,89	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
13.	REDE DE GASES MEDICINAIS	R\$ 25.281,76	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
14.	ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 998,34	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
15.	AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO	R\$ 6.240,57	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
16.	REFORMA ELÉTRICA	R\$ 36.187,44	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
Total de Mes		R\$ 15.244,66	3,23%	R\$ 15.244,66	5,81%	R\$ 27.231,66	5,81%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
Total Acumulado		R\$ 15.244,66	3,23%	R\$ 15.244,66	9,18%	R\$ 42.476,32	9,18%	R\$ 42.476,32	9,18%	R\$ 42.476,32	9,18%	R\$ 42.476,32	9,18%	R\$ 42.476,32	9,18%

Barri, 16 de Março de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Data: 18/03/2025 07:03:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Acasi Construtora Ltda
Alexandre Carvalho Silva
Administrador

Luis Afonso Albanese Matiuso
Arquiteto e Urbanista
CAU: A173360-5



ACASI CONSTRUTORA LTDA
Av. do Café, nº 947 - Vila Netinho Prado
Jardim - SP - Cep.: 17208-010
CNPJ: 33.898.240/0001-04 - I.E.: 401.280.144.118
Fone: (14) 3419-6442 / (14) 99830-5347
E-mail: alexandre@acasi.com.br

Obras: REFORMA DO CENTRO CIRURGICO
Local: Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 405 - Vila Santa Terezinha, Batel
BDI 1: 22,27% - BDI para itens da base de custo (CDHU, SIVAPSP, FDE, SIURB)
CDHU 101, Fevereiro/2024, Não Desonerada
SIVAPSP, Março/2024, Não Desonerada
FDE, Abril/2024, Não Desonerada
SIURB, Janeiro/2024, Não Desonerada

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										MEDIÇÃO 1			MEDIÇÃO 2		
Item	Código	Fonte	Descrição	QTD	Unidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI	QTD	Unidade	Preço Total com BDI	QTD	Unidade	Preço Total com BDI	% Executada
1. SERVIÇOS PRELIMINARES															
1.1	02.08.050	CDHU	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	2,88	M2	R\$ 180,00	R\$ 220,09	R\$ 633,85	2,88	M2	R\$ 633,85				100%
1.2	02.03.080	CDHU	Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada	5,00	M2	R\$ 43,00	R\$ 45,81	R\$ 244,55	5,00	M2	R\$ 244,55				100%
2. DEMOLICOES E RETRADAS															
2.1	03.01.240	CDHU	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarte em aterro	0,00	M2	R\$ 32,32	R\$ 39,43	R\$ -			R\$ -				
2.2	97634	SIVAPSP	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	500,00	M2	8,25	R\$ 10,09	R\$ 5.045,00	500,00	M2	R\$ 5.045,00				100%
2.3	03.02.040	CDHU	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazio, incluindo revestimento	2,39	M3	R\$ 81,44	R\$ 99,58	R\$ 291,77	2,39	M3	R\$ 291,77				100%
2.4	04.06.020	CDHU	Retirada de forro de madeira em madeira	10,00	UN	R\$ 22,58	R\$ 27,81	R\$ 278,10	10,00	UN	R\$ 278,10				100%
2.5	04.06.020	CDHU	Retirada de balcão com gesso e peças lineares em madeira chumbada	51,00	M	R\$ 13,55	R\$ 15,57	R\$ 845,07	51,00	M	R\$ 845,07				100%
2.6	04.06.020	CDHU	Retirada de esquadria metálica em geral	48,18	M2	R\$ 31,50	R\$ 38,64	R\$ 1.851,68	48,18	M2	R\$ 1.851,68				100%
2.7	04.11.020	CDHU	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	13,00	UN	R\$ 44,54	R\$ 54,43	R\$ 707,68	13,00	UN	R\$ 707,68				100%
2.8	04.11.020	CDHU	Retirada de registro ou válvula embutida	7,00	UN	R\$ 56,54	R\$ 69,62	R\$ 487,34	7,00	UN	R\$ 487,34				100%
2.9	04.17.020	CDHU	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	22,00	UN	R\$ 20,02	R\$ 24,48	R\$ 538,56	22,00	UN	R\$ 538,56				100%
2.10	04.18.120	CDHU	Remoção de interruptores, tomadas, botões de campainha ou digrama	05,00	UN	R\$ 20,02	R\$ 24,48	R\$ 1.561,20	85,00	UN	R\$ 1.561,20				100%
2.11	04.35.050	CDHU	Retirada de aparelho de ar condicionado portátil	3,00	UN	R\$ 22,60	R\$ 27,74	R\$ 83,22	3,00	UN	R\$ 83,22				100%
2.12	04.11.030	CDHU	Retirada de bancada incluindo peneiras	4,54	M2	R\$ 63,21	R\$ 77,29	R\$ 350,90	4,54	M2	R\$ 350,90				100%
2.13	05.07.040	CDHU	Remoção de entulho separado de obra com câmbio metálico - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	17,50	M3	R\$ 105,50	R\$ 130,71	R\$ 2.287,43	17,50	M3	R\$ 2.287,43				100%
3. FUNDAÇÕES E INFRAESTRUTURA															
3.1	12.31.041	CDHU	Bloco em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	25,00	M	R\$ 77,39	R\$ 84,62	R\$ 2.365,50						R\$ 2.365,50	100%
3.2	05.14.020	CDHU	Corpo manual de solo	4,42	M3	R\$ 12,22	R\$ 14,94	R\$ 66,03						R\$ 66,03	100%
3.3	05.10.025	CDHU	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por camiãobo para distâncias superiores a 15 km até 20 km	4,42	M3	R\$ 38,05	R\$ 45,62	R\$ 205,62						R\$ 205,62	100%
3.4	32.17.090	CDHU	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de nebulização	4,13	M2	R\$ 13,97	R\$ 17,06	R\$ 70,54						R\$ 70,54	100%
3.5	10.91.040	CDHU	Armação em barras de aço CA-50 (A ou B) (A = 500 MPa)	23,70	KG	R\$ 10,40	R\$ 12,75	R\$ 303,12						R\$ 303,12	100%
3.6	11.01.320	CDHU	Concreto armado, fck = 30 MPa - para bombamento	4,00	M3	R\$ 559,83	R\$ 686,96	R\$ 2.734,84						R\$ 2.734,84	100%
4. ALVENARIAS E ELEMENTOS ESTRUTURAIS E SUPERESTRUTURA															
4.1	14.04.200	CDHU	Alvenaria de tijolo cerâmico de vedação de 5 cm	75,00	M2	R\$ 72,87	R\$ 88,41	R\$ 6.630,75						R\$ 6.630,75	100%
4.2	14.02.010	CDHU	Versal, contraversal e pilares de concreto armado	3,00	M3	R\$ 1.760,01	R\$ 2.188,65	R\$ 6.565,95						R\$ 6.565,95	100%
4.3	11.20.130	CDHU	Tratamento de fissuras estâveis (não ativas) em elementos de concreto	16,00	M	R\$ 332,92	R\$ 407,05	R\$ 6.512,96						R\$ 6.512,96	100%
5. COBERTURA															
5.1	15.03.131	CDHU	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50 sem pintura	250,00	KG	R\$ 25,73	R\$ 31,46	R\$ 7.865,00							
5.2	16.12.050	CDHU	Talhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil isossonal, com espessura de 0,50 mm e altura de 20 mm	19,33	M2	R\$ 122,42	R\$ 149,68	R\$ 2.893,31							
5.3	16.33.082	CDHU	Colado, ref. alfa em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m	22,50	M	R\$ 95,93	R\$ 117,29	R\$ 2.560,38							
5.4	33.07.140	CDHU	Proteção com esmalte alifático em estrutura metálica	250,00	KG	R\$ 4,07	R\$ 4,98	R\$ 1.245,00							
5.5	06.50.033	FDE	REMOÇÃO DE MAGFRENSE	400,1	UN	R\$ 16,39	R\$ 19,82	R\$ 7.929,06							
5.6	07.03.105	FDE	TELHA CERÂMICA 150x150x50	25,1	M2	R\$ 92,65	R\$ 113,40	R\$ 2.845,35							
5.7	10.91.012	FDE	FORRO DE ESTUQUE	20,50	M2	R\$ 173,43	R\$ 177,45	R\$ 3.627,81							
6. PISOS E REVESTIMENTOS															
6.1	11.16.040	CDHU	Lastro de pedra britada	0,00	M3	R\$ 195,46	R\$ 239,45	R\$ -							
6.2	87620	SIVAPSP	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO, COM BETONERA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO LISO, REFORÇADO, ESPESURA 2CM AF 07/2021	8,00	M2	29,98	R\$ 36,30	R\$ 290,43							
6.3	17.01.050	CDHU	Regularização de piso com nata de cimento	92,65	M2	R\$ 25,84	R\$ 31,20	R\$ 2.896,84							
6.4	18.08.050	CDHU	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção B, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	128,37	M2	R\$ 141,29	R\$ 172,76	R\$ 22.177,22							
6.5	18.05.102	CDHU	Placa cerâmica esmaltada PEPS para área interna, grupo de absorção B, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	81,25	M2	R\$ 47,70	R\$ 58,32	R\$ 4.754,16							
6.6	13.05.022	FDE	RODAPÉ PORCELANATO ESMALTADO TCM	150,00	M	R\$ 24,24	R\$ 24,80	R\$ 3.720,00							
6.7	M.04.006.033543	CDHU	Piso vinílico flexível em mancha homogênea com esp. 2mm, classe B A, ref. linha 10 Opina da Tarkett ou equivalente	18,00	M2	R\$ 323,11	R\$ 395,07	R\$ 7.111,23							
6.8	M.04.006.033534	CDHU	Piso vinílico autoperante acetado com esp.4mm, classe B A, ref. linha 5000 Opina da Tarkett ou equivalente	75,00	M2	R\$ 481,19	R\$ 589,35	R\$ 44.126,25							
6.9	M.04.006.033540	CDHU	Revestimento vinílico em placas de 305x305mm, classe B A, com esp. 2,0 mm, ref. Pavflex Natural da Tarkett ou equivalente (BATE-MACA)	150,00	M2	R\$ 100,41	R\$ 122,77	R\$ 18.415,60							
7. BANCADAS/ SOLERIAS/ PITORIS															
7.1	44.02.092	CDHU	Tampobancada em granito com florão, espessura de 2 cm, acabamento polido	20,84	M2	R\$ 868,97	R\$ 1.092,43	R\$ 22.164,79							
7.2	98890	SIVAPSP	SOLERIA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM, AF 05/2020	30,22	M	124,16	R\$ 151,81	R\$ 4.585,52							
8. ELEMENTOS METÁLICOS E ESCADARIAS															
8.1	4.917,00	SIVAPSP	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICIAÇÃO E VISTO	0,00	M2	422,82	R\$ 516,68	R\$ -							
8.2	4322	SIVAPSP	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, DUAS FOLHAS MÓVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICIAÇÃO E VISTO	8,45	M2	392,20	R\$ 479,54	R\$ 4.028,14							
8.3	H.05.000.027945	CDHU	Porta de correr em alumínio tipo lambri branco, trilho na parte superior, nob-medida	40,37	M2	R\$ 842,50	R\$ 1.027,38	R\$ 41.487,44							
8.4	4.914,00	SIVAPSP	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI HORIZONTAIS ALUMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICIAÇÃO E VISTO	1,56	M2	612,24	R\$ 748,59	R\$ 1.167,63							
8.5	25.01.070	CDHU	Caisilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial	21,89	M2	R\$ 314,61	R\$ 384,67	R\$ 8.420,43							
8.6	25.01.050	CDHU	Caisilho em alumínio deslizante com vidro, linha comercial	1,24	M2	R\$ 403,50	R\$ 496,72	R\$ 702,73							
8.7	25.01.371	CDHU	Caisilho em alumínio deslizante com vidro - branco	0,06	M2	R\$ 1.475,53	R\$ 1.805,48	R\$ 1.083,29							
8.8	24.01.280	CDHU	Caisilho tipo trilho em chapa de aço	0,48	M2	R\$ 1.203,12	R\$ 1.471,05	R\$ 706,10							
8.9	25.01.230	CDHU	Caisilho tipo trilho em alumínio, nob-medida - branco	0,68	M2	R\$ 1.107,47	R\$ 1.427,47	R\$ 856,48							
8.10	26.01.080	CDHU	Vidro tipo transparente de 6 mm	0,68	M2	R\$ 199,50	R\$ 244,00	R\$ 146,40							
8.11	R.03.000.020338	CDHU	Tela tipo mosquiteira removível em fibra de vidro revestida em PVC, perfil alumínio, borache EPDM, kit fixação com 4 cantoneiras, tiras e parafusos com buchas	24,81	M2	R\$ 214,73	R\$ 262,55	R\$ 6.513,87							
8.12	30.01.120	CDHU	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4" x 400 mm	0,00	UN	R\$ 151,17	R\$ 184,84	R\$ -							
8.13	35204	SIVAPSP	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM DIAMETRO 12MM 3 CM	0,00	UN	185,78	R\$ 227,15	R\$ -							
8.14	35205	SIVAPSP	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 120CM DIAMETRO 12MM 3 CM	0,00	UN	205,33	R\$ 252,28	R\$ -							
8.15	36.210,00	SIVAPSP	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, 70 CM DIAMETRO 12MM 3 CM	0,00	UN	523,98	R\$ 640,67	R\$ -							
8.16	30.01.030	CDHU	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 600 mm	0,00	UN	R\$ 165,01	R\$ 202,58	R\$ -							
8.17	33.01.051	CDHU	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4", comprimento 25 x 30 cm	0,00	UN	R\$ 173,23	R\$ 211,81	R\$ -							
9. PORTA E PITORA															
9.1	37.02.020	CDHU	Chassis	78,34	M2	R\$ 7,01	R\$ 8,57	R\$ 671,37	78,34	M2	R\$ 671,37				100%
9.2	37.02.220	CDHU	Relevo	78,34	M2	R\$ 13,22	R\$ 16,16	R\$ 1.265,97	78,34	M2	R\$ 1.265,97				100%
9.3	33.02.052	CDHU	Massa corrida a base de PVA	200,00	M2	R\$ 14,89	R\$ 18,21	R\$ 3.642,00							
9.4	33.16.010	CDHU	Tinta látex acrílica em massa, inclusive preparo	500,00	M2	R\$ 28,03	R\$ 34,37	R\$ 17.145,00							
9.5	7304	SIVAPSP	TINTA ACRÍLICA BASE ÁGUA PRETA/BRANCA/GRANDE	66,35	L	83,74	R\$ 102,39	R\$ 6.793,58							
9.6	33.10.030	CDHU	Tinta acrílica endurecida em massa, inclusive preparo	234,80	M2	R\$ 33,07	R\$ 40,43	R\$ 9.487,01							
10. FORRO E MARGENARIA															
10.1	11587	SIVAPSP	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESURA DE 8 LATA A 10 MM (COM GLOCAÇO) / SEM ESTRUTURA METÁLICA	0,00	M2	85,27	R\$ 104,26	R\$ -						R\$ 1.817,85	100%
10.2	23.08.040	CDHU	Amoldado em alumínio em LCF nob-medida, revestido em laminado melancólico, com portas e trilhos	23,45	M2	R\$ 2.257,11	R\$ 2.759,77	R\$ 65.820,51							
11. HIDRAULICA															
11.1	40.01.030	CDHU	Canal esvaziado de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com trelha	2,09	LAF	R\$ 112,04	R\$ 136,89	R\$ 273,98							
11.2	46.01.050	CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, Diâ 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexões	8,00	M	R\$ 53,40	R\$ 61,98	R\$ 395,96							
11.3	46.01.020	CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, Diâ 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	80,00	M	R\$ 31,20	R\$ 39,15	R\$ 3.052,00							
11.4	80712	SIVAPSP	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESQUOTO FREDAL DN 50 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESQUOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	24,00	M	31,56	R\$ 39,69	R\$ 902,16							

OBRAS: REFORMA DO CENTRO CIRURGICO						CDHU 103, Fevereiro/2024, Não Desonerada									
Local: AV. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha, Barão						SIAPI/SP, Março/2024, Não Desonerada									
BDI 1: 22,27% -> SGT para obra dos projetos de custo (CDHU, SIAPI/SP, FDE, SIURR)						FDE, Abr/2024, Não Desonerada									
						SIURR, Janeiro/2024, Não Desonerada									
PLANEJA ORÇAMENTÁRIA									MEDICAO 1			MEDICAO 2			
Item	Código	Fonte	Descrição	QTDD	Unidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI	QTDD	Unid	Preço Total com BDI	QTDD	Unid	Preço Total com BDI	% Executada
11.5	85714	SIAPI/SP	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_05/2022	8,00	M	43,98	R\$ 53,77	R\$ 430,15							
11.6	85983	SIAPI/SP	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	11,00	UN	7,76	R\$ 9,49	R\$ 104,39							
11.7	85556	SIAPI/SP	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2022	3,00	UN	10,44	R\$ 12,75	R\$ 38,28							
11.8	86501	SIAPI/SP	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	6,00	UN	14,84	R\$ 18,27	R\$ 109,62							
11.9	85744	SIAPI/SP	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_06/2022	6,00	UN	26,60	R\$ 34,97	R\$ 209,82							
11.10	85732	SIAPI/SP	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_06/2022	3,00	UN	16,87	R\$ 20,63	R\$ 61,89							
11.11	85797	SIAPI/SP	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_06/2022	1,00	UN	51,72	R\$ 63,24	R\$ 63,24							
11.12	86753	SIAPI/SP	LULA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_06/2022	20,00	UN	10,26	R\$ 12,54	R\$ 250,80							
11.13	85776	SIAPI/SP	LULA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_06/2022	20,00	UN	18,31	R\$ 22,39	R\$ 447,80							
11.14	43.02.205	CDHU	Reservatório em polietileno com tampa de encosto - capacidade de 3.000 litros	1,00	UN	R\$ 1.955,78	R\$ 2.391,33	R\$ 2.391,33							
11.15	23.08.010	CDHU	Estrais em madeira	2,00	M2	R\$ 143,92	R\$ 175,67	R\$ 351,34							
11.16	90439	SIAPI/SP	FURTO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2023	10,00	UN	11,07	R\$ 13,54	R\$ 135,40							
12. LOUÇAS, METAS E ACESSÓRIOS															
12.1	36520	SIAPI/H	BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	0,00	UN	925,30	R\$ 754,65	R\$ -							
12.2	10420	SIAPI/H	BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFÃO APARENTE, SAÍDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	2,00	UN	198,76	R\$ 243,22	R\$ 486,04							
12.3	44.20.280	CDHU	Tampa de plástico para bacia sanitária	2,00	UN	R\$ 47,53	R\$ 58,11	R\$ 116,22							
12.4	0.11.000.030556	CDHU	Bidô para válvula descartar	3,00	UN	R\$ 51,03	R\$ 62,45	R\$ 187,35							
12.5	0.11.000.030554	CDHU	Canopla para válvula de descarga, ref. Hidramax 2550 da Deca, Decol, Plus 3650 Fabrimar ou equivalente	3,00	UN	R\$ 115,66	R\$ 140,33	R\$ 420,99							
12.6	0.10.000.055569	CDHU/H	Unifólio de lousa com coluna suspensa, referência comercial Celso Kasa Injeção ou equivalente	5,00	UN	R\$ 485,76	R\$ 598,93	R\$ 2.994,15							
12.7	0.11.000.066097	CDHU/H	Chuveiro elétrico comum com acabamento em plástico e braço, 220 V, 5500 W, ref. Bello Barbel / Mau Dueto da Lorenzetti ou equivalente	2,00	UN	R\$ 84,73	R\$ 103,80	R\$ 207,60							
12.8	0.10.000.055528	CDHU/H	Tanque de lousa com coluna de 15 x 20 litros, ref. Celso, Kasa, Injeção ou equivalente	0,00	UN	R\$ 487,41	R\$ 599,99	R\$ -							
12.9	0.15.000.055505	CDHU/H	Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm, ABN 334, liga 18.8 e 0.04% C	3,00	UN	R\$ 208,84	R\$ 255,35	R\$ 766,05							
12.10	0.15.000.055755	CDHU/H	Cuba retangular em aço inoxidável ABN 304, de 300x140mm, ref. linha BL-33 Perfecta da Triamondra ou equivalente	3,00	UN	R\$ 202,43	R\$ 247,51	R\$ 742,53							
12.11	0.10.000.055556	CDHU/H	Cuba de lousa de embudo oval, 40x50cm, ref. Deca L 59 ou equivalente	1,00	UN	R\$ 90,13	R\$ 110,20	R\$ 110,20							
12.12	0.11.000.047537	CDHU/H	Torneira elétrica, boca alta e móvel, com arçador articulável - 220V, ref. 220V de 5.400W da Farnie, 220V Slim Multitemperaturas 5.500 W da Hidra ou equivalente	9,00	UN	R\$ 216,33	R\$ 266,99	R\$ 2.402,95							
12.13	0.11.000.055500	CDHU/H	Torneira de mesa com boca móvel, acionamento por meio de alavanca, acionamento metal cromado, ref. 21.031/21.030 da Proflex, 21.052/21.053 da Hidra, 4214.03 TFC ou equivalente	5,00	UN	R\$ 90,54	R\$ 110,70	R\$ 553,50							
12.14	0.11.000.055709	CDHU/H	Bucha com comando eletrônico de temperatura, com ou sem haste de comando, de 8.000V a 7.500W - 220 V, regulagem de inclinação, aprovado ImetroProcel, ref. comercial Top Jet Eletrônica da Lorenzetti ou equivalente	0,00	UN	R\$ 139,92	R\$ 170,71	R\$ -							
12.15	44.03.645	CDHU	Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em laticínios, DN 1/2" ou 3/4"	5,00	UN	R\$ 163,58	R\$ 200,01	R\$ 1.000,05							
12.16	0.11.000.055537	CDHU/H	Registro regulador de vazão para torneira, misturador, bixb e outros 1/2" até 1.5", ref. 19910/19923 da Decol ou equivalente	11,00	UN	R\$ 45,27	R\$ 55,24	R\$ 607,64							
12.17	0.11.000.054045	CDHU/H	Válvula cromada para pia, tipo americana de 3 1/2" com cesta, sem junho, referência 1823 da Kmetals, Foruni, Esteves ou equivalente	9,00	UN	R\$ 54,59	R\$ 66,75	R\$ 600,75							
12.18	0.11.000.054011	CDHU/H	Válvula de descarga com registro de 1 1/2", ref. Hidramax 2550 da Deca / Decol / Plus 3650 Fabrimar ou equivalente	3,00	UN	R\$ 290,80	R\$ 356,58	R\$ 1.068,68							
12.19	0.11.000.054593	CDHU/H	Sifão metálico cromado 1" x 1 1/2", com tubo de ligação ajustável, ref. Fabrimar, Esteves ou equivalente	5,00	UN	R\$ 176,67	R\$ 215,01	R\$ 1.080,05							
12.20	0.11.000.054513	CDHU/H	Sifão metálico cromado 1 1/2" x 2", com tubo de ligação, ref. Fabrimar, Esteves ou equivalente	7,00	UN	R\$ 130,05	R\$ 160,02	R\$ 1.120,14							
12.21	0.12.000.055928	CDHU/H	Luzada (torneira) flexível metálica de 1/2" x 30cm	12,00	UN	R\$ 34,90	R\$ 42,87	R\$ 514,04							
12.22	0.11.000.055923	CDHU/H	Bucha higiênica manual cromada, ref. linha activa cromada C40 da Deca ou equivalente	0,00	UN	R\$ 915,07	R\$ 752,05	R\$ -							
12.23	44.05.040	CDHU	Torneira de pia, DN 1 1/2"	1,00	UN	R\$ 254,13	R\$ 310,72	R\$ 310,72							
13. REDE DE GASES MÉDICAS															
13.1	22305	SIAPI/SP	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	113,50	M	38,75	R\$ 47,38	R\$ 5.377,63							
13.2	103835	SIAPI/SP	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	80,00	M	103,17	R\$ 122,48	R\$ 9.798,40							
13.3	92311	SIAPI/SP	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	25,00	UN	14,92	R\$ 18,24	R\$ 456,00							
13.4	92287	SIAPI/SP	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	15,00	UN	16,36	R\$ 22,45	R\$ 336,75							
13.5	92329	SIAPI/SP	LULA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	35,00	UN	10,30	R\$ 12,70	R\$ 444,50							
13.6	92315	SIAPI/SP	LULA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	15,00	UN	14,29	R\$ 17,47	R\$ 262,05							
13.7	92332	SIAPI/SP	TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	8,00	UN	21,55	R\$ 26,35	R\$ 210,80							
13.8	92318	SIAPI/SP	TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	15,00	UN	31,55	R\$ 38,58	R\$ 578,70							
13.9	93104	SIAPI/SP	CONECTOR EM BRONZEALATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	9,00	UN	10,39	R\$ 23,71	R\$ 213,39							
13.10	93054	SIAPI/SP	CONECTOR EM BRONZEALATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	10,00	UN	22,92	R\$ 28,02	R\$ 420,30							
13.11	95252	SIAPI/SP	VÁLVULA DE ESPERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	18,00	UN	125,63	R\$ 153,01	R\$ 2.764,98							
13.12	93085	SIAPI/SP	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	25,00	UN	17,38	R\$ 21,25	R\$ 531,50							
13.13	17010074	SIURR	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O	25,00	UNID	R\$ 102,73	R\$ 125,61	R\$ 3.140,25							
13.14	85003	SIURR	PAINEL DE ALARME PARA O2 OU AR OU VÁCUO OU N2O SOMENTE O APLICADO SEM INSTALAÇÃO	1,00	UNID	R\$ 888,89	R\$ 720,15	R\$ 720,15							
14. ÁGUAS PLUVIAIS															
14.1	9541	SIAPI/H	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, NBR 7381	6,00	M	R\$ 135,00	R\$ 166,39	R\$ 998,34							
15. AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO															
15.1	43.05.030	CDHU	Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 100m³/h	2,00	UN	R\$ 457,67	R\$ 488,45	R\$ 976,90							
15.2	43.07.330	CDHU	Ar condicionado a frio, tipo split, parede com capacidade de 12.000 BTU/h	1,00	GJ	R\$ 3.683,35	R\$ 4.503,63	R\$ 4.503,63							
15.3	49.27.060	CDHU	Tubo de cobre flexível espessura 1/32" - diâmetro 1/4", inclusive conexões	10,00	M	R\$ 15,74	R\$ 24,14	R\$ 241,40							
15.4	43.20.110	CDHU	Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de 3/8" (1/2") na vertical - 35 x 22 x 5 cm	4,00	UN	R\$ 43,28	R\$ 52,92	R\$ 211,69							
15.5	85551	SIAPI/SP	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_04/2022	2,00	UN	14,45	R\$ 17,57	R\$ 35,34							
15.6	86855	SIAPI/SP	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENHO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	10,00	M	29,56	R\$ 25,16	R\$ 251,60							
16. REFORMA ELÉTRICA															

REFORMA DO CENTRO CIRURGICO						CDHU 103, Fevereiro/2024, Não Desonerada											
Local: Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha, Barão						SINAP/SP, Março/2024, Não Desonerada											
BDI 1: 22,27% - 30 para duas das tabelas de custos (CDHU, SINAP/SP, FDE, SIURB)						FDE, Abril/2024, Não Desonerada											
SIURB, Janeiro/2024, Não Desonerada																	
PLANOILHA ORÇAMENTÁRIA									MEDICAO 1			MEDICAO 2					
Item	Código	Fonte	Descrição	QTDD	Unidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI	QTDD	LND	Preço Total com BDI	QTDD	LND	Preço Total com BDI	% Executada		
INSTALAÇÃO DE NOVO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS ILUM E TOMADAS PARA NOVAS SALAS																	
16.1	101856	SINAP/SP	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	0,00	UN	585,40	R\$ 715,77	R\$ -									
16.2	92922	SINAP/SP	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	0,00	M	81,09	R\$ 66,15	R\$ -									
16.3	92588	SINAP/SP	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	0,00	M	45,76	R\$ 55,05	R\$ -									
16.4	39.10.240	CDHU	Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm²	0,00	UN	25,54	R\$ 35,12	R\$ -									
16.5	39.10.130	CDHU	Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm²	0,00	UN	22,36	R\$ 27,34	R\$ -									
16.6	41.31.040	CDHU	Luminária LED retangular de sobrepor com driver transformador, 4000 K, fluxo luminoso de 3070 a 4500 lm, potência de 35 W a 41 W.	36,00	UN	323,31	R\$ 395,31	R\$ 14.231,16									
16.7	91545	SINAP/SP	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPANHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	2,00	UN	36,55	R\$ 44,06	R\$ 89,38									
16.8	92023	SINAP/SP	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	12,00	UN	64,23	R\$ 78,53	R\$ 942,38									
16.9	91959	SINAP/SP	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	8,00	UN	57,21	R\$ 69,95	R\$ 559,60									
16.10	91951	SINAP/SP	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	2,00	UN	73,80	R\$ 90,24	R\$ 180,48									
16.11	91953	SINAP/SP	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	7,00	UN	37,74	R\$ 46,14	R\$ 322,98									
16.12	91993	SINAP/SP	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	5,00	UN	91,03	R\$ 74,62	R\$ 447,72									
16.13	92004	SINAP/SP	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	26,00	UN	71,38	R\$ 87,28	R\$ 2.259,28									
16.14	91969	SINAP/SP	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	7,00	UN	44,82	R\$ 54,80	R\$ 383,60									
16.15	92018	SINAP/SP	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	17,00	UN	60,57	R\$ 74,96	R\$ 1.259,02									
16.16	92009	SINAP/SP	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	11,00	UN	39,45	R\$ 49,24	R\$ 520,64									
16.17	91025	SINAP/SP	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	500,00	M	3,55	R\$ 4,34	R\$ 3.472,00									
16.18	91527	SINAP/SP	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	950,00	M	4,09	R\$ 5,73	R\$ 5.443,50									
16.19	91529	SINAP/SP	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	50,00	M	6,79	R\$ 8,30	R\$ 747,00									
16.20	91931	SINAP/SP	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	0,00	M	9,45	R\$ 11,55	R\$ -									
16.21	38083	SINAP/SP	TOMADA RAIO, 6 P/20, CAT SE, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	2,00	UN	37,96	R\$ 46,41	R\$ 92,82									
16.22	43972	SINAP/SP	CABO DE REDE, PAR TRANÇADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (0,6)	120	M	3,93	R\$ 4,88	R\$ 585,60									
16.23	P 02 000.042596	CDHU	Elétrico de PVC rígido roscaável de 50mm (2")	0	M	16,82	R\$ 20,32	R\$ -									
16.24	37.93.250	CDHU	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes	0	UN	1.619,00	R\$ 1.976,55	R\$ -									
16.25	09.02.043	FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	0	UN	252,70	R\$ 258,55	R\$ -									
16.26	101899	SINAP/SP	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	0	UN	585,40	R\$ 715,77	R\$ -									
16.27	23654	SINAP/SP	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	0	UN	12,02	R\$ 14,70	R\$ -									
16.28	93682	SINAP/SP	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	0	UN	55,84	R\$ 68,28	R\$ -									
16.29	93683	SINAP/SP	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	0	UN	55,84	R\$ 68,28	R\$ -									
16.30	93654	SINAP/SP	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	0	UN	29,01	R\$ 73,25	R\$ -									
16.31	37.13.900	CDHU	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A	0	UN	78,35	R\$ 95,80	R\$ -									
16.32	37.13.910	CDHU	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400 V, corrente de 80 A até 125 A	0	UN	1.519,59	R\$ 1.858,00	R\$ -									
16.33	37.17.600	CDHU	Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos	0,00	UN	342,43	R\$ 419,09	R\$ -									
16.34	37.17.510	CDHU	Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos	0,00	UN	365,73	R\$ 445,40	R\$ -									
16.35	38.21.330	CDHU	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 100 mm, com acessórios	0,00	M	108,79	R\$ 206,38	R\$ -									
16.36	40421	SINAP/SP	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PVD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM	140,00	M	2,88	R\$ 3,52	R\$ 492,80									
16.37	38.07.300	CDHU	Perfuro perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios	75,00	M	55,84	R\$ 54,00	R\$ 4.117,50									
TOTAL GERAL								R\$ 482.946,00	TOTAL MEDICAO 1			R\$ 16.244,66	TOTAL MEDICAO 2			R\$ 27.221,66	
QUATROCENTOS E OISSENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS																	

Jauí(SP), 16 de Março de 2025

Acasi Construtora Ltda
Alexandre Carvalho Sílvia
Administrador

Documento assinado digitalmente

gov.br

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Data: 18/03/2025 07:03:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luis Afonso Albanese Matiuso
Arquiteto e Urbanista
CAU: A173360-5